



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 525**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**23/17-10-2013**  
 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ.525/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 17/10/2013.  
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθ. Πρωτ.:28808/22-10-2013

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. Ε. ΚΑΜΠΟΥ»**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**27495/11-10-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	14) Παπαγεωργίου Σταύρος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	15) Σούφλα Ουρανία
3) Γούλας Σωτήριος	16) Τσιούκης Λάμπρος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	17) Γεννάδιος Ιωάννης
5) Ζορμπάς Ιωάννης	18) Ντούρλιας Δημήτριος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	19) Σουφλάκος Βασίλειος
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	20) Τσίπρας Εμμανουήλ
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	21) Γιοβάννης Γεώργιος
9) Κωτούλας Φίλιππος	22) Μακροστέργιος Αθανάσιος
10) Μουζιούρας Νικόλαος	23) Παπαδημητρίου Φώτιος
11) Μπατζιάκας Βασίλειος	24) Αρχοντής Δημήτριος
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος	25) Τσαντήλας Βασίλειος
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα	26) Χάρμπαθ Θωμάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 26**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛΛΘΩΕΗ-ΛΧ2**

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. Ε. ΚΑΜΠΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

**A.** Την υπ' αριθμ. 22433/23-8-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ» η οποία έχει ως εξής:

Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ» του οποίου είμαι ανάδοχος, μέχρι 13/09/2013 για διάστημα δύο 2 μηνών για τους παρακάτω λόγους:

- 1) Λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα των χειμερινών μηνών
- 2) Λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στην αρχαιολογική υπηρεσία στο Τ.Κ. Μυρίνης όπου ήταν ένα τμήμα του έργου.

**B.** Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αίτησης του αναδόχου του παραπάνω έργου που αφορά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 145000 ΕΥΡΩ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός του είναι 127845,24 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την 13-11-2012, η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 10 ΜΗΝΕΣ και λήγει την 13-9-2013.
3. Το συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε την 13-11-2012.
4. Ο τελευταίος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που έχει συνταχθεί για το έργο είναι ο 1<sup>ος</sup> έχει προϋπολογισμό 127845,24 και παρουσιάζει αύξηση έναντι του συμβατικού προϋπολογισμού κατά 0%.

Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για το λόγο ότι ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

5. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά ΔΥΟ 2) μήνες και μέχρι 13-11-2013.

**Γ.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ» κατά δύο (2) μήνες και μέχρι 13/11/2013, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αρχοντής λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛΛΘΩΕΗ-ΛΧ2**

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **525/2013**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ