



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
8/17-5-2012
 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 192/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

NTABANA ELENH

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ. : 12397/22-05-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ

**Χορήγηση παράτασης της τελικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου
 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση & προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου
 Καρδίτσας”**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **17η του μηνός Μαΐου του έτους 2012**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **11565/11-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	18)Τσιούκης Λάμπρος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	19)Χλαπάνας Ηλίας
3) Γούλας Σωτήριος	20)Βερίλλης Δομήνικος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	21)Γεννάδιος Ιωάννης
5) Ζορμπάς Ιωάννης	22)Καρκαλέτση Θεοδώρα
6) Καραγιάννης Νικόλαος	23)Ντελής Ιωάννης
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	24)Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	25)Σουφλάκος Βασίλειος
9) Κωτούλας Φίλιππος	26)Τέγος Χρήστος
10)Μαρκινός Αθανάσιος	27)Γιοβάνης Γεώργιος
11)Μουζιούρας Νικόλαος	28)Μακροστέργιος Αθανάσιος
12)Μπατζιάκας Βασίλειος	29)Τσίπρας Εμμανουήλ
13)Μπουραζάνης Αθανάσιος	30)Αρχοντής Δημήτριος
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα	31)Τσαντήλας Βασίλειος
15)Παπαγεωργίου Σταύρος	
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
17)Σούφλα Ουρανία	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β49ΑΩΕΗ-ΕΡΔ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 31**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με αριθ. πρωτ. 8663/04-04-2012 αίτηση του Σουμπενιώτη Αριστείδη ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε** που εδρεύει στη Λάρισα (Μάρκου Μπότσαρη 39) και αιτείται την παράταση εργασιών για το έργο: «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**» κατά έξι (6) μήνες (180 ημερολογιακές ημέρες) και μέχρι την 18/10/2012 λόγω:

α) των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (βροχές, χιόνια, παγετός)

β) των προβλημάτων που υπήρχαν και πιθανόν υπάρχουν ακόμα στην οδό Παπανδρέου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 8663/17-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Έργων και Μελετών του Δήμου Καρδίτσας το οποίο συντάχθηκε από τον Δ/ντή Έργων & Μελετών κ. Ελευθερίου Βαίο Τοπογράφο Μηχανικό και ο οποίος μας διαβιβάζει την εισήγηση σχετικά με το θέμα, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή ποδηλατοδρόμων-πεζοδρομίων στις οδούς Ανδρ.Παπανδρέου (από την περιοχή του θερινού κινηματογράφου μέχρι την περιφερειακή οδό), 18^{ης} Αυγούστου (από την οδό Μπλατσούκα μέχρι την Αγ.Σεραφείμ), Αγ.Σεραφείμ (από 18^{ης} Αυγούστου μέχρι Τρικάλων) και Τρικάλων (από την Αγ.Σεραφείμ μέχρι την Κτηνιατρική Σχολή) καθώς και η ανάπλαση της πλατείας του Εσπερινού Σχολείου, της πλατείας της Κτηνιατρικής Σχολής και του ελεύθερου χώρου μεταξύ των οδών Αγγειών και Αγ.Διονυσίου. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η φύτευση, ο φωτισμός και ο αστικός εξοπλισμός στις περιοχές παρέμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.744.628,10ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 647/2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής.

Η δημοπρασία έγινε στις 14/12/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 53,56%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ.30/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ.237/13217/2011 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Το συμφωνητικό ύψους 1.274.569,74 ευρώ υπογράφηκε στις 20/4/2011.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 19/4/2011.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερις εντολές πληρωμής συνολικού ποσού 552689,69€.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β49ΑΩΕΗ-ΕΡΔ

Με την από 4/4/2012 αίτηση ,η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 180 ημερολογιακές ημέρες επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και ορισμένων προβλημάτων που κατά τη γνώμη του αναδόχου υπήρξαν στην οδό Παπανδρέου.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 19/4/2012. Προκειμένου να μην υπάρχουν μέσα στο χειμώνα δύο μέτωπα εργασιών ανοιχτά , η Διευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις εργασίες στο πρώτο τμήμα του έργου (Τρικόλων, Αγ.Σεραφείμ,18^{ης} Αυγούστου) πριν αρχίσει τις εργασίες στην οδό Παπανδρέου.

Από το τέλος Νοεμβρίου και μέχρι πρότινος λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες.

Οι εργασίες που υπολείπονται μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου, όμως για τις εργασίες φύτευσης είναι απαραίτητο να δοθεί παράταση μέχρι τον Οκτώβριο, διότι αυτές οι εργασίες δεν επιτρέπεται να γίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μετά από όσα ανωτέρω αναφέραμε, εισηγούμαστε την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών (εκτός των εργασιών φύτευσης) μέχρι 31/8/2012 και την χορήγηση παράτασης αποκλειστικά για τις εργασίες φύτευσης έως 18/10/2012.

3. Τις τοποθετήσεις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων

4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, πλην του κ. Σουφλάκου ο οποίος καταψήφισε & του κ. Γεννάδιου ο οποίος ψήφισε λευκό.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**» όλων των εργασιών (εκτός των εργασιών φύτευσης) μέχρι 31/8/2012, και τη χορήγηση παράτασης αποκλειστικά για τις εργασίες φύτευσης έως 18/10/2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος , λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **192/2012**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ