



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 299/2012**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**11/2-7-2012**  
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**  
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 299/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012.  
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

NTABANA ELENH

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

**Αριθ. Πρωτ.: 16759/03-07-2012**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντηρήσεις και βελτιώσεις Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλιφωνίου »**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **16326/28-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	18) Βερίλλης Δομήνικος
2) Αναστασίου Απόστολος	19) Καρκαλέτση Θεοδώρα
3) Γούλας Σωτήριος	20) Ντελής Ιωάννης
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	21) Ντούρλιας Δημήτριος
5) Ζορμπάς Ιωάννης	22) Σουφλάκος Βασίλειος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	23) Τέγος Χρήστος
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	24) Γιοβάνης Γεώργιος
8) Κωτούλας Φίλιππος	25) Μακροστέργιος Αθανάσιος
9) Μαρκινός Αθανάσιος	26) Τσίπρας Εμμανουήλ
10) Μπατζιάκας Βασίλειος	27) Τσαντήλας Βασίλειος
11) Μπουραζάνης Αθανάσιος	28) Χάρμπακας Θωμάς
12) Νασιάκου Αλεξάνδρα	
13) Παπαγεωργίου Σταύρος	
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
15) Σούφλα Ουρανία	
16) Τσιούκης Λάμπρος	
17) Χλαπάνας Ηλίας	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντηρήσεις και βελτιώσεις Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλιφωνίου**» και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την αριθ. 12364/22-5-2012 αίτηση της αναδόχου Θωμά Αικατερίνης, του έργου «**Συντηρήσεις και βελτιώσεις Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλιφωνίου**», σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης αυτού (Α.Μ.15/2011).

**2.** Την εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Ελευθερίου Βαϊου η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση της αναδόχου από 22-05-2012 σε φωτοαντίγραφο όπου και ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής :

- Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 33.568,23 € ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 21.195,47 (με το Φ.Π.Α.)
- Το Συμφωνητικό υπογράφηκε την 25-04-2012.
- Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτανε δύο (2) μήνες πρέπει να εκτελεστεί μέχρι τις 25-06-2012.

• Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για τους εξής λόγους :

Τα σχολεία αυτή την περίοδο λειτουργούν και εκτέλεση εργασιών τώρα, ειδικά στη στέγη η τα κουφώματα μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για τους μαθητές.

Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:** να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτελέσεως του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες και μέχρι την 25-10-2012.

**3.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Συντηρήσεις και βελτιώσεις Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλιφωνίου**» κατά τέσσερις (4) μήνες έως και την 25-10-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ , λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **299/2012**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΒΩΞΗ-Γ1Χ**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ