



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 412/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 412

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
16/27-09-2012
 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ.:23918/8-10-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και **ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **22343/20-09-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αγραφιώτου Ελένη	18)Τσιούκης Λάμπρος	1)Παπαγεωργίου Σταύρος
2) Αναστασίου Απόστολος	19)Χλαπάνας Ηλίας	2)Τσίπρας Εμμανουήλ
3) Αρβανιτάκου Σοφία	20)Βερίλλης Δομήνικος	
4) Γούλας Σωτήριος	21)Γεννάδιος Ιωάννης	Αν και κλήθηκαν νόμιμα.
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	22)Καρκαλέτση Θεοδώρα	
6) Ζορμπάς Ιωάννης	23)Ντελής Ιωάννης	
7) Καραγιάννης Νικόλαος	24)Ντούρλιας Δημήτριος	
8) Κατσιαβάρας Θωμάς	25)Σουφλάκος Βασίλειος	
9) Κωστόπουλος Δημήτριος	26)Τέγος Χρήστος	
10) Κωτούλας Φίλιππος	27)Γιοβάνης Γεώργιος	
11)Μαρκινός Αθανάσιος	28)Μακροστέργιος Αθανάσιος	
12)Μουζιούρας Νικόλαος	20)Αρχοντής Δημήτριος	
13)Μπατζιάκας Βασίλειος	30)Τσαντήλας Βασίλειος	
14)Μπουραζάνης Αθανάσιος	31)Χάρμπας Θωμάς	
15)Νασιάκου Αλεξάνδρα		
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος		

17)Σούφλα Ουρανία

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 31)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ". και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Διευθυντή Έργων και Μελετών κ. Ελευθερίου Βαΐου η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή ποδηλατοδρόμων-πεζοδρομίων στις οδούς Ανδρ.Παπανδρέου (από την περιοχή του θερινού κινηματογράφου μέχρι την περιφερειακή οδό), 18^{ης} Αυγούστου (από την οδό Μπλατσούκα μέχρι την Αγ.Σεραφείμ), Αγ.Σεραφείμ (από 18^{ης} Αυγούστου μέχρι Τρικάλων) και Τρικάλων (από την Αγ.Σεραφείμ μέχρι την Κτηνιατρική Σχολή) καθώς και η ανάπλαση της πλατείας του Εσπερινού Σχολείου, της πλατείας της Κτηνιατρικής Σχολής και του ελεύθερου χώρου μεταξύ των οδών Αγγειών και Αγ.Διονυσίου. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η φύτευση, ο φωτισμός και ο αστικός εξοπλισμός στις περιοχές παρέμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.744.628,10ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 647/2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής.

Η δημοπρασία έγινε στις 14/12/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 53,56%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ.30/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ.237/13217/2011 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Το συμφωνητικό ύψους 1.274.569,74 ευρώ υπογράφηκε στις 20/4/2011.

Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 19/4/2011.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πέντε εντολές πληρωμής συνολικού ποσού 625555,23€.

Με το Α.Π.5037/16-11-2011έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Με την 539/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου

Με το αρ. πρ. 2132/14-5-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας για α) χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών (εκτός της φύτευσης) έως τις 31-8-2012 με επιλέξιμη αναθεώρηση μέχρι την 30/6/2012 και β)χορήγηση παράτασης αποκλειστικά για τις εργασίες φύτευσης έως τις 18-10-2012 με επιλέξιμη αναθεώρηση έως τις 18-10-2012.

Με την 192/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/8/2012 για όλες τις εργασίες πλην των εργασιών φύτευσης και τη χορήγηση παράτασης αποκλειστικά για τις εργασίες φύτευσης μέχρι την 18/10/2012

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 24/8/2012 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 61 ημερολογιακές ημέρες λόγω της καθυστέρησης που παρουσιάσθηκε στις αδειοδοτήσεις από εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες για την υλοποίηση της μελέτης στην οδό Παπανδρέου, ζητείται δηλαδή περαίωση των εργασιών τεχνικής φύσης με τις φυτοτεχνικές εργασίες, για τις οποίες υπάρχει ήδη παράταση μέχρι 21/10/2012

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με το αρ.πρ.4197/19-9-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας για τροποποίηση της σύμβασης του έργου μέσω χορήγησης παράτασης περαίωσης όλων των εργασιών (τεχνικής φύσης και φυτοτεχνικές εργασίες) με επιλέξιμη αναθεώρηση έως τις 31/10/2012. Μετά από όσα ανωτέρω αναφέραμε, εισηγούμαστε την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών μέχρι 31/10/2012.

2. Τις τοποθετήσεις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης της υπηρεσίας ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, πλην των κ.κ Τσαντήλα και Χάρμπα οι οποίοι μειοψήφησαν, ενώ ο κ. Αρχοντής ψήφησε λευκό.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών του έργου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", μέχρι 31/10/2012, στην ανάδοχο εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **412/2012**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ