



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 557

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
23/17-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ.557/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 17/10/2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**Αριθ. Πρωτ.:28812/22-10-2013**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Στην Καρδίτσα σήμερα την **17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**27495/11-10-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	14) Παπαγεωργίου Σταύρος	1) Αναστασίου Απόστολος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	15) Σούφλα Ουρανία	2) Μαρκινός Αθανάσιος
3) Γούλας Σωτήριος	16) Τσιούκης Λάμπρος	3) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	17) Γεννάδιος Ιωάννης	4) Χλαπάνας Ηλίας
5) Ζορμπάς Ιωάννης	18) Ντούρλιας Δημήτριος	5) Βερίλλης Δομήνικος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	19) Σουφλάκος Βασίλειος	6) Καρκαλέτση Θεοδώρα
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	20) Τσίπρας Εμμανουήλ	7) Ντελής Ιωάννης
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	21) Γιοβάνης Γεώργιος	
9) Κωτούλας Φίλιππος	22) Μακροστέργιος Αθανάσιος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
10) Μουζιούρας Νικόλαος	23) Παπαδημητρίου Φώτιος	
11) Μπατζιάκας Βασίλειος	24) Αρχοντής Δημήτριος	
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος	25) Τσαντήλας Βασίλειος	
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα	26) Χάρμπας Θωμάς	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛΛΘΩΕΗ-ΣΔΦ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 26)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

A. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

1) Ιστορικό του έργου:

- Με την υπ' αριθμ. 29/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, έγινε η παραλαβή της υπ' αριθμ.1/2012 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Με την υπ' αριθμ.141/2008 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δικήρυξης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ.332/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την 2211/165069/29.8.2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 26-6-2012.
- Στις 11/10/2012 υπογράφηκε το με υπ' αρ.24329 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρίας και με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μηνών, ήτοι ημερομηνία περαίωσης η 10/10/2013.

2) Αιτιολογία παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ.26160/1-10-2013 αίτησή του, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων 4) μηνών ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης 11/2/2014. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι η τρίμηνη καθυστέρηση έκδοσης γνωμοδότησης από την επιτροπή ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων και η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στη φάση των εκσκαφών και των επιχώσεων λόγω βροχοπτώσεων.

Από την ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου έως και 21/1/2013 όπου του κοινοποιήθηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Νομού Καρδίτσας, ο ανάδοχος δεν εκτέλεσε εργασίες χωρίς δική του υπαιτιότητα. Στο στάδιο γίνονται αγώνες επαγγελματικής κατηγορίας και οποιαδήποτε εργασία στον περιβάλλοντα χώρο έπρεπε να εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Νομού Καρδίτσας.

Επίσης το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2013 με εντολή της Αστυνομικής Δ/σης Καρδίτσας εντός του εργοταξίου εκτελούνταν εργασίες για την λήψη νέων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 2013-2014. Οι εργασίες αυτές προκάλεσαν καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για τους ως άνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου για διάστημα τεσσάρων μηνών ήτοι έως την 11/2/2014.

B. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛΛΘΩΕΗ-ΣΔΦ

Γ. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία **ΥΠΕΡ** της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγραφιώτου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Σούφλα, Γεννάδιος, Τσίπρας, ενώ **ΚΑΤΑ** ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευαγγελακόπουλος, Τσαντήλας, Χάρμπαρ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζορμπάς, Καραγιάννης, Τσιούκης, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Παπαδημητρίου Φώτ., δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» κατά διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και μέχρι 11/2/2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ευαγγελακόπουλος, Τσαντήλας και Χάρμπαρ, ενώ οι κ.κ. Ζορμπάς, Καραγιάννης, Τσιούκης, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Παπαδημητρίου Φώτ., δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αρχοντής λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **557/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ