



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.

**10/10-6-2014**

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθμ.Πρωτ.:15795/19-06-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

## ΘΕΜΑ

### Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **14308/6-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	13) Σούφλα Ουρανία
2) Γούλας Σωτήριος	14) Τσιούκης Λάμπρος
3) Ζορμπάς Ιωάννης	15) Γεννάδιος Ιωάννης
4) Κατσιαβάρας Θωμάς	16) Ντελής Ιωάννης
5) Κωστόπουλος Δημήτριος	17) Ντούρλιας Δημήτριος
6) Κωτούλας Φίλιππος	18) Σουφλάκος Βασίλειος
7) Μαρκινός Αθανάσιος	19) Τσίπρας Εμμανουήλ
8) Μουζιούρας Νικόλαος	20) Γιobάννης Γεώργιος
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος	21) Μακροστεργίος Αθανάσιος
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα	22) Παπαδημητρίου Φώτιος
11) Παπαγεωργίου Σταύρος	23) Αρχοντής Δημήτριος
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την υπ' αριθμ. 10811/25-4-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου, Παπαγιάννη Ζήση η οποία έχει ως εξής:

"Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", του οποίου είμαι ανάδοχος, μέχρι 27/07/2014 για τους κάτωθι βάσιμους λόγους:

α) Η φύση των εργασιών εντός ρεμάτων δεν επιτρέπει σε αρκετά σημεία την έναρξη των εργασιών ακόμη και σήμερα

Συγκεκριμένα, σήμερα 24/04/2014, το μηχάνημα εκσκαφής βρίσκεται για 20 ημέρες στο Παλαιοκκλήσι μη δυνάμενο να εργασθεί καθόσον οι συνεχείς προσπάθειες απέβησαν μάταιες.

β) Στο Αρτεσιανό δεν είναι ακόμη προσβάσιμος ο χώρος παρέμβασης διότι ο πρόεδρος της κοινότητας δεν έχει ολοκληρώσει την επίχωση του γηπέδου, ζητώντας μας να εργασθούμε μετά από αυτήν.

γ) Διάσπαρτες παρεμβάσεις μικρού αντικειμένου με προβλήματα προσωπικών διενέξεων που άπτονται αντιμετώπισης."

**2.** Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Σας στέλνουμε αντίγραφο της αίτησης του αναδόχου του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" (Α.Μ.:20/2013) που αφορά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **80.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός του είναι 44.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.**

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την **27-11-2013**, η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 6 μήνες και λήγει **26-5-2014**.

3. Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για το λόγο ότι:

**Οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα δεν επέτρεπαν την εκτέλεση ορισμένων εργασιών (εκσκαφή και κατασκευή αποχέτευσης στο Παλαιοκκλήσι, μη ολοκλήρωση στο Αρτεσιανό της επιχωμάτωσης του γηπέδου 5x5 από την Τ.Κ)**

4. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες και μέχρι **26-7-2014**

**3.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» κατά δύο (2) μήνες και μέχρι 26/7/2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **279/2014**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ