



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 342

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
12/2-7-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ.Πρωτ.:17208/8-7-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου "ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 13.30'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **16402/27-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Ντούρλιας Δημήτριος	1) Αναστασίου Απόστολος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	17) Τσίπρας Εμμανουήλ	2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
3) Γούλας Σωτήριος	18) Γιοβάνης Γεώργιος	3) Μπατζιάκας Βασίλειος
4) Ζορμπάς Ιωάννης	19) Μακροστέργιος Αθανάσιος	4) Μπουραζάνης Αθανάσιος
5) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Τσαντήλας Βασίλειος	5) Χλαπάνας Ηλίας
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Χάρμπας Θωμάς	6) Βερίλλης Δομήνικος
7) Κωστόπουλος Δημήτριος		7) Γεννάδιος Ιωάννης
8) Κωτούλας Φίλιππος		8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
9) Μαρκινός Αθανάσιος		9) Ντελής Ιωάννης
10) Μουζιούρας Νικόλαος		10) Σουφλάκος Βασίλειος
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα		11) Παπαδημητρίου Φώτιος
12) Παπαγεωργίου Σταύρος		12) Αρχοντής Δημήτριος
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		Αν και κλήθηκαν νόμιμα
14) Σούφλα Ουρανία		
15) Τσιούκης Λάμπρος		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 21)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 "Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων" παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: "Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις γ) για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος"

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες "Ενα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος "Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου "ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

Β. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16535/30-6-2014 αίτηση της Μ.ΣΙΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕ ΔΤ "ΚΙΝΥΡΑΣ ΕΕ", στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται:

"Σας υποβάλουμε αίτημα παράτασης εργασιών με αναθεώρηση του έργου του θέματος πέραν της χορηγηθείσας- εγκριθείσας με την 148/Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής του Δήμου Καρδίτσας νέας προθεσμίας περαίωσης (30/6/2014) και για χρονικό διάστημα 6 μηνών ήτοι έως την 30/12/2014 ουχί από αποκλειστική δική μας υπαιτιότητα και δη καθώς απαιτείται.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες έγκρισης της αιτηθείσας παράτασης."

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

" 1)Ιστορικό του έργου:

- Με την υπ' αριθμ. 29/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, έγινε η παραλαβή της υπ' αριθμ. 1/2012 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, που συντάχθηκαν από τη Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών.
- Με την υπ' αριθμ. 141/2008 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την 2211/165069/29.8.2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 26-6-2012.

- Στις 11/10/2012 υπογράφηκε το με υπ' αρ. 24329 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας και με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μηνών, ήτοι ημερομηνία περαίωσης η 10/10/2013.
- Με την υπ' αριθμ. 557/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τεσσάρων μηνών, ήτοι λήξη προθεσμίας περαίωσης 11/2/2014.
- Με την υπ' αρ. 2052/27.1.2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος από την εργολαβία.
- Με την υπ' αρ. 14/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε δεκτή η από 19-2-2014 ένσταση του Αναδόχου και δόθηκε η 2η παράταση έως 30-6-2014.
- Με το υπ' αρ. 14865/11.6.2014 απεστάλη 2η Ειδική Πρόσκληση.

2) Αίτημα Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 16353/30-6-2014 αίτησή του, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης 31/12/2014. Ο λόγος που επικαλείται είναι η μη έγκαιρη έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος δρομολογήθηκε με το υπ' αρ. 14868/17.6.2014 έγγραφό μας.

3) Εισήγηση της Υπηρεσίας

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, οι εργασίες εκτελούνταν αποσπασματικά χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό και συντονισμό των συνεργείων, παρόλο τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Στο διάστημα της τελευταίας παράτασης που δόθηκε από το ανάδοχο όχι μόνο δεν εντατικοποίησε το ρυθμό των εργασιών (παρόλες τις έγγραφες οχλήσεις 12251/14.5.2014, 11407/5.5.2014) αλλά οι εργασίες που εκτέλεσε ήταν μηδαμινές σε σχέση με το αντικείμενο που θα έπρεπε να είχε εκτελέσει σύμφωνα με το υπ' αρ. 12869/26.5.2014 έγγραφο έγκρισης χρονοδιαγράμματος (εκτελέσθηκε- πιστοποιήθηκε το 19% του φυσικού αντικειμένου).

Σχετικά με τη σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα η υπηρεσία με το υπ' αρ. 33138/9.12.2013 έγγραφό της και συνεχείς προφορικές εντολές ζητούσε την υποβολή προμετρήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του ΑΠΕ. Ο Ανάδοχος ουδέποτε ανταποκρίθηκε στην εντολή αυτή και η υπηρεσία προέβη σε προμετρήσεις και συνέταξε τον ΑΠΕ τον οποίο κοινοποίησε στον Ανάδοχο με το υπ' αρ. 14868/17.6.2014, ο οποίος τον υπέγραψε ανεπιφύλακτα. Ο ΑΠΕ στάλθηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη Διαχειριστική Αρχή.

Για τους λόγους αυτούς στάλθηκε η υπ' αρ. 14865/11.6.2014 νέα Ειδική Πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3669/2008, βάσει της οποίας ο ανάδοχος θα έπρεπε μέχρι 27/6/2014 να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες.

Ο Ανάδοχος ανταποκρίθηκε εν μέρει στην Ειδική Πρόσκληση. Η δρομολόγηση των ενεργειών που έπονται της Ειδικής Πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

Επειδή η καθυστέρηση ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου στην τασσόμενη συμβατική προθεσμία (περαίωση 30-6-2014) οφείλεται σε υπαιτιότητα αποκλειστικά του Αναδόχου εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έξι μηνών χωρίς Αναθεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Ο χρόνος αυτός απαιτείται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου."

3. Τις διατάξεις της παρ.8 β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου "ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην των κ.κ. Τσίπρα, Μακροστέργιου και Γιοβάνη οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Την χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 β του άρθρου 4 του Ν.3669/2008.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσίπρας, Μακροστέργιος και Γιοβάνης (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **342/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ