



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13**

Απόσπασμα από το υπ' αριθμ.  
**1/ 28-1-2011**  
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (Υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 13/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 18.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθμ. **513/24-1-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων **96 του Ν. 3463/2010 και των άρθρων 67 και 69 του Ν. 3852/2010**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Αγραφιώτου Ελένη
- 2) Αναστασίου Απόστολος
- 3) Αρβανιτάκου Σοφία
- 4) Γούλας Σωτήριος
- 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
- 6) Ζορμπάς Ιωάννης
- 7) Καραγιάννης Νικόλαος
- 8) Κατσιαβάρας Θωμάς
- 9) Κωστόπουλος Δημήτριος
- 10) Μακρή Όλγα
- 11) Μαρκινός Αθανάσιος
- 12) Μουζιούρας Νικόλαος
- 13) Μπουραζάνης Αθανάσιος
- 14) Νασιάκου Αλεξάνδρα
- 15) Παπαγεωργίου Σταύρος
- 16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
- 17) Σούφλα Ουρανία
- 18) Τσιουόκης Λάμπρος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 19) Βερίλλης Δομήνικος
- 20) Γεννάδιος Ιωάννης
- 21) Καρκαλέτση Θεοδώρα
- 22) Ντούρλιας Δημήτριος
- 23) Σουφλάκος Βασίλειος
- 24) Τέγος Χρήστος
- 25) Γιοβάνης Γεώργιος
- 26) Μακροστέργιος Αθανάσιος
- 27) Τσίπρας Εμμανουήλ
- 28) Αρχοντής Δημήτριος
- 29) Τσαντήλας Βασίλειος
- 30) Χάρμπας Θωμάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν οι 30)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6664/28-9-2010 αίτηση του αναδόχου ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης Δήμου Καρδίτσας" του οποίου είμαι ανάδοχος, μέχρι 30/05/2011, για τους κάτωθι βάσιμους λόγους:

- 1) Λόγω προβλημάτων διανοίξεως οδών (διενέξεις- αμφισβητήσεις ορίων κλπ.)
- 2) Λόγω προβλημάτων προμήθειας ασφάλτου εκ της συνεχιζόμενης απεργίας βυτιοφόρων
- 3) Λόγω προβλημάτων στη ροή χρηματοδότησης του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"
- 4) Λόγω καιρικών συνθηκών»

**2.** Την εισήγηση του Διευθυντή Έργων και Μελετών κ. Ελευθερίου Βαΐου η οποία έχει ως εξής:

«Αναφερόμενοι στην αριθμ. 6664/28-9-2010 αίτηση του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΙΑΚΟΥ αναδόχου του ανωτέρω έργου, εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών έως 30-5-2011 για τους εξής λόγους:

1. Λόγω προβλημάτων διανοίξεως οδών
2. Λόγω προβλημάτων προμήθειας ασφάλτου εκ της συνεχιζόμενης απεργίας των βυτιοφόρων
3. Λόγω προβλημάτων στη ροή χρηματοδότησης του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"»

**3.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Νασιάκο, έως 30-5-2011, για τους παρακάτω λόγους:

1. Λόγω προβλημάτων διανοίξεως οδών
2. Λόγω προβλημάτων προμήθειας ασφάλτου εκ της συνεχιζόμενης απεργίας των βυτιοφόρων
3. Λόγω προβλημάτων στη ροή χρηματοδότησης του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Νασιάκου Αλεξάνδρα λόγω κωλύματος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό **13**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

