



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15

Απόσπασμα από το υπ' αριθμ.
1/ 28-1-2011
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (Υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 15/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΓΛΙΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 18.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθμ. **513/24-1-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων **95 και 96 του Ν. 3463/2010**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Αγραφιώτου Ελένη
- 2) Αναστασίου Απόστολος
- 3) Αρβανιτάκου Σοφία
- 4) Γούλας Σωτήριος
- 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
- 6) Ζορμπάς Ιωάννης
- 7) Καραγιάννης Νικόλαος
- 8) Κατσιαβάρας Θωμάς
- 9) Κωστόπουλος Δημήτριος
- 10) Μακρή Όλγα
- 11) Μαρκινός Αθανάσιος
- 12) Μουζιούρας Νικόλαος
- 13) Μπουραζάνης Αθανάσιος
- 14) Νασιάκου Αλεξάνδρα
- 15) Παπαγεωργίου Σταύρος
- 16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
- 17) Σούφλα Ουρανία
- 18) Τσιούκης Λάμπρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 19) Βερίλλης Δομήνικος
- 20) Γεννάδιος Ιωάννης
- 21) Καρκαλέτση Θεοδώρα
- 22) Ντούρλιας Δημήτριος
- 23) Σουφλάκος Βασίλειος
- 24) Τέγος Χρήστος
- 25) Γιοβάνης Γεώργιος
- 26) Μακροστέργιος Αθανάσιος
- 27) Τσίπρας Εμμανουήλ
- 28) Αρχοντής Δημήτριος
- 29) Τσαντήλας Βασίλειος
- 30) Χάρμπας Θωμάς

- 1) Κωτούλας Φίλιππος
- 2) Χλαπάνας Ηλίας
- 3) Ντελής Ιωάννης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν οι 30)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7307/29-10-2010 αίτηση του αναδόχου Τρουβά Ιωάννη κ' ΣΙΑ Ο.Ε.- Αριστοτέλη Μυλωνά η οποία έχει ως εξής:

«Σας κάνω γνωστό ότι ο χρόνος περαίωσης του συγκεκριμένου έργου λήγει στις 10-11-2010, παρ' όλα αυτά οι εργασίες του ανωτέρω έργου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα λόγω ύπαρξης τεχνικών προβλημάτων μη υπαιτιότητας της αναδόχου Κ/Ξ. Και παρακαλώ όπως χορηγηθεί παράταση του έργου μέχρι 30-8-2011 καθότι μεσολαβεί χειμώνας και για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εργασίες θα είναι αδύνατο να εκτελεστούν.»

2. Την εισήγηση του Διευθυντή Έργων και Μελετών κ. Ελευθερίου Βαΐου η οποία έχει ως εξής:

«Το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» δημοπρατήθηκε την 9.2.2010. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" και υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου την 10.5.2010.

Κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε από αποτύπωση του αναδόχου διαφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της χωματερής σε σχέση με την εμφανιζόμενη στην μελέτη, οφειλόμενη σε προμετρικό λάθος.

Ο ανάδοχος διαπίστωσε υπέρβαση του όγκου των απορριμμάτων κατά 30.000 μ³. Το γεγονός αυτό που καθιστά τεχνικά αδύνατη την επίτευξη κλίσης πρανών 25% κατά το μέγιστο ώστε να επιτευχθεί ευστάθεια στις στρώσεις των εδαφικών υλικών και ελάχιστο πλάτος στέψης 8μ για την εγκατάσταση γεωτρύπανου και την κατασκευή των απαιτούμενων γεωτρήσεων για τις εργασίες του βιοαερίου.

Για την τεχνική επίλυση του προβλήματος η Υπηρεσία είχε επανειλημμένες επαφές με την διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επιτόπιες επισκέψεις, στις οποίες διερευνήθηκαν διάφορες τεχνικές λύσεις. Τελικά προκρίθηκε η λύση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος της χωματερής από την πλευρές του αγροτικού δρόμου, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα της χωματερής.

Έτσι, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο την 6.7.2010, λήφθηκε απόφαση για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και υποβολή του σχετικού φακέλου του έργου για ένταξη και χρηματοδότηση με πόρους του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ωρίμανσης του έργου του τοίχου αντιστήριξης στο ΧΑΔΑ Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές στο χώρο θεμελίωσης από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η θεμελίωση λόγω διάβρωσης του εδάφους.

Εξαιτίας των ανωτέρω προβλημάτων ο συμβατικός χρόνος του έργου έληξε στις 10.11.2010, χωρίς την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου.

Εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης μέχρι 30.8.2011 για την εξεύρεση και εφαρμογή πρόσφορης τεχνικής λύσης περάτωσης του έργου.

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με ανάδοχο τον κ.ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΟΥΒΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , έως 30-8-2011, για του λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό **15**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ