



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 414**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**16/27-09-2012**  
 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας  
**Αρ. Πρωτ.:24136/9-10-2012**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**  
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 9η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 414/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.  
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ".**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και **ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **22343/20-09-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αγραφιώτου Ελένη	18)Τσιούκης Λάμπρος
2) Αναστασίου Απόστολος	19)Χλαπάνας Ηλίας
3) Αρβανιτάκου Σοφία	20)Βερίλλης Δομήνικος
4) Γούλας Σωτήριος	21)Γεννάδιος Ιωάννης
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	22)Καρκαλέτση Θεοδώρα
6) Ζορμπάς Ιωάννης	23)Ντελής Ιωάννης
7) Καραγιάννης Νικόλαος	24)Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κατσιαβάρας Θωμάς	25)Σουφλάκος Βασίλειος
9) Κωστόπουλος Δημήτριος	26)Τέγος Χρήστος
10) Κωτούλας Φίλιππος	27)Γιοβάνης Γεώργιος
11)Μαρκινός Αθανάσιος	28)Μακροστέργιος Αθανάσιος
12)Μουζιούρας Νικόλαος	20)Αρχοντής Δημήτριος
13)Μπατζιάκας Βασίλειος	30)Τσαντήλας Βασίλειος
14)Μπουραζάνης Αθανάσιος	31)Χάρμπας Θωμάς
15)Νασιάκου Αλεξάνδρα	
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
17)Σούφλα Ουρανία	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 31)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.**Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 20457/27-8-2012 αίτηση των Αφών Κούκουρα κ' Σια ΕΕ η οποία έχει ως εξής:

"Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές" για τους εξής λόγους: Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και το δύσβατο της περιοχής ήταν αδύνατη η κατασκευή εργασιών και η διέλευση βαρέων οχημάτων. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 10/10/2012. Για το λόγο αυτό ζητώ 8μηνη παράταση."

**2.**Την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας κ. Ελευθερίου Βαΐου η οποία έχει ως εξής:

"Σας στέλνουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 20457/12 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου από 28-8-2012 σε φωτοαντίγραφο που ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 € ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 34,568,30 €.

2.Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 10/4/2012, η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 19/4/2012 και η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **ΕΞΙ (6) μήνες** και λήγει την 10/10/2012.

3.Η παράταση προθεσμίας ζητείται για τους εξής λόγους:

α. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με το δύσβατο της περιοχής.

4.Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες** μέχρι και την **10/1/2013.**"

**3.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

#### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**» κατά τρεις (3) μήνες έως και την 10/1/2013 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β43ΒΩΕΗ-8Ω1**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **414/2012**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Καρδίτσα  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ