



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
23/27-12-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.: 295/7-1-2013

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ
Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 550/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο Δ.Δ. Μυρίνης".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **29435/21-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	17)Τσιούκης Λάμπρος
2) Αναστασίου Απόστολος	18) Χλαπάνας Ηλίας
3) Αρβανιτάκου Σοφία	19)Γεννάδιος Ιωάννης
4) Γούλας Σωτήριος	20)Ντελής Ιωάννης
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	21)Ντούρλιας Δημήτριος
6) Ζορμπάς Ιωάννης	22)Σουφλάκος Βασίλειος
7) Καραγιάννης Νικόλαος	23)Τέγος Χρήστος
8) Κατσιαβάρας Θωμάς	24)Γιοβάνης Γεώργιος
9) Κωστόπουλος Δημήτριος	25)Μακροστέργιος Αθανάσιος
10) Κωτούλας Φίλιππος	26)Τσίπρας Εμμανουήλ
11)Μαρκινός Αθανάσιος	27)Αρχοντής Δημήτριος
12)Μουζιούρας Νικόλαος	28)Τσαντήλας Βασίλειος
13)Μπουραζάνης Αθανάσιος	29)Χάρμπας Θωμάς
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα	
15)Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
16)Σούφλα Ουρανία	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 29**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΩΕΗ-ΨΤΚ

σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο Δ.Δ. Μυρίνης" και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19457/8-8-2012 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης Β. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία έχει ως εξής:

"Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαίωσης στο έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΜΥΡΙΝΗΣ, μέχρι την 31-12-2012 για τους παρακάτω λόγους:

1.Ο προγραμματισμός του έργου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ διακόπηκε σε ενδιάμεσο στάδιο της κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις αποπληρωμής λογαριασμών και συνεπώς αδυναμία αποπεράτωσης των εργασιών.

2.Η πρόοδος των εργασιών (ΠΔ 609/85 άρθρο 32 παρ 2) κλιμακώνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες των πιστώσεων, και ακόμα παραμένουν απροσδιόριστα τόσο το ύψος όσο και η πηγή των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου (κατασκευή ασφαλικών εργασιών).

3.Για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου παρακαλούμε σύμφωνα με το Ν3669/08 άρθρο 48 παρ 8 α για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι ν20-63-2013 ημερομηνία κατά την οποία ενδεχομένως, να έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες."

2.Την εισήγηση του αν. Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας κ. Βελεσιώτη Βάϊου η οποία έχει ως εξής:

"Σας στέλνουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 19457/12 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου από την 8-8-12 σε φωτοαντίγραφο που ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.700,00 € ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 259.322,47 €.

2.Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 24-02-2012, η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 24-02-2012 και η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες και έληγε την 24-02-2011.

3.Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 12259/201225/10 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 100/2012 απόφαση τ5ου Δημοτικού Συμβουλίου παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-07-11.

4.Μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 9659/11-07-2011 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 366/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας δεύτερη παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2011.

5.Μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20227/15-12-2011 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 611/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας τρίτη παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2012.

6.Η παράταση προθεσμίας ζητείται για τους εξής λόγους:

α. Αδυναμία αποπεράτωσης εργασιών λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής λογαριασμών.

β. Πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με τις δυνατότητες των πιστώσεων, λόγω του ότι παραμένουν απροσδιόριστα τόσο το ύψος όσο και η πηγή των πιστώσεων για την χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΩΕΗ-ΨΤΚ

7.Επειδή η Υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά ΔΕΚΑ (10) μήνες και μέχρι την 30-6-2013.”

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της χορήγησης παράτασης προθεσμία για το έργο “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο Δ.Δ. Μυρίνης” ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας ενώ ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:Γεννάδιος, Ντελής, Ντούρλιας, Αρχοντής, Τσαντήλας και Χάρμπα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΥΡΙΝΗΣ**” μέχρι 30/06/2013, για τους παρακάτω λόγους:

- α. Αδυναμία αποπεράτωσης εργασιών λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής λογαριασμών.
- β. Πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με τις δυνατότητες των πιστώσεων, λόγω του ότι παραμένουν απροσδιόριστα τόσο το ύψος όσο και η πηγή των πιστώσεων για την χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γεννάδιος, Ντελής, Ντούρλιας, Αρχοντής, Τσαντήλας και Χάρμπα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **550/2012**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΩΕΗ-ΨΤΚ