



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

## **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**9/28-3-2013**  
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

## **ΘΕΜΑ**

### **Διάλυση της εργολαβίας του έργου " Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Ραχούλας " της Τ.Κ. Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **7305/22-3-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Σούφλα Ουρανία	1) Ζορμπάς Ιωάννης
2) Αναστασίου Απόστολος	17) Τσιούκης Λάμπρος	2) Νασιάκου Αλεξάνδρα
3) Αρβανιτάκου Σοφία	18) Βερίλλης Δομήνικος	3) Χλαπάνας Ηλίας
4) Γούλας Σωτήριος	19) Γεννάδιος Ιωάννης	4) Καρκαλέτση Θεοδώρα
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	20) Ντελής Ιωάννης	5) Σουφλάκος Βασίλειος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	21) Ντούρλιας Δημήτριος	
7) Κατσιαβάρης Θωμάς	22) Τέγος Χρήστος	
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	23) Γιοβάνης Γεώργιος	
9) Κωτούλας Φίλιππος	24) Μακροστέργιος Αθανάσιος	
10) Μαρκινός Αθανάσιος	25) Τσίπρας Εμμανουήλ	
11) Μουζιούρας Νικόλαος	26) Αρχοντής Δημήτριος	
12) Μπατζιάκας Βασίλειος	27) Τσαντήλας Βασίλειος	
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος	28) Χάρμπαρς Θωμάς	
14) Παπαγεωργίου Σταύρος		
15) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 28)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----  
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με Διάλυση της εργολαβίας του έργου "Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Ραχούλας " της Τ.Κ. Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας

και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 21641/11-9-2012 αίτηση του Ε.Δ.Ε. Στέφανου Θάνου η οποία έχει ως εξής:

"Είμαι ανάδοχος του έργου"Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Ραχούλας" (Α.Μ.102/2010) της Τ.Κ. Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας πρώην Δήμου Ιτάμου.

Η σύμβαση ύψους 32.980,00 ευρώ υπογράφηκε την 24-08-2010 και η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι οκτώ (8) μήνες.

Επειδή πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την αποπεράτωση του έργου, παρακαλώ να εξετασθεί από τον Δήμο η περίπτωση διάλυσης της σύμβασης λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης του έργου. Στην περίπτωση αυτή παραιτούμαι της νόμιμης αποζημίωσης.

**2.** Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας κ. Βελεσιώτη Βαΐου η οποία έχει ως εξής:

**1.**Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 34.000,00 ευρώ ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 33.643,32 ευρώ με πιστώσεις από ΣΑΤΑ 2010 του τέως Δήμου Ιτάμου.

**2.**Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 24-8-2010, η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 28-8-2010 η προθεσμία περαιώσεως του έργου οκτώ μήνες.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. 3381/12-4-2011 σχετικής αίτησης του αναδόχου, χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 209/7-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες και μέχρι την 24-8-2011.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. 11293/10-8-2011 σχετικής αίτησης του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 364/8-9-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παράταση προθεσμίας κατά τρεις μήνες και μέχρι την 24-11-2011.

**3.**Στο παραπάνω έργο εκτελέστηκαν εργασίες και πιστοποιήθηκαν με τον 1ο λογαριασμό ύψους 9.000,00 ευρώ σε ποσοστό 26,75% της συμβατικής δαπάνης του έργου.

**4.**Η διάλυση εργολαβίας ζητείται για τους εξής λόγους:

**α. Αδυναμία χρηματοδότησης**

**β. Το έργο δεν εκτελείται και δεν είναι γραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 του Δήμου.**

**5.**Επειδή η υπηρεσία του Δήμου κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Τη διάλυση της εργολαβίας υπό τον όρο ότι ο ανάδοχος παραιτείται από τη νόμιμη αποζημίωση.

**3.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη διάλυση της εργολαβίας του έργου “ **Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Ραχούλας** ” της Τ.Κ. Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας, για τους παρακάτω λόγους:

**α. Αδυναμία χρηματοδότησης**

**β. Το έργο δεν εκτελείται και δεν είναι γραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 του Δήμου.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντής και Τσαντήλας, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **158/2013**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ