

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΕΞΩΕΗ-85Ω
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 289

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
17/5-6-2013
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:14181/7-6-2013

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ
Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 289/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 5/6/2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **5η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**13273/31-5-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Αγραφιώτου Ελένη
- 2) Αναστασίου Απόστολος
- 3) Αρβανιτάκου Σοφία
- 4) Γούλας Σωτήριος
- 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
- 6) Ζορμπάς Ιωάννης
- 7) Καραγιάννης Νικόλαος
- 8) Κατσιαβάρας Θωμάς
- 9) Κωστόπουλος Δημήτριος
- 10) Κωτούλας Φίλιππος
- 11) Μαρκινός Αθανάσιος
- 12) Μουζιούρας Νικόλαος
- 13) Μπατζιάκας Βασίλειος
- 14) Μπουραζάνης Αθανάσιος
- 15) Νασιάκου Αλεξάνδρα
- 16) Παπαγεωργίου Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 17) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
- 18) Σούφλα Ουρανία
- 19) Τσιούκης Λάμπρος
- 20) Χλαπάνας Ηλίας
- 21) Βερίλλης Δομήνικος
- 22) Γεννάδιος Ιωάννης
- 23) Καρκαλέτση Θεοδώρα
- 24) Ντούρλιας Δημήτριος
- 25) Παπαδημητρίου Φώτιος
- 26) Γιοβάνης Γεώργιος
- 27) Μακροστέργιος Αθανάσιος
- 28) Τσίπρας Εμμανουήλ
- 29) Αρχοντής Δημήτριος
- 30) Τσαντήλας Βασίλειος
- 31) Χάρμπας Θωμάς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΕΞΩΕΗ-85Ω
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 31)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 10991/9-5-2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/ξίας "Β. Τριανταφύλλου- Ηλ. Τσιμογιάννης" με το οποίο ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή Κεντρικών Πεζόδρομων" έως την 31-8-2013.

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"1) Ιστορικό του έργου:

- Με την υπ' αριθμ. 205/2008 απόφαση Δ.Σ. Καρδίτσας, έγινε η παραλαβή της υπ' αριθμ. 15/2008 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Έργων και Μελετών.
- Με την υπ' αριθμ. 558/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 822/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την 11851/2008 απόφαση της Δ.Τ.Α. & Δ/σης Καρδίτσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 11-11-2008.
- Με την υπ' αριθμ. 413/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, απορρίφθηκε η υπ' αριθμ. 3177/7-4-2011 ένσταση της κ/ξίας "Φ. Φαλιάγκας- Δ. Κατσιαμπούρας", κατά της υπ' αριθμ. 2650/23-3-2011 απόφασης του Προϊσταμένου Δ/σης Έργων και Μελετών περί έκπτωσης της αναδόχου κ/ξίας.
- Με την υπ' αριθμ. 268/2012 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας αποφασίστηκε η συνέχιση (ολοκλήρωση) κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
- Η Κ/ξία "Β. Τριανταφύλλου- Ηλ. Τσιμογιάννης" (3ος μειοδότης) με το υπ' αριθμ. 20942/4-9-2012 έγγραφό της, αποδέχτηκε την συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 450/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του έργου
- Με το υπ' αριθμ. 25961/31-10-2012 συμφωνητικό ανατέθηκε, στην Κ/ξία "Β. Τριανταφύλλου- Ηλ. Τσιμογιάννης", η εκτέλεση του έργου με προθεσμία επτά μηνών (δηλαδή ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 31-5-2013).

2) Αιτιολογία παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης

Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 10991/9-5-2013 έγγραφό του, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως την 31-8-2013. Οι λόγοι για τους οποίους ο Ανάδοχος ζητά την παράταση συνοψίζονται σε α) ακατάλληλο καιρό λόγω βροχής, β) αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω διεξαγωγής εβδομαδιαίας αγοράς και γ) καθυστέρηση για την οριστικοποίηση- έγκριση υλικών.

3) Αιτιολογία παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΕΖΞΩΕΗ-85Ω
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι οι ακατάλληλες για εργασία ημέρες λόγω βροχής και παγωνιάς (στο χρονικό διάστημα από 1-11-2013 έως 30-5-2013 που είναι η συμβατική προθεσμία) ήταν 56 ημέρες.

Επίσης από την έναρξη του έργου (στο τμήμα Καραϊσκάκη- Β. Τζέλλα) κάθε Τετάρτη ήταν δύσκολη έως αδύνατη η εκτέλεση εργασιών από την ανεξέλεγκτη στάθμευση αυτοκινήτων, λόγω της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς. Στο δε τμήμα Καραϊσκάκη- Μ. Αλεξάνδρου δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες κάθε Τρίτη (παραμονή) και Τετάρτη για τον ίδιο λόγο.

Επίσης αναγνωρίζεται καθυστέρηση της τάξης των δέκα περίπου ημερών, για τη διερεύνηση της μεθόδου καθαίρεσης της υφιστάμενης αρμολόγησης καθώς και για την εκτέλεση δοκιμών για το λόγο αυτό.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την παράταση του συμβατικού χρόνου έως την 31-8-2013 όπως ζητά ο Ανάδοχος στην αίτησή του."

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή Κεντρικών Πεζόδρομων" μέχρι 31/08/2013, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **289/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ