



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 366/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 10/7/2013.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 366**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**19/10-7-2013**

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

**Αρ. Πρωτ.:19595/24-7-2013**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας."**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**17761/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Τσιούκης Λάμπρος
2) Αναστασίου Απόστολος	17) Γεννάδιος Ιωάννης
3) Γούλας Σωτήριος	18) Καρκαλέτση Θεοδώρα
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	19) Ντελής Ιωάννης
5) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Ντούρλιας Δημήτριος
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Σουφλάκος Βασίλειος
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Τσίπρας Εμμανουήλ
8) Κωτούλας Φίλιππος	23) Μακροστεργίος Αθανάσιος
9) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Παπαδημητρίου Φώτιος
10) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Αρχοντής Δημήτριος
11) Μπατζιάκας Βασίλειος	
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος	
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα	
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
15) Σούφλα Ουρανία	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ45ΩΕΗ-ΜΒΜ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 25**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----  
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την υπ' αριθμ. 16965/28-6-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου "ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ" η οποία έχει ως εξής:

"Σε συνέχεια της προηγούμενης αίτησης για την έγκριση της δίμηνης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" με ΑΜ 4/2011, σας προσθέτω και το γεγονός ότι οι εργασίες διεκόπησαν αναγκαστικά από το Δασαρχείο και δεν μπορούν να ξαναρχίσουν μέχρι το Δασαρχείο να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά. Ύστερα και από αυτή τη δυσμενή και απρόβλεπτη εξέλιξη σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε τη δίμηνη παράταση προθεσμίας μέχρι το Δασαρχείο να γνωμοδοτήσει οριστικώς και να μπορέσω στη συνέχεια να ολοκληρώσω τις εργασίες στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου."

**2.** Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου από 28-06-2013 σε φωτοαντίγραφο όπου και ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 € ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 34.568.30.
- Το Συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-04-2012.
- Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτανε έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι τις 10-10-2012.
- Με την αρ. 100/5-3-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 10-07-2013 λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με το δύσβατο της περιοχής.
- Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για τους εξής λόγους:

- Διακοπή εργασιών από το Δασαρχείο. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτελέσεως του έργου κατά δύο (2) μήνες και μέχρι την 10-09-2013."

**3.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

## Αποφάσισε ομόφωνα

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ45ΩΕΗ-ΜΒΜ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές" κατά δύο (2) μήνες και μέχρι 10/09/2013, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αρχοντής Δημήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **366/2013**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ