



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 492

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
22/12-9-2013
 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 492/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθ. πρωτ. :25603/26-9-2013

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**23718/6-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1) Αγραφιώτου Ελένη | 19) Χλαπάνας Ηλίας | 1) Αρβανιτάκου Σοφία |
| 2) Αναστασίου Απόστολος | 20) Βερίλλης Δομήνικος | 2) Ντελής Ιωάννης |
| 3) Γούλας Σωτήριος | 21) Γεννάδιος Ιωάννης | 3) Ντούρλιας Δημήτριος |
| 4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος | 22) Καρκαλέτση Θεοδώρα | |
| 5) Ζορμπάς Ιωάννης | 23) Σουφλάκος Βασίλειος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 6) Καραγιάννης Νικόλαος | 24) Τσίπρας Εμμανουήλ | |
| 7) Κατσιαβάρας Θωμάς | 25) Γιοβάνης Γεώργιος | |
| 8) Κωστόπουλος Δημήτριος | 26) Μακροστέργιος Αθανάσιος | |
| 9) Κωτούλας Φίλιππος | 27) Παπαδημητρίου Φώτιος | |
| 10) Μαρκινός Αθανάσιος | 28) Αρχοντής Δημήτριος | |
| 11) Μουζιούρας Νικόλαος | 29) Τσαντήλας Βασίλειος | |
| 12) Μπατζιάκας Βασίλειος | 30) Χάρμπας Θωμάς | |
| 13) Μπουραζάνης Αθανάσιος | | |
| 14) Νασιάκου Αλεξάνδρα | | |
| 15) Παπαγεωργίου Σταύρος | | |
| 16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος | | |
| 17) Σούφλα Ουρανία | | |
| 18) Τσιούκης Λάμπρος | | |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛ9ΑΩΕΗ-ΠΓ2

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 30)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 21623/14-8-2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/ξίας “Β. Τριανταφύλλου- Ηλ. Τσιμογιάννης” με το οποίο ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Κεντρικών Πεζόδρομων” έως την 30-11-2013.

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

1) Ιστορικό του έργου:

- Με την υπ' αριθμ. 205/2008 απόφαση Δ.Σ. Καρδίτσας, έγινε η παραλαβή της υπ' αριθμ. 15/2008 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Έργων και Μελετών.
- Με την υπ' αριθμ. 558/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 822/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την 11851/2008 απόφαση της Δ.Τ.Α. & Δ/σης Καρδίτσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 11-11-2008.
- Με την υπ' αριθμ. 413/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, απορρίφθηκε η υπ' αριθμ. 3177/7-4-2011 ένσταση της Κ/ξίας “Φ. Φαλιάγκας- Δ. Κατσιαμπούρας”, κατά της υπ' αριθμ. 2650/23-3-2011 απόφασης του Προϊσταμένου δ/σης Έργων και Μελετών περί έκπτωσης της αναδόχου Κ/ξίας.
- Με την υπ' αριθμ. 268/2012 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας αποφασίστηκε η συνέχιση (ολοκλήρωση) κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
- Η Κ/ξία “Β. Τριανταφύλλου- Ηλ. Τσιμογιάννης” (3ος μειοδότης) με το υπ' αριθμ. 20942/4-9-2012 έγγραφό της, αποδέχτηκε την συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 450/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του έργου
- Με το υπ' αριθμ. 25961/31-10-2012 συμφωνητικό ανατέθηκε, στην Κ/ξία “Β. Τριανταφύλλου- Ηλ. Τσιμογιάννης”, η εκτέλεση του έργου με προθεσμία επτά μηνών (δηλαδή ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 31-5-2013).
- Με την υπ' αριθμ. 289/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση τριών μηνών για την περαίωση των εργασιών (δηλαδή ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 31-8-2013).

2) Αιτιολογία παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης

Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 21623/14-8-2013 έγγραφό του, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως την 30-11-2013. Ο λόγος για τον οποίο ο Ανάδοχος ζητά την παράταση είναι για την ολοκλήρωση των απολογιστικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή και τοποθέτηση γλυπτών. Η κατασκευή των γλυπτών έχει καθυστερήσει, λόγω του ότι δεν ήταν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛ9ΑΩΕΗ-ΠΓ2

εφικτή η προμήθεια και η επεξεργασία των υλικών κατασκευής τους κατά τους θερινούς μήνες.

Εισηγούμαστε την παράταση του συμβατικού χρόνου έως την 30-11-2013 όπως ο ανάδοχος ζητά στην αίτηση του, επειδή η κατασκευή των γλυπτών είναι εργασία που απαιτεί χρήση ειδικών υλικών με συγκεκριμένη επεξεργασία και επιμελή σύνθεση των τελικών κατασκευών. Η παράταση χορηγείται μόνο για τις απολογιστικές αυτές εργασίες και για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων μικροεργασιών για την παράδοση του έργου, σε συνδιασμό με τη ροή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **“Κατασκευή Κεντρικών Πεζόδρομων”** μέχρι **30/11/2013**, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου & Κατσιαβάρας, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **492/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ