



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**2/27-1-2014**  
 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αριθμ. Πρωτ. 2290/29-1-2014**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ".**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και **ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **1716/23-1-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
2) Αναστασίου Απόστολος	17) Σούφλα Ουρανία
3) Αρβανιτάκου Σοφία	18) Τσιούκης Λάμπρος
4) Γούλας Σωτήριος	19) Χλαπάνας Ηλίας
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	20) Βερίλλης Δομήνικος
6) Ζορμπάς Ιωάννης	21) Γεννάδιος Ιωάννης
7) Καραγιάννης Νικόλαος	22) Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κατσιαβάρας Θωμάς	23) Σουφλάκος Βασίλειος
9) Κωστόπουλος Δημήτριος	24) Τσίπρας Εμμανουήλ
10) Κωτούλας Φίλιππος	25) Μακροστέργιος Αθανάσιος
11) Μαρκινός Αθανάσιος	26) Παπαδημητρίου Φώτιος
12) Μπατζιάκας Βασίλειος	27) Αρχοντής Δημήτριος
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος	28) Τσαντήλας Βασίλειος
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα	29) Χάρμπας Θωμάς
15) Παπαγεωργίου Σταύρος	

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΨ0ΩΕΗ-ΘΡΚ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 29)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Το αριθμ. πρωτ. 1065/22-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας το οποίο έχει ως εξής:

"Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. 1065/15-1-2014 έγγραφο του αναδόχου του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" και εισηγούμαστε τα εξής:

Το βασικό θέμα που τίθεται στο ανωτέρω έγγραφο του αναδόχου είναι η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου. Για το θέμα αυτό έχουμε υποβάλλει την υπ' αριθμ. 1641/22-1-2014 εισήγησή μας, για να δρομολογηθεί η λήψη της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ Καρδίτσας.

Τα υπόλοιπα τεχνικής φύσεως ζητήματα που τίθενται θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008.

Ως εκ τούτου τα αιτήματα όπως διατυπώνονται είναι άνευ αντικειμένου καθ' όσον έχουν δρομολογηθεί."

**2.** Το αριθμ. 1065/15-1-2014 έγγραφο του αναδόχου του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ"

**3.** Την εισήγηση του Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας κ. Ελευθερίου Βαΐου και των επιβλεπόντων η οποία έχει ως εξής:

### **"1) Ιστορικό του έργου:**

Η έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου έγινε με την αριθμ. 498/2003 απόφαση της Δ.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό 7.461.016,95€ πλέον Φ.Π.Α που επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 291/14-1-2004 απόφαση της Δ.Τ.Α. & Δ/ση Καρδίτσας

Η άδεια Δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 117 -Περιφέρεια Θεσσαλίας δόθηκε στις 1/3/2004 με αριθ. Πρωτ. 169 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 17-11-2004 και η έγκριση του πρακτικού του Διαγωνισμού έγινε με την υπ. αριθ. 494/2007 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 10834/19-9-2007 απόφαση της Δ.Τ.Α. & Δ/ση Καρδίτσας .

Το έργο «Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων» ανατέθηκε στην κοινοπραξία «Κ/Ξ.Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε.» με υπογραφή του συμφωνητικού στις 5-2-2008, αρ. πρωτ. 696/2008, ανερχόμενο στο πόσο των 7.417.191,80 € πλέον Φ.Π.Α και η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, με βάση την σύμβαση, είναι εξακόσιες ημέρες (600), ήτοι ημερομηνία λήξης των εργασιών στις 27 Σεπτεμβρίου 2009.

Με την με αριθμό 411/2009 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 11725/2009 απόφαση της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας, δόθηκε παράταση 235

ημερών και σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατέθηκε στις 21 Μαΐου 2010.

Με την με αριθμό 246/2010 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας που εγκρίθηκε με τη την με αριθμό 7253/113938/28-7-2010 απόφαση της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας, δόθηκε παράταση 172 ημερών και σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατέθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2010.

Με την με αριθμό 285/2010 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 9063/146697/28-9-2010 απόφαση της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας, εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 902/7-2-2011 έγγραφό του, υπέβαλλε Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 103/2011 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας

Με την με αριθμό 104/2011 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 508 ημέρες και έτσι η προθεσμία περαίωσης του έργου μετατέθηκε από 9-11-2010 στις 31-3-2012

Με την υπ' αριθμ. 5690/ΔΕ-7012,6935 απόφαση του υπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 στη ΣΑΕΠ117 του έν λόγω έργου.

Με το υπ' αριθμ. 34745/27-12-2013 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας δόθηκε εντολή για επανέναρξη των εργασιών

Με το υπ' αριθμ. 1065/15-1-2013 έγγραφο του, ο ανάδοχος υπέβαλλε αντιρρήσεις επί της ανωτέρω εντολής περί έναρξης εργασιών.

## **2) Αίτημα Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 125 (γραφείο Δημάρχου)/27-6-2013 αίτηση του, ζητά παράταση 508 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 20-1-2015 υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης της χρηματοδότησης μέχρι 31-8-2013.

## **3) Εισήγηση των επιβλεπόντων**

Με την υπ' αριθμ. 104/2011 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 508 ημερών, από 10-11-2010 έως 31-3-2012.

Στις 7-2-2011 ο ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες με την υπ' αριθμ. 902/7-2-2011 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών.

Ο χρόνος που μεσολάβησε από την ημερομηνία διακοπής εργασιών (7-2-2011) έως την ημερομηνία περαίωσης (31-3-2012) και ενώ συνεχιζόταν νόμιμα η διακοπή εργασιών, είναι 419 ημέρες.

Για το χρονικό διάστημα αυτό των 419 ημερών, εισηγούμαστε να χορηγηθεί νέα παράταση προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία εντολής έναρξης εργασιών."

**4. Την υπ' αριθμ. 103/2011 Απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας περί αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου**

**5. Την πρόταση της κ. Προέδρου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας.**

6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### Αποφάσισε ομόφωνα

1. Εγκρίνει την χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" 419 ημερών (ο χρόνος που μεσολάβησε από την ημερομηνία διακοπής εργασιών (7-2-2011) έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (31-3-2012) και ενώ συνεχιζόταν νόμιμα η διακοπή εργασιών, είναι 419 ημέρες), αρχόμενης από την ημερομηνία εντολής έναρξης εργασιών ήτοι 27-12-2013 έως την 19-2-2015.

2. Δίνει εντολή στη Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία να δρομολογήσει τις ενέργειες για την επανέναρξη των εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βερίλλης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, Τσαντήλας, Μπατζιάκας και Αρχοντής λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **29/2014**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ