



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ.604/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 20/11/2013.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 604

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.

26/20-11-2013

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθ. Πρωτ.:32100/26-11-2013

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Συντήρηση υποδομών και Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε.Ιτάμου".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **31193/15-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	15) Παπαγεωργίου Σταύρος
2) Αναστασίου Απόστολος	16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
3) Αρβανιτάκου Σοφία	17) Σούφλα Ουρανία
4) Γούλας Σωτήριος	18) Τσιούκης Λάμπρος
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	19) Βερίλλης Δομήνικος
6) Ζορμπάς Ιωάννης	20) Γεννάδιος Ιωάννης
7) Καραγιάννης Νικόλαος	21) Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Σουφλάκος Βασίλειος
9) Κωτούλας Φίλιππος	23) Τσίπρας Εμμανουήλ
10) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Γιοβάνης Γεώργιος
11) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Παπαδημητρίου Φώτιος
12) Μπατζιάκας Βασίλειος	26) Αρχοντής Δημήτριος
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος	27) Τσαντήλας Βασίλειος
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 27)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΕΗ-ΖΝΧ

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Συντήρηση υποδομών και Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Ιτάμου" και αφού έλαβε υπόψη:

A. Την υπ' αριθμ. 27341/10-10-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ» η οποία έχει ως εξής:

Σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε τη χορήγηση παράταση προθεσμίας καλής εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ». Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής (πολλοί ορεινοί και δύσβατοι οικισμοί) η εκτέλεση εργασιών τη συγκεκριμένη περίοδο γίνεται με μεγάλη δυσκολία και σε περίπτωση κακοκαιρίας είναι αδύνατον να εργαστούμε. Για τον παραπάνω λόγο αιτούμαι παράταση έως τις 30-3-2014.

B. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου από 10-10-2013 σε φωτοαντίγραφο όπου και ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 145.000,00 ΕΥΡΩ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός του είναι 34.568,30 ΕΥΡΩ.
2. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 13-11-2012.
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτανε δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι 13-11-2013.
4. Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για τους εξής λόγους:

Ενώ το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 13-11-2012 το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 λόγω του δύσβατου και ορεινού της περιοχής σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου, μέχρι 31-03-2014.

Γ. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ» μέχρι 31/03/2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσίπρας, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **604/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ