



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 716

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
32/27-12-2013
 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθ. Πρωτ.:929/14-1-2014

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014 και ώρα 9.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 716/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2013.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **34440/23-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	14) Σούφλα Ουρανία
2) Αρβανιτάκου Σοφία	15) Τσιούκης Λάμπρος
3) Γούλας Σωτήριος	16) Χλαπάνας Ηλίας
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	17) Βερίλλης Δομήνικος
5) Ζορμπάς Ιωάννης	18) Γεννάδιος Ιωάννης
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	19) Τσίπρας Εμμανουήλ
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	20) Γιοβάνης Γεώργιος
8) Κωτούλας Φίλιππος	21) Μακροστεργίος Αθανάσιος
9) Μαρκινός Αθανάσιος	22) Παπαδημητρίου Φώτιος
10) Μπουραζάνης Αθανάσιος	23) Αρχοντής Δημήτριος
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα	24) Τσαντήλας Βασίλειος
12) Παπαγεωργίου Σταύρος	
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 33066/09-12-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας» η οποία έχει ως εξής:

"Σε συνέχεια της προηγούμενης αίτησης για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας» με ΑΜ 4/2011, σας προσθέτω και το γεγονός ότι οι εργασίες διεκόπησαν αναγκαστικά από το Δασαρχείο και δεν μπορούν να ξαναρχίσουν μέχρι το Δασαρχείο να παράσχει άδεια παρέμβασης κατόπιν σύνταξης μελέτης από ειδικό Δασολόγο.

Παρακαλώ όπως μου δοθεί επί πλέον παράταση προθεσμίας μέχρι την αδειοδότηση από το Δασαρχείο για την εκτέλεση των εργασιών στο Τ.Δ του Αγίου Γεωργίου, έως 31/5/2014."

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου από 9-12-2013 σε φωτοαντίγραφο όπου και ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 €, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 34.568,30 €.
2. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-04-2012.
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτανε έξη (06) μήνες ήτοι μέχρι 10-10-2012.
4. Με την αρ. πρωτ. 28805/22-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 10-12-2013, για να δοθεί η σχετική αδειοδότηση από το Δασαρχείο Καρδίτσας.
5. Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για τους εξής λόγους:

Το Δασαρχείο Καρδίτσας έχει ζητήσει τη σύνταξη δασοτεχνικής μελέτης από ιδιώτη Δασολόγο Μελετητή, προκειμένου να δώσει την άδεια να εκτελεστούν οι εργασίες προστασίας από τις κατολισθήσεις, στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου. Η διαδικασία της αδειοδότησης από το Δασαρχείο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί .

Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και μέχρι να συνταχθεί και να εγκριθεί μετά από το Δασαρχείο η δασοτεχνική μελέτη

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτελέσεως του έργου επί πλέον κατά πέντε (5) μήνες και μέχρι την 10-05-2014.

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΨΠΩΕΗ-8Ε0

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας» επί πλέον κατά πέντε (5) μήνες και μέχρι την 10-05-2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **716/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ