



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 278/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
10/10-6-2014
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθμ.Πρωτ.: 15794/19-06-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **14308/6-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) Αναστασίου Απόστολος | 13) Σούφλα Ουρανία | 1) Αγραφιώτου Ελένη |
| 2) Γούλας Σωτήριος | 14) Τσιούκης Λάμπρος | 2) Αρβανιτάκου Σοφία |
| 3) Ζορμπάς Ιωάννης | 15) Γεννάδιος Ιωάννης | 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος |
| 4) Κατσιαβάρας Θωμάς | 16) Ντελής Ιωάννης | 4) Καραγιάννης Νικόλαος |
| 5) Κωστόπουλος Δημήτριος | 17) Ντούρλιας Δημήτριος | 5) Μπατζιάκας Βασίλειος |
| 6) Κωτούλας Φίλιππος | 18) Σουφλάκος Βασίλειος | 6) Χλαπάνας Ηλίας |
| 7) Μαρκινός Αθανάσιος | 19) Τσίπρας Εμμανουήλ | 7) Βερίλλης Δομήνικος |
| 8) Μουζιούρας Νικόλαος | 20) Γιοβάνης Γεώργιος | 8) Καρκαλέτση Θεοδώρα |
| 9) Μπουραζάνης Αθανάσιος | 21) Μακροστέργιος Αθανάσιος | 9) Χάρμπας Θωμάς |
| 10) Νασιάκου Αλεξάνδρα | 22) Παπαδημητρίου Φώτιος | |
| 11) Παπαγεωργίου Σταύρος | 23) Αρχοντής Δημήτριος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος | 24) Τσαντήλας Βασίλειος | |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 10870/28-4-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας "Β.ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε" , του έργου με την οποία ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έως 27/07/2014 λόγω καιρικών συνθηκών.

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"α. Ιστορικό του έργου:

Με την υπ' αριθμ. 195/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας έγινε η παραλαβή της υπ' αριθμ. 9/2013 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου που συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός μελέτης 47.799 €

Με την υπ' αριθμ. 259/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 425/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την 2294/205546/1-11-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 10-9-2013.

Στις 27-11-2013 υπογράφηκε το με αρ.32132/2013 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του εκπροσώπου της αναδόχου τεχνικής εταιρείας "Β.ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε" με προθεσμία περαίωσης (6) μηνών, ήτοι ημερομηνία περαίωσης 27/5/2014

β. Αιτιολογία παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης:

Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 10870/28-4-2014 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έως 27/07/2014 λόγω καιρικών συνθηκών.

Η υπηρεσία έχοντας υπ' όψιν την φύση των εργασιών (ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση), την ορεινή θέση του οικισμού της ΑΠΙΔΙΑΣ και τις συχνές βροχοπτώσεις των δύο τελευταίων μηνών, εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου για διάστημα δύο μηνών ήτοι έως 27/07/2014"

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» κατά δύο (2) μήνες και μέχρι 27/7/2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **278/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ