



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
10/10-6-2014

Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθμ.Πρωτ.:15141/13-6-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" (τροποποίηση της υπ' αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **14308/6-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	13) Σούφλα Ουρανία	1) Αγραφιώτου Ελένη
2) Γούλας Σωτήριος	14) Τσιούκης Λάμπρος	2) Αρβανιτάκου Σοφία
3) Ζορμπάς Ιωάννης	15) Γεννάδιος Ιωάννης	3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
4) Κατσιαβάρας Θωμάς	16) Ντελής Ιωάννης	4) Καραγιάννης Νικόλαος
5) Κωστόπουλος Δημήτριος	17) Ντούρλιας Δημήτριος	5) Μπατζιάκας Βασίλειος
6) Κωτούλας Φίλιππος	18) Σουφλάκος Βασίλειος	6) Χλαπάνας Ηλίας
7) Μαρκινός Αθανάσιος	19) Τσίπρας Εμμανουήλ	7) Βερίλλης Δομήνικος
8) Μουζιούρας Νικόλαος	20) Γιοβάνης Γεώργιος	8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος	21) Μακροστέργιος Αθανάσιος	9) Χάρμπας Θωμάς
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα	22) Παπαδημητρίου Φώτιος	
11) Παπαγεωργίου Σταύρος	23) Αρχοντής Δημήτριος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	24) Τσαντήλας Βασίλειος	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" (τροποποίηση της υπ' αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, η οποία έχει ως εξής:

"Η Δ/νουςα Υπηρεσία προτείνει να διορθωθεί η υπ' αρ. 29/2014 απόφαση του Δ.Σ. ως εξής:

1. Την αύξηση του χρόνου παράτασης από 419 ημέρες σε 1.086 ημέρες ώστε να συμπεριλάβει και το διάστημα (31-3-2012 έως 27-1-2014) διακοπής των εργασιών. Έτσι η ημερομηνία έναρξης της νέας χορηγηθείσας παράτασης θα είναι η 1-4-2012 (λήξη της τελευταίας παράτασης) και η ημερομηνία λήξης θα είναι η 22-3-2015.

2. Η ανωτέρω νέα προτεινόμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου θα είναι σύμφωνη με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ, δηλαδή παράταση με αναθεώρηση.

3. Ως επανέναρξη των εργασιών προτείνεται η 27-1-2014 που είναι η κομβική ημερομηνία λήψης της υπ' αρ. 29/2014 απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. Καρδίτσας) περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και όχι η 27-12-2013 που είναι η εντολή επανέναρξης των εργασιών (υπ' αρ. 34745/27-12-2013 Έγγραφο Δ/νουςας Υπηρεσίας)."

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην του κ. Αρχοντή ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιος μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι).

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Τροποποιεί την υπ' αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

1. Αυξάνει τον χρόνο παράτασης από 419 ημέρες σε 1.086 ημέρες ώστε να συμπεριλάβει και το διάστημα (31-3-2012 έως 27-1-2014) διακοπής των εργασιών. Έτσι η ημερομηνία έναρξης της νέας χορηγηθείσας παράτασης θα είναι η 1-4-2012 (λήξη της τελευταίας παράτασης) και η ημερομηνία λήξης θα είναι η 22-3-2015.

2. Η ανωτέρω νέα προτεινόμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου θα είναι σύμφωνη με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ, δηλαδή παράταση με αναθεώρηση.

3. Ως επανέναρξη των εργασιών προτείνεται η 27-1-2014 που είναι η κομβική ημερομηνία λήψης της υπ' αρ. 29/2014 απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. Καρδίτσας) περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αρχοντής ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **280/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ