



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 441

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
16/26-8-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:21233/29-8-2014

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ
Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 441/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **20711/21-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	14) Βερίλλης Δομήνικος
2) Γούλας Σωτήριος	15) Γεννάδιος Ιωάννης
3) Ζορμπάς Ιωάννης	16) Γιοβάνης Γεώργιος
4) Καραγιάννης Νικόλαος	17) Μακροστέργιος Αθανάσιος
5) Κατσιαβάρας Θωμάς	18) Παπαδημητρίου Φώτιος
6) Κωστόπουλος Δημήτριος	19) Τσαντήλας Βασίλειος
7) Μαρκινός Αθανάσιος	
8) Μουζιούρας Νικόλαος	
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος	
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα	
11) Παπαγεωργίου Σταύρος	
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
13) Σούφλα Ουρανία	
	1) Αγραφιώτου Ελένη
	2) Αρβανιτάκου Σοφία
	3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
	4) Κωτούλας Φίλιππος
	5) Μπατζιάκας Βασίλειος
	6) Τσιούκης Λάμπρος
	7) Χλαπάνας Ηλίας
	8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
	9) Ντελής Ιωάννης
	10) Ντούρλιας Δημήτριος
	11) Σουφλάκος Βασίλειος
	12) Τσίπρας Εμμανουήλ
	13) Αρχοντής Δημήτριος
	14) Χάρμπας Θωμάς

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 22**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,

σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.

A. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον, διότι η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου αποτελεί ένα μείζονος σημασίας έργο και επιβέλλεται άμεσα η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσής του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, διαβούλευσης και εγκρίσεως) για την ορθή εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες “Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων”

αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας με τίτλο “Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

B. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

“Ο ανάδοχος της μελέτης παρέδωσε την 1-12-2013 το Β1 στάδιο της Β' φάσης της μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες συμμετοχικές διαδικασίες, αλλά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που θα παραλάβει το Β1 στάδιο και θα δώσει εντολή προσαρμογής του σταδίου για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης με το Β2 στάδιο, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 140/26-6-2014 έγγραφο του Δημάρχου Καρδίτσας, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας αναμένεται να ληφθεί μετά την 1-9-2014 με τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών, με το αριθμ. πρωτ. 3272 (σχ.3271) 25-7-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Συγκεκριμένα, δεν παρατείνονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών του έργου για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, αλλά οι επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, διαβούλευσης και εγκρίσεως. Η Σύμφωνη Γνώμη διατυπώνεται για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 28-2-2015.

Μετά από τα παραπάνω, ο ανάδοχος συνέταξε και κατέθεσε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, που ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:677ΕΩΕΗ-ΤΕΣ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" έως τις 28-2-2015."

2.Την αρχική απόφαση Ένταξης της πράξης με αρ. Πρωτ. 1757/12-04-2010 στο Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013", την αρ. Πρωτ. 7360/6-12-2010 1η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ:4ΙΦΔΙΑ 1-0) και την αριθμ.πρωτ. 3384/4-7-2013 2η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ:ΒΛ4Ρ7ΛΡ-Φ3Ε)

3.Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4826/22-10-12 ΕΔΑΠΘ (διατύπωση σύμφωνης γνώμης)

4.Το συμφωνητικό ανάθεσης (ΑΔΑ:Β4Τ8ΩΕΗ-ΒΨΖ)

5.Την από 26-6-2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου για παράταση προθεσμιών της Β' φάσης.

6.Το αριθ. Πρωτ. 140/26-6-2014 έγγραφο Δημάρχου Καρδίτσας για παράταση χρόνου εκπόνησης φυσικού αντικειμένου.

7.Το αριθ. Πρωτ. 2827/26-6-2014 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας για παράταση χρόνου εκπόνησης φυσικού αντικειμένου.

8.Το αριθ. Πρωτ. 3272 (σχ. 3271)/25-7-14 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου (1) "Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" της Πράξης (270977) "Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

9.Την από 22-8-2014 (αριθ. Πρωτ. 3637) αίτηση του αναδόχου, με την οποία υπέβαλε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.

10.Το αριθ. Πρωτ. 3637/25-8-14 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας.

11.Την παρ. 3 αρθρ. 27 Ν. 3316/2005, σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την ακτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

12.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας (επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, διαβούλευσης και εγκρίσεως) εκτέλεσης του έργου «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» μέχρι 28/2/2015, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **441/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ