



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 517

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:25713/22-10-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **24750/10-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	17) Σβάρνας Ιωάννης
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τάντος Μιχαήλ
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Παπαλός Κωνσταντίνος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Γούλας Σωτήριος
7) Γούλας Γεώργιος	23) Μαρκινός Αθανάσιος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Καπράνας Απόστολος	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	26) Βαρελάς Βάιος
11) Κουρκούνας Βασίλειος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Λάππας Σπυρίδων
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	29) Λέμμας Ευάγγελος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	30) Χατζής Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΗΙΕΩΕΗ-Η1Λ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 22116/10-9-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου, Β.& ΣΤ.ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , που αφορά στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

“ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι να γίνει η κατασκευή δικτύων εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και η αντικατάσταση των υπάρχοντων καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις κεντρικές θερμάνσεις των παρακάτω Σχολικών κτιρίων:

A) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

3ο & 13ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο, 13ο, 21ο & 37ο Νηπιαγωγεία (2 λεβητοστάσια)

6ο Δημοτικό Σχολείο - 6ο Νηπιαγωγείο

7ο Δημοτικό Σχολείο - 7ο & 23ο Νηπιαγωγείο (3 λεβητοστάσια)

10ο Δημοτικό Σχολείο & 10ο Νηπιαγωγεία (2 λεβητοστάσια)

Ειδικό Σχολείο

B) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

1^ο Γυμνάσιο

4^ο Γυμνάσιο - 4^ο Λύκειο (3 λεβητοστάσια)

6^ο Γυμνάσιο

Η εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό "Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" (ΦΕΚ 976/Β/28.03.12) και τους κανόνες πρακτικής της ΕΠΑ.

Η εγκατάσταση για κάθε κτίριο, περιλαμβάνει τα εξής:

Δίκτυο σωληνώσεων που θα ξεκινά από τον Μετρητή της Εταιρίας Παροχής Αερίου και θα καταλήγει στο λεβητοστάσιο. Περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες όπως διανοίξεις τάφρων, οπών, διευρύνσεις ανοιγμάτων αερισμού κλπ., καθώς και οι αντίστοιχες αποκαταστάσεις.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΗΙΕΩΕΗ-Η1Λ

Όλα τα απαραίτητα όργανα ή συσκευές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της.

Καυστήρα φυσικού αερίου με το Multibloc γραμμής αερίου ή το Gas Train συνδεδεμένο προς τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Την τήρηση των απαιτήσεων αερισμού για Λεβητοστάσιο Αερίου.

Την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Την διεξαγωγή των προβλεπόμενων δοκιμών αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων.

Την έναυση, τις δοκιμές και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του καυστήρα φυσικού αερίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 144.400 € με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων.

Με την υπ' αριθμ 502/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφηκε η σχετική πίστωση (ΚΑ 30-7311.0001) στον προϋπολογισμό του Δήμου. Οι όροι διακήρυξης και η ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης εγκρίθηκαν με τις 512 & 513/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ η παραλαβή της μελέτης έγινε από το Δημοτικό συμβούλιο με την 526/2013.

Με την υπ' αριθμ. 703/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε με την 140/8075/30.1.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2014, στον οποίο αναγράφεται το παραπάνω έργο με κωδικό Κ.Α.30-7311.0001.

Η δημοπρασία έγινε στις 02/01/2014 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 6,00%. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 12/2014 και 24/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες επικυρώθηκαν με την 587/42430/7.3.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το συμφωνητικό ύψους 135.735,99 ευρώ υπογράφηκε στις 26/3/2014 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 26/9/2014.

Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί μία εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 52.284,27€.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 10/09/2014 αίτηση ,η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 26/11/2014 για τους εξής λόγους:

α) Δεν έχουν καθοριστεί οι απαραίτητες εργασίες προσαρμογών όπως αυτές θα προκύψουν από τη αυτοψία της ΔΕΠΑ, μετά από την υποβολή φακέλων αδειας για κάθε λεβητοστάσιο σχολικού συγκροτήματος.

β) Συνέπεια του παραπάνω είναι να μην μπορούν να οριστικοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

γ) Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου δεν κατέστη δυνατό να ανταποκριθούν όλες οι σχολικές μονάδες στην προσκόμιση όλων των κτιριολογικών στοιχείων

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η κατάθεση πλήρη φακέλου στη ΔΕΠΑ, για κάθε λεβητοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστεί η εσωτερική εγκατάσταση, προκειμένου να τον εγκρίνει και να προβεί σε σχετική αυτοψία, για να ελέγξει την ορθότητα κατασκευής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να δώσει τέλος τη σχετική άδεια.

Η όλη αυτή διαδικασία απαιτεί ένα συντονισμό Υπηρεσιών, τον οποίο η καλοκαιρινή περίοδος, όπου τα σχολεία είναι κλειστά, δυσχέραινε σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου εγκαίρως. Επομένως συμφωνούμε με το αίτημα του αναδόχου και εισηγούμαστε την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 26/11/2014.”

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» κατά δύο (2) μήνες και μέχρι 26/11/2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **517/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ