



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 13η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 687/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 23-12-2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκόλλησασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 687**

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.  
**26/23-12-2014**

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

**Αρ. Πρωτ.:666/13-01-2015**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" μετά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 342/2014 απόφασης του Δ.Σ Καρδίτσας.**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 6.00' μ.μ**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. **31029/19-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αντωνίου Ελένη	18) Τάντος Μιχαήλ Γούλας Σωτήριος
2) Αντωνίου Σωτήριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόμιμα
3) Αραμπατζής Δημήτριος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	21) Παπαλός Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	22) Μαρκινός Αθανάσιος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
7) Γούλας Γεώργιος	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	25) Τσιούκης Λάμπρος
9) Καπράνας Απόστολος	26) Βαρελάς Βάιος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	27) Αμπαντζή Μαρία
11) Κουρκούνας Βασίλειος	28) Λάππας Σπυρίδων
12) Λέκκας Αλέξανδρος	29) Λέμας Ευάγγελος
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	30) Χατζής Ηλίας
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	31) Κρασιάς Βασίλειος
15) Ντελής Ιωάννης	32) Σχορετσανίτης Ηλίας
16) Ξυλομένος Κων/νος	
17) Σβάρνας Ιωάννης	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΘ78ΩΕΗ-210

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας με την υπ'αριθμ. 684/2014 απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" μετά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 342/2014 απόφασης του Δ.Σ Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:

**Α.** Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

“ ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας

### **1) Ιστορικό του έργου:**

Με την υπ' αριθμ. 29/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, έγινε η παραλαβή της υπ' αριθμ. 1/2012 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με την υπ' αριθμ. 141/2008 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 332/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την 2211/165069/29.8.2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 26-6-2012.

Στις 11/10/2012 υπογράφηκε το με υπ' αρ. 24329 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρίας και με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μηνών, ήτοι ημερομηνία περαίωσης η **10/10/2013**.

Με την υπ' αριθμ. 557/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τεσσάρων μηνών, ήτοι λήξη προθεσμίας περαίωσης **11/2/2014**.

Με την υπ' αρ. 2052/27.1.2014 απόφαση της Δ/νσους Υπηρεσίας ο Ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος από την εργολαβία.

Με την υπ' αρ. 148/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε δεκτή η από 19-2-2014 ένσταση του Αναδόχου και δόθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση έως **30-6-2014**.

Με το υπ' αρ. 14865/11.6.2014 απεστάλη 2<sup>η</sup> Ειδική Πρόσκληση.

Με το υπ' αρ. 26524/3-11-2014 απεστάλη 3η Ειδική Πρόσκληση

Με την υπ' αρ. 342/2-7-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση έως **30-12-2014 χωρίς αναθεώρηση**

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΘ78ΩΕΗ-210**

Η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε την από 3-11-2014 Αίτηση Θεραπείας κατά της υπ' αρ. 342/2014 απόφασης του Δ.Σ.,

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την υπ' αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Θ 16/1/18-12-2014 γνωμοδότησή του προς το Α.Δ.Θ -Στ Ε./ΤμΔΚΟ-ΟΙΚ/ΚΟ, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Καρδίτσας (αρ. Πρωτ.Δήμου 31211/22-12-2014) έκανε ομόφωνα δεκτή την από 3-11-2014 Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου εταιρίας "Μ. ΣΙΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑ ΕΕ". λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ. που έγινε στις 26-8-2014 μετά το πέρας της συμβατικής προθεσμίας που ήταν 30-6-2014.

Με την υπ' αρ. 3322/264830/22-12-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας έγινε δεκτή η από 3-11-2014 Αίτηση Θεραπείας

### **2) Αίτημα Αναδόχου**

Η Ανάδοχος εταιρία με την υπ' αριθμ. 31199/22-12-2014 αίτησή της, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης 30/6/2015, λόγω :

- καθυστέρησης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ
- νέας αύξησης των ποσοτήτων σε οικοδομικές εργασίες
- αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας του βιομηχανικού δαπέδου κατά τους χειμερινούς μήνες.

### **3) Εισήγηση της Υπηρεσίας**

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γεν. Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία έκανε δεκτή την από 3-11-14 Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου εταιρίας η τελευταία παράταση προθεσμίας 6 μηνών μέχρι 31-12-2014 πρέπει να εγκριθεί με αναθεώρηση.

Σχετικά με το νέο αίτημα της αναδόχου εταιρίας για νέα παράταση 6 μηνών αναφέρουμε τα εξής:

Λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών στους πρώτους 4 μήνες από 30-6-2014 μέχρι 30-10-2014, απεστάλη στις 3-11-2014 η υπ' αρ. Πρωτ. 26524 Ειδική Πρόσκληση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών, εξαιτίας της οποίας στο διάστημα των 2 μηνών που ακολούθησε παρατηρήθηκε σοβαρή πρόοδος στην εξέλιξη του έργου.

Με την υποβολή της 7ης αναλυτικής επιμέτρησης που έγινε την 22-12-2014 προέκυψε αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών για τις οποίες θα απαιτηθεί σύνταξη νέου ΑΠΕ.

Ο χρόνος σύνταξης και έγκρισης του 3ου ΑΠΕ εκτιμάται 3 μήνες. Ο χρόνος καθυστέρησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών είναι περίπου 20 -25 ημέρες. Λόγω έργων της ΔΕΥΑΚ και λόγω πραγματοποίησης αθλητικών αγώνων υπήρξε καθυστέρηση περίπου 30 ημέρες. Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης που προκύπτει χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας ανέρχεται περίπου σε 4μήνες και 25 ημέρες .

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 5 μηνών ήτοι μέχρι 30-5-2015 με αναθεώρηση .

**Β.** Τις τοποθετήσεις , απόψεις και αντιρρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων

**Γ.** Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του παραπάνω έργου ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντωνίου Ελένη, Αντωνίου Σωτήριος, Αραμπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας, Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλομένος, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας και Ψημμένος ενώ κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαλός, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας,

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΘ78ΩΕΗ-210**

Χατζής, Κρασιάς και Σχορετσανίτης. Η δημοτική σύμβουλος Διαμαντή Ευαγγελία δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής της από την συνεδρίαση.

### **Αποφάσισε κατά πλειοψηφία**

**1.** Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης 6 μηνών ήτοι από 1-7-2014 μέχρι 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, λόγω της υπ' αρ. 3322/264830/22-12-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, η οποία έκανε δεκτή την από 03/11/2014 Αίτηση Θεραπείας της Αναδόχου Εταιρίας κατά της υπ' αρ. 342/2014 απόφασης του Δ.Σ.

**2.** Την χορήγηση νέας παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης 5 μηνών ήτοι από 1-1-2015 μέχρι 30-5-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008 και το αιτιολογικό της εισήγησης της υπηρεσίας που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαλός, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας, Χατζής, Κρασιάς και Σχορετσανίτης

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **687/2014**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ