



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 411**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**16/27-09-2012**  
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αριθ. Πρωτ.: 23446/3-10-2012**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ».**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και **ώρα 6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **22343/20-09-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αγραφιώτου Ελένη	18)Τσιούκης Λάμπρος
2) Αναστασίου Απόστολος	19)Χλαπάνας Ηλίας
3) Αρβανιτάκου Σοφία	20)Βερίλλης Δομήνικος
4) Γούλας Σωτήριος	21)Γεννάδιος Ιωάννης
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	22)Καρκαλέτση Θεοδώρα
6) Ζορμπάς Ιωάννης	23)Ντελής Ιωάννης
7) Καραγιάννης Νικόλαος	24)Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κατσιαβάρας Θωμάς	25)Σουφλάκος Βασίλειος
9) Κωστόπουλος Δημήτριος	26)Τέγος Χρήστος
10) Κωτούλας Φίλιππος	27)Γιοβάνης Γεώργιος
11)Μαρκινός Αθανάσιος	28)Μακροστέργιος Αθανάσιος
12)Μουζιούρας Νικόλαος	20)Αρχοντής Δημήτριος
13)Μπατζιάκας Βασίλειος	30)Τσαντήλας Βασίλειος
14)Μπουραζάνης Αθανάσιος	31)Χάρμπας Θωμάς
15)Νασιάκου Αλεξάνδρα	
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
17)Σούφλα Ουρανία	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΤΧΩΕΗ-ΕΦΓ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 31**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με **Έγκριση του 2<sup>ου</sup> τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Πρωτόκολλου Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων** » και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την από 10/9/2012 Απιολογική Έκθεση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελευθερίου Βαΐου , η οποία συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα – τακτοποιητικό και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου **«Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων** ».

**2.** Την ανάλυση-αιτιολόγηση του τακτοποιητικού ΑΠΕ για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελευθερίου Βαΐου ως παρακάτω :

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι εκκαθαριστικός της έκπτωσης εργολαβίας και συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει:

Α. Τις οριστικές ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών βάσει της τελικής επιμέτρησης όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία

Β. Τις περικοπές της δαπάνης των εργασιών με ουσιώδη ελαττώματα όπως προσδιορίστηκαν στην υπ' αριθ.6712/29-9-2010, Ειδική Διαταγή του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Αφορά τις εργασίες με ΑΤ 09,20,23,30,36,40,41,42,43

Γ. Τις περικοπές της δαπάνης, κατά ένα ποσοστό, για τις εργασίες με επουσιώδη ελαττώματα όπως προσδιορίστηκαν στην υπ' αριθ.6712/29-9-2010,7615/18-11-2010 και 17<sup>ο</sup>99/6-7-2012 Ειδικές Διαταγές του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Αφορά τις εργασίες με ΑΤ 13,14,36,42,43 και ΝΤ1

Δ. Τη δαπάνη της αναθεώρησης η οποία μειώνεται στο ποσό των 8.947,90 ευρώ και αφορά στις εκτελεσθείσες εργασίες της έκπτωτης εργολαβίας.

Ε. Μια νέα εργασία, η τιμή της οποίας εμφανίζεται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και αφορά την εργασία την εργασία αρμολόγησης της επίστρωσης με κυβόλιθους.

Η αρχική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 465.298,66 προ ΦΠΑ και 553.705,42 με 19% ΦΠΑ.

Η δαπάνη του εγκεκριμένου 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 441.147,89 ευρώ προ ΦΠΑ (και 542.611,90 ευρώ με 23% ΦΠΑ).

Η δαπάνη του εν λόγω τακτοποιητικού ΑΠΕ δεν κλείνει ισοζύγιο με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και ανέρχεται στο ποσό **238.550,23 ευρώ προ ΦΠΑ και 293.416,78 ευρώ με ΦΠΑ.**

Επέρχεται μείωση της δαπάνης κατά 202.597,66 ευρώ προ ΦΠΑ λόγω έκπτωσης του αναδόχου.

Η ανωτέρω μείωση της δαπάνης οφείλεται κυρίως στο ότι δεν ολοκληρώθηκε το αντικείμενο του έργου και στην περικοπή της δαπάνης των εργασιών με ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα.

**3.** Τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Ν.2372/96, Ν.2940/01 και Π.Δ.286/94, βάσει των οποίων η εισηγείται την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

**4.** Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΤΧΩΕΗ-ΕΦΓ

5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων**» ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην των κ.κ. Αρχοντή Δημήτριου, Τσαντήλα Βασίλειου και Χάρμπα Θωμά.

### Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων** » δαπάνης 293.416,78 ευρώ με ΦΠΑ, έργο του αναδόχου Φ.ΦΑΛΙΑΓΚΑ , όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε..

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Τσαντήλας και Χάρμπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **411/2012**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ