



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
6/27-3-2014
 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθ. Πρωτ.:9225/3-4-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στη Δ.Ε Ιτάμου"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **8088/21-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αγραφιώτου Ελένη	15) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	1) Αρβανιτάκου Σοφία
2) Αναστασίου Απόστολος	16) Σούφλα Ουρανία	2) Μπατζιάκας Βασίλειος
3) Γούλας Σωτήριος	17) Τσιούκης Λάμπρος	3) Χλαπάνας Ηλίας
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	18) Βερίλλης Δομήνικος	4) Ντελής Ιωάννης
5) Ζορμπάς Ιωάννης	19) Γεννάδιος Ιωάννης	5) Μακροστέργιος Αθανάσιος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Καρκαλέτση Θεοδώρα	
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Ντούρλιας Δημήτριος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Σουφλάκος Βασίλειος	
9) Κωτούλας Φίλιππος	23) Τσίπρας Εμμανουήλ	
10) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Γιοβάνης Γεώργιος	
11) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Παπαδημητρίου Φώτιος	
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος	26) Αρχοντής Δημήτριος	
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα	27) Τσαντήλας Βασίλειος	
14) Παπαγεωργίου Σταύρος	28) Χάρμπας Θωμάς	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 28)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στη Δ.Ε Ιτάμου" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 24/3/2014 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 23-09-2013 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό, μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 42,57%. Με την υπ' αριθμ. 454/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2898/232476/18-12-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18/2013 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε την 19/6/2013 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι προϋπολογισμού 157.000,00 €.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 93.833,31 € με ΦΠΑ.

το συμφωνητικό υπεγράφη την 10/2/2013. η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες, λήγει την 10/02/2014.

Β.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις καθώς και μειώσεις που προέκυψαν στις ποσότητες εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου.

Οι ποσότητες των εργασιών που μειώθηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας δεν παραβαίνουν του κανόνες που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

Επίσης η χρήση των κονδυλίων των απρόβλεπτων αφορά εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/2008 άρθρο 57 παρ.3).

Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, που συντάχθηκε για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Ενότητα Αμπελικού, είναι σύμφωνο με το άρθρο 57 παρ. 6Α του Ν. 92008 που αναφέρεται στον τρόπο τιμολόγησης των νέων τιμών.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμπερασματικά, συντάχθηκε ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	76.287,24 €	76.287,24 €
ΦΠΑ:	17.546,07 €	17.546,07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	93.833,31 €	93.833,31 €"

2. Τον 1ο Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Ιτάμου"

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Ιτάμου" συνολικής δαπάνης 93.833,31 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι κ.κ Γιοβάνης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος και Ευαγγελακόπουλος, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **178/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ