



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**8/15-4-2014**  
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αριθμ.Πρωτ.:10563/23-4-2014**

**Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ**  
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μήνα Απριλίου του έτους 2014 και ώρα 15.00 μ.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 215/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014.  
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας”.**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **15η του μηνός Απριλίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Μ. Τρίτη και ώρα 13.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **9971/11-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αναστασίου Απόστολος	14) Σούφλα Ουρανία
2) Γούλας Σωτήριος	15) Τσιούκης Λάμπρος
3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	16) Γεννάδιος Ιωάννης
4) Ζορμπάς Ιωάννης	17) Ντούρλιας Δημήτριος
5) Καραγιάννης Νικόλαος	18) Σουφλάκος Βασίλειος
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	19) Τσίπρας Εμμανουήλ
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	20) Γιοβάνης Γεώργιος
8) Μουζιούρας Νικόλαος	21) Μακροστέργιος Αθανάσιος
9) Μπατζιάκας Βασίλειος	22) Αρχοντής Δημήτριος
10) Μπουραζάνης Αθανάσιος	23) Τσαντήλας Βασίλειος
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα	24) Χάρμπας Θωμάς
12) Παπαγεωργίου Σταύρος	
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

-----  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

- 1.**Την αριθμ.6/2011 μελέτη της Δ/σης Έργων & Μελετών του Δήμου Καρδίτσας προϋπολογισμού 117.000,00 € με την οποία ανασυντάχθηκε η αριθμ. 70/2009 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ .
- 2.**Την αριθ.πρωτ.5272/11-4-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου» του Δήμου Καρδίτσας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ 2007-2013).
- 3.**Την αριθ.10836/25-7-2012 προέγκριση δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «διαμόρφωση πάρκου αναψυχής ΤΚ Καλλιφωνίου», μέτρο 323 του προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κωδ.ΟΠΣΑΑ:176219
- 4.**Την απόφαση με αριθ.πρωτ.12461/10-6-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
- 5.**Η αριθ.πρωτ.19114/22-7-2013 σύμβαση του έργου.
- 6.**Την απόφαση με αριθ.πρωτ.20364/17-10-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση απόφαση ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου» του Δήμου Καρδίτσας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ 2007-2013).
- 7.**Την απόφαση με αριθ.πρωτ.27680/30-12-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των αποφάσεων εντάξεων.
- 8.**Τον από 6/2/2014 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
- 9.**Το αριθ.πρωτ.32890/940/25-2-2014 πρακτικό (1/24-2-2014) σχετικά με την σύμφωνη γνώμη για την χρήση των επί έλασσον δαπανών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καρδίτσας.
- 10.**Την απόφαση με αριθ.πρωτ.4965/26-3-2014 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.
- 11.** Την από 6/2/2014 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:  
**"1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**
  - Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 6201/3-5-2012.
  - Με την απόφαση 269/2012 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του έργου.
  - Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 7-12-2012 και ανάδοχος αναδείχθηκε η επιχείρηση «ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%.

- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 560/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την 194/12922/6-2-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
- Την 22-07-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ύψους 64.350,00 € (με Φ.Π.Α) του έργου, μεταξύ των συμβαλλομένων, με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών σε 12 (δώδεκα) μήνες δηλαδή έως 22-07-2014.
- Με την υπογραφή του συμφωνητικού κατατέθηκαν δυο εγγυητικές επιστολές της Ε.Τ.Α.Α. Η πρώτη με αριθμό 44244/4-7-2013 (ποσού 32.206,00€ και η δεύτερη με αριθμό 44243 ποσού 4.668,00 €, για την καλή εκτέλεση του έργου.

## **2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει κάποιες αυξομειώσεις ποσοτήτων στα εγκεκριμένα άρθρα τιμολογίου, όπως προέκυψαν μετά την έναρξη και εξέλιξη της κατασκευής του έργου αλλά και από τις προμετρήσεις για εργασίες που δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί.

Επίσης συμπεριλαμβάνει την ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδος δύο νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα :

- α) η διαμόρφωση όψης λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου και
- β) η μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.

Πιο αναλυτικά:

Στην πρώτη ομάδα έγινε χρήση επί έλασσον δαπανών που προέκυψαν λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων (ΑΤ1,ΑΤ2,ΑΤ3,ΑΤ7,ΑΤ8), καθώς επίσης και διόρθωση ενός προφανούς προμετρητικού σφάλματος της μελέτης (ΑΤ6). Η δαπάνη που εξοικονομήθηκε, χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση επιπλέον ποσοτήτων εργασιών , που προέκυψαν μετά από ακριβέστερη αναλυτική επιμέτρηση (ΑΤ4,ΑΤ5,ΑΤ9,ΑΤ10), καθώς και για την πληρωμή των δυο νέων τιμών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια τεχνική, αισθητική και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης. Ειδικότερα η διαμόρφωση όψης λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου ήταν απαραίτητη για την λάξευση των λιθοδομών με ειδικά σφυριά, καθαρισμό των λίθων από το κονίαμα, εκβάθυνση των αρμών κλπ. Η μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών ήταν απαραίτητη για να δοθεί το απαραίτητο τελικό κυκλικό σχήμα στη στέψη των κυκλικών πεζουλιών.

Στη δεύτερη ομάδα γίνεται χρήση μιας μικρής επιπλέον ποσότητας (ΑΤ18), που κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια του έργου (περίφραξη των χώρων των ψησταριών).

Όσο αφορά το (ΑΤ9) η επιπλέον ποσότητα που προκύπτει, οφείλεται στο γεγονός ότι στους διαδρόμους αριστερά και δεξιά επενδύσαμε 0,08μ. και 0,08μ. πλάκα που μαζί με το 0,02μ. και 0,02μ.πλάκα (σύνολο 0,20μ.) σαν πρόβολο για την προστασία των πλευρικών τμημάτων της πέτρας των διαδρόμων αποτέλεσε το τελικό πλάτος πλάκας που είναι το 3,20μ. . Επίσης στην ήδη υπάρχουσα βρύση με το δάπεδο της που υπήρχε στο χώρο προβήκαμε στην επένδυσή τους για την ορθότερη ενσωμάτωση της με το υπόλοιπο έργο, το οποίο ουσιαστικά το επιτύχαμε.

Στα κυκλικά πεζούλια για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους προβήκαμε στην επένδυση των πάνω τμημάτων στα οποία θα μπορούν να κάθονται οι επισκέπτες.

Τέλος παρότι υπήρχαν στα σχέδια της μελέτης η επένδυση των ψησταριών με πλάκα δεν είχε προσμετρηθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης γεγονός που διορθώθηκε με τον παρόντα ΑΠΕ.

Η επιπλέον δαπάνη που επέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων των εγκεκριμένων τιμολογίων καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και τα επί έλασσον λόγω μειώσεων κάποιων ποσοτήτων εργασιών (Άρθρο 57 του Ν. 3669/2008) .

Κατά τη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε έχουν τηρηθεί όλοι οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/2008.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΟΒΩΕΗ-Χ45**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάσσεται **σε ισοζύγιο** στο ύψος των 64.350,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α), με ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων (6.696,82€) προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων όπως αναφέρθηκε.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε”

**12.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

**Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας” του μέτρου 323 του προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με κωδ. ΟΠΣΑΑ:176219 συνολικής δαπάνης **64.350,00 €** με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **215/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ