



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 424/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
16/26-8-2014
 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ. Πρωτ.:21467/2-9-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **20711/21-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	14) Βερίλλης Δομήνικος	1) Αγραφιώτου Ελένη
2) Γούλας Σωτήριος	15) Γεννάδιος Ιωάννης	2) Αρβανιτάκου Σοφία
3) Ζορμπάς Ιωάννης	16) Γιοβάνης Γεώργιος	3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
4) Καραγιάννης Νικόλαος	17) Μακροστέργιος Αθανάσιος	4) Κωτούλας Φίλιππος
5) Κατσιαβάρας Θωμάς	18) Παπαδημητρίου Φώτιος	5) Μπατζιάκας Βασίλειος
6) Κωστόπουλος Δημήτριος	19) Τσαντήλας Βασίλειος	6) Τσιούκης Λάμπρος
7) Μαρκινός Αθανάσιος		7) Χλαπάνας Ηλίας
8) Μουζιούρας Νικόλαος		8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος		9) Ντελής Ιωάννης
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα		10) Ντούρλιας Δημήτριος
11) Παπαγεωργίου Σταύρος		11) Σουφλάκος Βασίλειος
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		12) Τσίπρας Εμμανουήλ
13) Σούφλα Ουρανία		13) Αρχοντής Δημήτριος
		14) Χάρμπας Θωμάς

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 22)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.

A. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 "Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων" παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: "Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις γ) για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος"

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες "Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο "Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

B. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας προέβη σε συζήτηση του ανωτέρω αναγραφόμενου θέματος και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και εγκρίθηκε όπως και οι όροι της διακήρυξης με την αρ. 509/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο με προϋπολογισμό μελέτης 1.285.000,00 € (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013".

Το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου που έγινε την 24/12/13 και κατά την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΧΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" με μέση έκπτωση δημοπρασίας σαράντα δύο και δέκα οκτώ τοις εκατό (42,18%), εγκρίθηκε με την αρ. 11/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και με την αριθμό 338/24492/21-2-2014 όμοια της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητάς της.

Το με αριθμ. Πρωτ. 8557/28-3-2014 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 604.012,45 € (χωρίς ΦΠΑ) και 742.935,31 € (με ΦΠΑ) υπογράφηκε την 28-3-2014, με ημερομηνία περαίωσης την 27-3-2015 (δώδεκα μήνες).

2.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Α.Π. είναι ο 1ος Α.Π.Ε.

3.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και από το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη διάρκεια δημοπράτησης του έργου.

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΝΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου Α.Π.

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάσσεται προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να συμπεριλάβει την αυξομείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει τιμές μονάδας νέων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν και από την παρακάτω αιτιολόγησή τους. (1ο ΠΚΝΤΜ).

Για την ΝΤ1 (βάση μεταβλητού πάχους) κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση υλικού βάσης (3Α) αφ ενός λόγω απαιτούμενου καθαρισμού φυτικών και αφ ετέρου λόγω μικροκαθιζίσεων (από συμπύκνωση στα σημεία επέμβασης κατασκευής αγωγών- φρεατίων δικτύων (ΔΕΥΑΚ, φυσικού αερίου κλπ).

Για τη ΝΤ2 (ισοπεδωτική ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους) κρίνεται απαραίτητη αφ ενός λόγω της ύπαρξης τοπικών καθιζίσεων ασφαλικού οδοστρώματος λόγω ύπαρξης αγωγών και αφ ετέρου λόγω της πιθανής αποκόλλησης σε βάθος (πλέον των 5εκ.) παλαιών στρώσεων ασφαλικού μετά το φρεζάρισμα.

Για τις ΝΤ3 (φρεάτια υδροσυλλογής) και ΝΤ4 (τακτοποίηση- ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων ή ακαθάρτων) η αρχική κατασκευή τους (των φρεατίων προς τακτοποίηση) έγινε σε αμμοχαλικοστρωμένους δρόμους, στο επίπεδο του φυσικού εδάφους και θα χρειασθεί τακτοποίησή τους.

Έτσι έχουμε αύξηση στο κεφάλαιο των χωματοουργικών των τεχνικών της οδοστρωσίας και των ασφαλικών η δαπάνη της οποίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απρόβλεπτων.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 742.935,31 €, ήτοι 604.012,45 € για εργασίες και 138.922,86 € για Φ.Π.Α. και είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη.

5.ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 742.935,31 € με ΦΠΑ δηλαδή στο ίδιο ποσό με τη σύμβαση, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια και η έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ."

2. Τον 2ο ΑΠΕ του έργου "Ενοποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση δημόσιου χώρου στο δημοτικό στάδιο Καρδίτσας"

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" συνολικής δαπάνης 742.935,31 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **424/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ