



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 358

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
19/10-7-2013
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθμ. Πρωτ. 19570/24-7-2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ»

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **17761/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Τσιούκης Λάμπρος
2) Αναστασίου Απόστολος	17) Γεννάδιος Ιωάννης
3) Γούλας Σωτήριος	18) Καρκαλέτση Θεοδώρα
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	19) Ντελής Ιωάννης
5) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Ντούρλιας Δημήτριος
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Σουφλάκος Βασίλειος
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Τσίπρας Εμμανουήλ
8) Κωτούλας Φίλιππος	23) Μακροστέργιος Αθανάσιος
9) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Παπαδημητρίου Φώτιος
10) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Αρχοντής Δημήτριος
11) Μπατζιάκας Βασίλειος	
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος	
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα	
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
15) Σούφλα Ουρανία	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΕΗ-1ΤΤ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 25**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του **3ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ** » και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την από 22/5/2013 τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ »**

και η οποία έχει ως εξής:

“Αυτή η τεχνική έκθεση συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο Δ.Δ Μυρίνης” του δήμου Καρδίτσας (Πρώην δήμου Κάμπου)

Το έργο δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Κάμπου με το σύστημα “Με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες” και οι όροι δημοπράτησης καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 226/31-12-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Η δημοπρασία έγινε την 22/12/2009 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση Β. Καραλούλης & ΣΙΑ Ε.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση 62,39 %

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.226/31-12-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 244/4589/01-02-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Καρδίτσας.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 24-02-2010 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει την 24-02-2011.

Μετά από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.12259/201225/10 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 100/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-07-11.

Μετά από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.9659/11-07-2011 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.366/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Καρδίτσας δεύτερη παράταση προθεσμίας έως την 31-12-2011.

Μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.29227/15-12-2011 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.611/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Καρδίτσας τρίτη παράταση προθεσμίας έως την 31-8-2012.

Μετά από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.19454/8-8-2012 σχετική αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.550/2012 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Καρδίτσας Τρίτη παράταση προθεσμίας έως την 30-6-2013.

Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κάμπου.

Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 612/8-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κάμπου

Ο 3ος Α.Π.Ε είναι Τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από την διάθεση του ποσού των απροβλέπτων που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου καθώς και τη δαπάνη από τη μείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (Ν.2940/01 άρθρο 2 παράγρ.2).

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επίσης την μείωση της δαπάνης ενσωμάτωσης της ασφάλτου καθώς και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με τους τελικούς και προσωρινούς πίνακες αναθεώρησης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΕΗ-1ΤΤ

Έτσι έχουμε τις εξής μεταβολές:

- | | |
|---|---|
| 1. Προϋπολογισμός μελέτης | 600.700,00 € |
| 2. Τεκμαρτή έκπτωση | 62,39 % |
| 3. Ποσό συμφωνητικού | 217.918,04 € |
| 4. Ποσό 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προς το ποσό του συμφωνητικού. | 217.918,04 € χωρίς αύξηση ή μείωση ως |
| 5. Ποσό 2 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προς το ποσό του συμφωνητικού. | 217.918,04 € χωρίς αύξηση ή μείωση ως |
| 6. Προτεινόμενο ποσό ως προς το ποσό του συμφωνητικού λόγω της αύξησης αναθεώρησης ενώ υπάρχει μείωση ως προς το συνολικό ποσό εργασιών και ενσωμάτωσης ασφάλτου κατά 10.455,84 € | 221.902,12 € με αύξηση κατά 3.984,08 € |
| 7. Τελική προτεινόμενη δαπάνη | 272.939,61 € μαζί με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. |

2. Την πρόταση της κας Προέδρου για έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

4. Τα άρθρα 73, 74, 75 του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλην των κ.κ. Σουφλάκου, Γεννάδιου και Ντούρλια οι οποίοι ψήφισαν κατά της απόφασης.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ** » συνολικής δαπάνης **272.939,61 € μαζί με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α** όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σουφλάκος, Γεννάδιος και Ντούρλιας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αρχοντής Δημήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **358/2013**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΕΗ-1ΤΤ