



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ**  
**ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 713**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**32/27-12-2013**  
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αριθ. Πρωτ.:357/13-1-2014**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ιτάμου"**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **34440/23-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αγραφιώτου Ελένη	14) Σούφλα Ουρανία	1) Αναστασίου Απόστολος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	15) Τσιούκης Λάμπρος	2) Καραγιάννης Νικόλαος
3) Γούλας Σωτήριος	16) Χλαπάνας Ηλίας	3) Μουζιούρας Νικόλαος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	17) Βερίλλης Δομήνικος	4) Μπατζιάκας Βασίλειος
5) Ζορμπάς Ιωάννης	18) Γεννάδιος Ιωάννης	5) Καρκαλέτση Θεοδώρα
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	19) Τσίπρας Εμμανουήλ	6) Ντελής Ιωάννης
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	20) Γιοβάνης Γεώργιος	7) Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κωτούλας Φίλιππος	21) Μακροστέργιος Αθανάσιος	8) Σουφλάκος Βασίλειος
9) Μαρκινός Αθανάσιος	22) Παπαδημητρίου Φώτιος	9) Χάρμπας Θωμάς
10) Μπουραζάνης Αθανάσιος	23) Αρχοντής Δημήτριος	
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα	24) Τσαντήλας Βασίλειος	
12) Παπαγεωργίου Σταύρος		Αν και κλήθηκαν νόμιμα
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.**Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

**Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ**

ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 17-07-2012 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό, μειοδότης αναδείχθηκε ο Γκαβαλέκας Κων/νος Πολιτικός Μηχ/κος, με μέση έκπτωση 12,00%. Με την υπ' αριθμ. 273/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2652/2051120/5-10-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/2012 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε την 16/5/2012 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι προϋπολογισμού 145.000,00 €.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 128.063,57 με ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 13/11/2012.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες λήγει την 13/11/2013 και μετά από παράταση λήγει στις 31/3/2014.

**Β.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο παρών 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις καθώς και μειώσεις που προέκυψαν στις ποσότητες εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου καθώς, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου.

Οι ποσότητες των εργασιών που μειώθηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας δεν παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου ν57 του Ν. 3669/2008.

Επίσης η χρήση των κονδυλίων των απρόβλεπτων αφορά εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν.3669/2008 άρθρο 57 παρ.3).

**Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Συμπερασματικά, συντάχθηκε ο παρών 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	104.116,72€	104.116,72€	104.116,72€
ΦΠΑ:	23.946,85€	23.946,85€	23.946,85€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	128.063,57€	128.063,57€	128.063,57€"

- 2.Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου.
- 3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
- 4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του παραπάνω έργου ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην του κ. Τσαντήλα ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)

#### **Αποφάσισε κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου**» συνολικής δαπάνης **128.063,57 €** με Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Μειοψήφισε ο κ. Τσαντήλας ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **713/2013**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ