



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

### ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 478/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 16/9/2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

### ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 478

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.

**17/16-9-2014**

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθμ. Πρωτ.: 22960/19-9-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

### ΘΕΜΑ

#### Παράταση ισχύος της σύμβασης του έργου "Φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση έφιππου ανδριάντα του Γεώργιου Καραϊσκάκη"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **22311/12-9-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αντωνίου Ελένη	18) Τάντος Μιχαήλ	
2) Αντωνίου Σωτήριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος	
3) Αραμπατζής Δημήτριος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος	κανείς
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	21) Παπαλός Κωνσταντίνος	
5) Γεννάδιος Ιωάννης	22) Γούλας Σωτήριος	
6) Γιαννέλος Κλεομένης	23) Μαρκινός Αθανάσιος	
7) Γούλας Γεώργιος	24) Παπαγεωργίου Σταύρος	
8) Διαμαντή Ευαγγελία	25) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
9) Καπράνας Απόστολος	26) Τσιούκης Λάμπρος	
10) Κολοκύθα Άλκηστις	27) Βαρελάς Βάιος	
11) Κουρκούνας Βασίλειος	28) Αμπαντζή Μαρία	
12) Λέκκας Αλέξανδρος	29) Λάμπας Σπυρίδων	
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	30) Λέμμας Ευάγγελος	
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	31) Χατζής Ηλίας	
15) Ντελής Ιωάννης	32) Κρανιάς Βασίλειος	
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	33) Σχορετσανίτης Ηλίας	
17) Σβάρνας Ιωάννης		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 33)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με παράταση ισχύος της σύμβασης του έργου "Φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση έφιππου ανδριάντα του Γεώργιου Καραϊσκάκη" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την εισήγηση του αντιδημάρχου Γεννάδιου Ιωάννη οποία έχει ως εξής:

"Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 481/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ανέγερση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην πόλη της Καρδίτσας, έπειτα από Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό.

Με την 286/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής κρίσης, παρακολούθησης και παραλαβής του Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Γλυπτικού Διαγωνισμού.

Στις 24.11.2010 υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της γλύπτριας κ. Λεοντή Νικολίτσας ύψους 266.000 € πλέον ΦΠΑ, με χρονική προθεσμία περάτωσης του έργου 12 μήνες.

Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί το πρόπλασμα από πηλό σε φυσικό μέγεθος και η μεταφορά του σε γύψο.

Με την απόφαση 346/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου αντικαταστάθηκαν κάποια μέλη της επιτροπής (λόγω συνταξιοδότησης) και έτσι συστήθηκε εκ νέου η επιτροπή παρακολούθησης του έργου η οποία πρέπει μετά από επιτόπια επίσκεψη να εγκρίνει το πρόπλασμα.

Επιπλέον η γλύπτρια έχει εισπράξει μέχρι σήμερα από το Δήμο Καρδίτσας 13.300€ για το 1<sup>ο</sup> βραβείο και την πρώτη δόση.

Με βάση το συμφωνητικό προκειμένου να προχωρήσει στη χύτευση του έργου θα πρέπει να γίνει αποπληρωμή της 2ης δόσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση την αίτηση της γλύπτριας εισηγούμαστε:

Την παράταση ισχύος της σύμβασης η οποία έχει λήξει στις 24.11.2011, για 10 μήνες από την στιγμή που η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει το πρόπλασμα και δώσει εντολή για τη χύτευση το έργου".

**2.** Την αριθμ. πρωτ. 20819/22.8.2014 αίτηση της κ. Λεοντή Νικολίτσας

**3.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων

**4.** Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της παράτασης ισχύος της σύμβασης του έργου "Φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση έφιππου ανδριάντα του Γεώργιου Καραϊσκάκη" ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλήν των κ. Βαρελά Βάιο, Αμπαντζή Μαρία και Λάππα Σπυρίδων οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο

και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι) και του δημοτικού συμβούλου κ. Κρασιά Βασιλείου ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ.

### **Αποφάσισε κατά πλειοψηφία**

Την παράταση ισχύος της σύμβασης η οποία έχει λήξει στις 24.11.2011, για 10 μήνες από την στιγμή που η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει το πρόγραμμα και δώσει εντολή για τη χύτευση το έργου.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βαρελάς Βάϊος, Αμπαντζή Μαρία και Λάμπας Σπυρίδων οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο. Ο κ. Κρασιάς Βασίλειος ψήφισε ΚΑΤΑ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **478/2014**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ