



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 513/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 513

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.

19/16-10-2014

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:25524/20-10-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του του 2ου ΑΠΕ του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας."

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **24750/10-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	17) Σβάρνας Ιωάννης
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τάντος Μιχαήλ
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Παπαλός Κωνσταντίνος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Γούλας Σωτήριος
7) Γούλας Γεώργιος	23) Μαρκινός Αθανάσιος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Καπράνας Απόστολος	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	26) Βαρελάς Βάιος
11) Κουρκούνας Βασίλειος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Λάμπας Σπυριδών
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	29) Λέμμας Ευάγγελος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	30) Χατζής Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΘΚΜΩΕΗ-6ΤΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 15-11-2011 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ομάδες του πρ/σμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία Αφων Κουκουράβα & ΣΙΑ Ε.Ε. Με μέση έκπτωση 42,39%.Με την υπ' αριθμ.546/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.412/36377/6-3-2012 απόφαση του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας,εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ.4/2011 μελέτη η οποία θεωρήθηκε στις 19-8-2011 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι πρ/σμού 60.000,00 €.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 34.568,31 € με ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 10/4/2012.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για έξι(6) μήνες,λήγει δηλαδή την 20/10/2012.

Με την υπ' αριθμ. 414/9-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 10-1-2013.

Με την υπ' αριθμ. 100/11-3-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας δόθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 10-7-2013.

Με την υπ' αριθμ. 716/27-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας δόθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 10-5-2014 γιατί το έργο δεν μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς νέα δασοτεχνική μελέτη.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.357/10-7-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας

Β.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις καθώς και οι μειώσεις που προέκυψαν στις ποσότητες εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου καθ'ως, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου σύμφωνα με το Ν.3669/2008 άρθρο 57.Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τη διάθεση του ποσού των απρόβλεπτων που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμπερασματικά, συντάχθηκε ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό πρ/σμό και τον 1ο ΑΠΕ.”

2. Τον 2ο ΑΠΕ του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”.

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” συνολικής δαπάνης 34.568,31 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **513/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ