

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2019-2020**

**Ομάδα αξιολόγησης
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης**

**Τζέλλου Ναταλία
Παρθένη Λαμπρινή
Γιαννουλάκη Γεωργία**

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Α' ΜΕΡΟΣ : Εισαγωγή 4

Ιστορικό Στρατηγικής ΒΑΑ	4
<i>Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)...</i>	4
<i>Ομάδα Έργου για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας ...</i>	5
<i>Συμμετοχικότητα στην κατάρτιση και εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας.....</i>	5
<i>Σύστημα διακυβέρνησης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας</i>	5
<i>Δημοσιότητα για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας</i>	6
<i>Υποβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ από το Δήμο Καρδίτσας</i>	6
<i>Απόφαση ένταξης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας</i>	7
<i>Περιοχή παρέμβασης.....</i>	8
<i>Έργα.....</i>	9
Ορισμός Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020	15
<i>Στάδια Αξιολόγησης</i>	16

Β' ΜΕΡΟΣ : Περιγραφή έργων ΕΤΠΑ - ΕΚΤ 17

1. Δράση (1) ΕΤΠΑ : Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.....	18
1.1 Έργο (1) : Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας	18
2. Δράση (2) ΕΤΠΑ : Δράσεις Διευκόλυνσης χρήσης ποδηλάτου.....	21
2.1 Έργο (2) : Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου	21
2.2 Έργο (3) : Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	24
2.3 Έργο (4) : Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους.....	27
3. Δράση (3) ΕΤΠΑ : Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας.....	31
3.1 Έργο (5) : Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άλσος Παυσιλύπου	31
3.2 Έργο (6) : Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.....	34
3.3 Έργο (7) : Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας.....	36
3.4 Έργο (8) : Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα	39
4. Δράση (4) ΕΤΠΑ : Δράση Εξοικονόμησης Ενέργειας	42
4.1 Έργο (9) : Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης).....	42
5. Δράση (5) ΕΤΠΑ : Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών.....	45
5.1 Έργο (10) : Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων)	45
5.2 Έργο (11) : Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ.....	48
6. Δράση (6) ΕΤΠΑ : Στήριξη λειτουργίας κοινωνικών δομών.....	51
6.1 Έργο (12) : Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή παρέμβασης.....	51

7. Δράση (7) ΕΚΤ : Υποστήριξη και ενδυνάμωση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης.....	54
7.1 Έργο (13) : Δαπάνες λειτουργίας Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες».....	54
7.2 Έργο (14) : Δαπάνες λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.....	55
8. Δράση (8) ΕΚΤ : Στήριξη δομής φιλοξενίας αστέγων.....	57
8.1 Έργο (15) : Δαπάνες λειτουργίας υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για αστέγους	57
9. Δράση (9) ΕΤΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης.....	58
9.1 Έργο (16) : Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ)	58
10. Δράση (10) ΕΚΤ : Προώθηση της απασχόλησης της επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας.....	60
10.1 Έργο (17) : Προμήθεια εξοπλισμού & λειτουργία "Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων".....	60
11. Δράση (11) ΕΚΤ : Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.....	62
11.1 Έργο (18) : Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία	62
12. Δράση (12) ΕΚΤ : Στήριξη της απασχόλησης εντός της περιοχής παρέμβασης	63
12.1 Έργο (19) : Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης από άνεργους νέους και γυναίκες	63
Γ' Μέρος: Συμπεράσματα.....	68
Πρόοδος προτάσεων Στρατηγικής ΒΑΑ	68
Πρόοδος χρηματοδοτήσεων Στρατηγικής ΒΑΑ	68
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου έργων Στρατηγικής ΒΑΑ.....	68
Επίτευξη δεικτών Στρατηγικής ΒΑΑ.....	69
Παράρτημα	70

Α' ΜΕΡΟΣ : Εισαγωγή

Ιστορικό Στρατηγικής ΒΑΑ

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Με το υπ' αριθμ. **469/16-2-2018** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνέχεια των από 6-11-2017 Αποφάσεων - Συμπερασμάτων της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, όπου εγκρίθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς και η εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των αντίστοιχων Στρατηγικών ΒΑΑ, **γνωστοποιήθηκαν τα «βήματα» που ακολουθούνται για την προώθηση των Στρατηγικών ΒΑΑ στις δυο πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Τρίκαλα και Καρδίτσα**, με πόρους ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που θα διατεθούν για τις Στρατηγικές, πόροι που θα βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση/ συνέργεια. Στο έγγραφο παρουσιαζόταν επίσης, σύμφωνα με το περιεχόμενο, τους Ειδικούς Στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, η ενδεικτική κατανομή των πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΒΑΑ στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα ανά Άξονα Προτεραιότητας – ΑΠ (2.Α, 2.Β, 3), Θεματικό Στόχο – ΘΣ (4, 6, 8, 9), Επενδυτική Προτεραιότητα – ΕΠ (8iii, 8v, 9ii, 9iii, 9iv, 9v, 9α, 9β, 9γ, 4ε, 6ε), Κατηγορία Παρέμβασης – ΚΠ (013, 023, 034, 043, 055, 073, 083, 090, 094, 104, 106, 110, 111, 112, 113), Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), και Δημόσια Δαπάνη. Τέλος, αναφερόταν ότι εν δυνάμει και εφόσον προκύπτει αποδεδειγμένα στη Στρατηγική, θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικά χρήση πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7.β του Άξονα 4 (Ε.Τ.Π.Α.).

Ο παραπάνω **Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων που αφορούν σε Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη σε Τρίκαλα και Καρδίτσα**, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 είχε ως βάση τα εξής: **(α)** Το με αρ. πρωτ. EGESIF_15-0010-01/18-05-015 «Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (Άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, **(β)** Την με αρ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30-07-2015 Εγκύκλιος «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020», **(γ)** Τις με αρ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12-04-2016 «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - ΕΣΠΑ, **(δ)** Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, και **(ε)** Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Με την υπ' αριθμ. **937/04-04-2018** πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίστηκαν οι όροι για την **υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)**, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με **ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 31/05/2018**. Η πρόσκληση αφορούσε τους 2 Δήμους της Θεσσαλίας, Τρικκαίων και Καρδίτσας, για να σχεδιάσουν και να υποβάλουν μια Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για σαφώς ορισμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) εντός της Αστικής Περιοχής αρμοδιότητάς τους. Οι **πόροι του ΠΕΠ**, οι οποίοι διατίθενταν για χρηματοδότηση στρατηγικών ΒΑΑ ανέρχονταν συνολικά σε 12.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) εκ των οποίων ποσό 10.000.000 € συγχρηματοδοτούταν από το ΕΤΠΑ και 2.000.000 € από το ΕΚΤ.

Επίσης οι **Αστικές Αρχές Τρικάλων και Καρδίτσας** καλούνται να αναλάβουν ρόλο **Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ)** των ΒΑΑ, με αρμοδιότητα την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων των Στρατηγικών ΒΑΑ.

Ομάδα Έργου για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας

Για την **κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου** στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, ο **Δήμος Καρδίτσας προχώρησε στην συγκρότηση Ομάδας Έργου**, με στόχο την επεξεργασία της πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις ΟΧΕ.

Η Ομάδα Έργου συστήθηκε με την αριθμ. 110/αρ.πρωτ. 1581/1-2-2018 Απόφαση Δημάρχου και είχε ως αντικείμενο την κατάρτιση, τυχόν συμπλήρωση και ολοκλήρωση της Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας ΟΧΕ για την υποβολή στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και την παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδεχομένως ζητηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας, μέχρι την οριστική έγκρισή της, καθώς και τη συμμετοχή στη διοίκηση, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων του ΒΑΑ της πόλης Καρδίτσας. Η Ομάδα Έργου τροποποιήθηκε ως προς τα μέλη της με την αριθμ. 531/αρ.πρωτ. 8377/16-5-2018 Απόφαση Δημάρχου.

Συμμετοχικότητα στην κατάρτιση και εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας

Η διαδικασία διαβούλευσης του Δήμου Καρδίτσας είχαν ως εξής:

- **16/01/2018 & 26/02/2018** _Συνάντηση με κοινωνικές υπηρεσίες / δομές του Δ. Καρδίτσας
- **22/01/2018 & 12/03/2018** _Συνάντηση με Τεχνικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Δ. Καρδίτσας
- **Πέμπτη 26/4/2018** Διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς.
- **Δευτέρα 30/4/2018** Διαβούλευση με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
- **Τρίτη 15/5/2018** Συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καρδίτσας

Στις διαβουλεύσεις κλήθηκαν 17 παραγωγικοί φορείς, 3 πολιτιστικοί, 15 κοινωνικοί και 4 εκπαιδευτικοί φορείς της Καρδίτσας.

Σύστημα διακυβέρνησης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας

Ως σύστημα διακυβέρνησης θεωρήθηκε το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οργάνων των φορέων που θα υλοποιήσουν το έργο. Στο εταιρικό σχήμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συμμετείχαν ως επικεφαλής ο Δήμος Καρδίτσας (Αστική Αρχή) και ως εμπλεκόμενοι φορείς η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε., το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το Θεοδωρίδειο Κέντρο “Ορίζοντες” και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας.

Δημοσιότητα για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας

Η Αστική Αρχή προέβη σε δράσεις Δημοσιότητας για την δημοσιοποίηση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής ΒΑΑ με αναφορά των σχετικών διαδικασιών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού τους.

Υποβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ από το Δήμο Καρδίτσας

Τα στάδια υποβολής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Δήμο Καρδίτσας είχαν ως εξής:

Ο Δήμος Καρδίτσας έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ/1976/30-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα τον «Σχεδιασμό, Υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020», προχώρησε στην συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων του ώστε αυτές να έχουν έναν Ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ, των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και του Σχεδιασμού του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020, για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

1. Με την αριθμό 220/24-5-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας έγινε η έγκριση της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020
2. Με το αριθ. 9139/30-5-2018 έγινε υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με τίτλο «*Καρδίτσα, πόλη να ζεις*» συνολικού προϋπολογισμού 8.400.000 € από τα οποία 7.200.000 € προτείνεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και 1.200.000 € από το ΕΚΤ.
3. Έγιναν παρατηρήσεις με το με αρ. πρωτ. **49/10-1-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο «*Καρδίτσα, πόλη να ζεις*». Οι παρατηρήσεις αφορούσαν σε τεκμηρίωση της Περιοχής Παρέμβασης, σε επιμέρους στοιχεία των Δράσεων και των Έργων, και τέλος η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ζήτησε την επικαιροποίηση του σχεδιασμού.
4. Με το αριθ. 2342/8-2-2019 έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας η επικαιροποιημένη πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας.
5. Το με αρ. Πρωτ. **964/20-3-2019** έγγραφο της ΕΥΔ με το οποίο η υπόψη Στρατηγική ΒΑΑ έγινε αποδεκτή με παρατηρήσεις, σύμφωνα με το συνημμένο σε αυτό πρακτικό αξιολόγησης με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 8.400.000,00 €. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, η έγκριση της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Καρδίτσας θα γίνει άμεσα, μετά την εφαρμογή των παρατηρήσεων και των όρων του εγγράφου.
6. Με την αριθ. 173/22-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Δήμου Καρδίτσας «*Καρδίτσα, πόλη να ζεις*».
7. Με το αριθ. 6880/3-5-2019 έγινε η υποβολή της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας «*Καρδίτσα, πόλη να ζεις*», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Απόφαση ένταξης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας

Με την υπ' αριθμ. **1787/20-5-2019** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο “Καρδίτσα, πόλη να ζείς” με συνολικό προϋπολογισμό **8.400.000,00 €**.

Σύντομη αναφορά στη Στρατηγική ΒΑΑ

Περιοχή παρέμβασης

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, ως Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) προσδιορίζεται το εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τμήμα της Καρδίτσας. Η έκταση της ΠΠ είναι 7,195 Km², ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της κατά την απογραφή του 2011 είναι 38.554 κάτοικοι.

Στόχοι

Το όραμα που διατυπώθηκε για την βιώσιμη ανάπτυξη της Περιοχής Παρέμβασης είναι το εξής: **«Η ενεργή συμμετοχή των φορέων και πολιτών στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Καρδίτσας για την εισαγωγή καινοτομιών, την ενδυνάμωση δομών, την ανάπτυξη συνεργασιών και την αλλαγή νοοτροπιών στην πόλη μας, με στόχο την εξασφάλιση βασικών προϋποθέσεων ποιότητας ζωής και την αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων προς ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο τοπικής ανάπτυξης»**, υλοποιείται μέσω οκτώ Στρατηγικών Στόχων.

ΣΤ1) Βελτίωση ελκυστικότητας αστικού ιστού, προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της πόλης

ΣΤ2) Αποδοτική χρήση τοπικών πόρων και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

ΣΤ3) Ανάπτυξη και βελτίωση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό

ΣΤ4) Ενέργειες καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

ΣΤ5) Δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης για ανέργους, νέους, γυναίκες και μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού

ΣΤ6) Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας σε τομείς προτεραιότητας

ΣΤ7) Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών

ΣΤ8) Ενίσχυση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, δικτυώσεων και αλυσίδων αξίας προϊόντων

Στην επίτευξη του καθενός από τους οκτώ Στόχους θα συμβάλλει αντίστοιχα ένας ή / και περισσότεροι από τους τέσσερις Ειδικούς Στόχους που αναδύονται μέσα από τη συσχέτιση με τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

ΕΣ1) Εφαρμογή δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ήπιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις φιλικές προς πεζούς, ποδηλάτες

ΕΣ2) Ανάκτηση και περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων χώρων – Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον

ΕΣ3) Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

ΕΣ4) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, της αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξη της κοινωνικής & συνεργατικής επιχειρηματικότητας

Οι 3 Προκλήσεις του άρθρου 7 του Καν. (ΕΕ) 1301/13 (ΕΤΠΑ) συσχετίζονται με τους 4 Ειδικούς Στόχους της στρατηγικής ΒΑΑ ως εξής:

1. Οι Περιβαλλοντικές Προκλήσεις με τους ΕΣ1 και ΕΣ 2.
2. Οι Κοινωνικές Προκλήσεις με τον ΕΣ3
3. Οι Οικονομικές Προκλήσεις με τον ΕΣ4

Στον ΕΣ1 αντιστοιχούν 2 δράσεις και 4 έργα, στον ΕΣ2 2 δράσεις και 5 έργα, στον ΕΣ3 4 δράσεις και 6 έργα και στον ΕΣ4 αντιστοιχούν 4 δράσεις και 4 έργα.

Έργα

Από όλα τα παραπάνω προέκυψαν τα προς χρηματοδότηση έργα μέσω της εν λόγω στρατηγικής και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Σχέδιο χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας

Πίνακας 1 Σχέδιο χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ "Καρδίτσα, Πόλη να ζεις"							
Ειδικός Στόχος ΒΑΑ	Ε.Π.	Δράση	Έργα	Π/Υ Δ.Δ.	Χρηματοδότηση		Στάδιο χρηματοδότησης
					Πρόγραμμα	Πηγή	
Εφαρμογή δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ήπιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις φιλικές προς πεζούς, ποδηλάτες	4ε	(ΔΡΑΣΗ 1) Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (ΕΡΓΟ 1)	760.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καρδίτσας" (ΣΒΑΚ Δήμου Καρδίτσας)	65.000,00 €	Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016-Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Σε Εξέλιξη Υλοποίησης
	6ε	(ΔΡΑΣΗ 2) Δράσεις Διευκόλυνσης χρήσης ποδηλάτου	Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (ΕΡΓΟ 2)	750.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων (ΕΡΓΟ 3)	200.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ

			Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους (ΕΡΓΟ 4)	200.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
Ανάκτηση και περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων χώρων – Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον	6ε	(ΔΡΑΣΗ 3) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας	Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άλσος Παυσιλύπου (ΕΡΓΟ 5)	500.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας (ΕΡΓΟ 6)	900.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας (ΕΡΓΟ 7)	1.140.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα (ΕΡΓΟ 8)	150.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Ολοκληρωμένη αισθητική, περιβαλλοντική και βιοκλιματική αναβάθμιση κεντρικής Πλατείας και κεντρικού Πεζοδρόμου Καρδίτσας	750.000,00 €	Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Σύνθετες αστικές αναπλάσεις	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Εντάχθηκε

			Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα	40.000,00 €	Ίδιοι πόροι	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Σε εξέλιξη Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
	4ε	(ΔΡΑΣΗ 4) Δράση Εξοικονόμησης Ενέργειας	Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης) (ΕΡΓΟ 9)	300.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο υφιστάμενο σχολικό κτήριο του 2ου-5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας	1.264.326,60	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΤΠΑ	Εντάχθηκε
Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής	9α	(ΔΡΑΣΗ 5) Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών	Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων) (ΕΡΓΟ 10)	900.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ (ΕΡΓΟ 11)	300.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"	1.114.130,85 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΤΠΑ	Εντάχθηκε

	9β	(ΔΡΑΣΗ 6) Στήριξη λειτουργίας κοινωνικών δομών	Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή παρέμβασης (ΕΡΓΟ 12)	50.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
	9iii	(ΔΡΑΣΗ 7) Υποστήριξη και ενδυνάμωση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης	Δαπάνες λειτουργίας Θεοδωρίδειου Κέντρου "Ορίζοντες" (ΕΡΓΟ 13)	395.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΚΤ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Δαπάνες λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΡΓΟ 14)	105.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΚΤ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
	9ii	(ΔΡΑΣΗ 8) Στήριξη δομής φιλοξενίας αστέγων	Δαπάνες λειτουργίας υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για αστέγους (ΕΡΓΟ 15)	250.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΚΤ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
			Στέγαση και Επανάταξη αστέγων Δήμου Καρδίτσας	103.440,00 €	Στέγαση και Επανάταξη	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	Βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης
			Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές διαδικασίες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 – ΠΕ Καρδίτσας	1.798.834,10 €	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τ.Ε.Β.Α./FEAD 2014-2020	Τ.Ε.Β.Α.	Βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης
			Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας	243.360,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΚΤ	Βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης

			Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας	405.417,31 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	ΕΚΤ	Βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, της αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξη της κοινωνικής & συνεργατικής επιχειρηματικότητας	3a	(ΔΡΑΣΗ 9) Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης	Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜΜΕ) (ΕΡΓΟ 16)	1.000.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΤΠΑ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
	8iii	(ΔΡΑΣΗ 10) Προώθηση της απασχόλησης της επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας	Προμήθεια εξοπλισμού & Λειτουργία "Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων" (ΕΡΓΟ 17)	300.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΚΤ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
	9v	(ΔΡΑΣΗ 11) Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας	Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία (ΕΡΓΟ 18)	100.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΚΤ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ
	8iii	(ΔΡΑΣΗ 12) Στήριξη της απασχόλησης εντός της περιοχής παρέμβασης	Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης από άνεργους νέους και γυναίκες (ΕΡΓΟ 19)	100.000,00 €	ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014	ΕΚΤ	Υπό την Προϋπόθεση Έγκρισης ΒΑΑ

Υποσύνολο ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	7.150.000,00€
Υποσύνολο ΕΚΤ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1.250.000,00€
Σύνολο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	8.400.000,00€
Σύνολο λοιπών πηγών/προγραμμάτων	5.784.508,86 €
Γενικό Σύνολο Στρατηγικής ΒΑΑ	14.184.508,86 €

Ορισμός Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη διαχείριση και εφαρμογή των **Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης** π.χ. έγγραφα καθοδήγησης, εγκύκλιους, Εγχειρίδιο των Διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 2014-2020 κ.ά προκύπτει η εμπλοκή των αστικών αρχών στην επιλογή των πράξεων ή και στη διαχείριση και στον έλεγχο όλων των πράξεων μιας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. **Η εμπλοκή των αστικών αρχών στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.** Στην περίπτωση όμως που μία αστική αρχή δεν διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να διενεργήσει την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, η αξιολόγηση των πράξεων από την αστική αρχή μπορεί να περιοριστεί στην ποιότητα των πράξεων και τη συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική και με το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, αναφέρεται ότι η ΕΥΔ πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει την ικανότητα της Αστικής Αρχής να αναλάβει καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Στην περίπτωση του Δήμου Καρδίτσας κατά την διάρκεια της Διαβούλευσης του με την ΕΥΔ του Ε.Π. Θεσσαλίας διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και την επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων, αλλά ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ των μονάδων και του προσωπικού αυτών που θα ασχοληθούν με την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων και εκείνων που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση των πράξεων.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ο περιορισμός του βαθμού εμπλοκής της Αστικής Αρχής στην αξιολόγηση των πράξεων μόνο ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των πράξεων και στη συνάφειά τους με την Στρατηγική ΒΑΑ και με το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Με την αριθ. 532 αριθ. Πρωτ. 8378/16-5-2018 (και ορθή επανάληψη της 10-4-2019) απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας έγινε η **Συγκρότηση Ομάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020**, τα μέλη της οποίας θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων και δε θα απασχοληθούν στην υλοποίηση των πράξεων. Τα μέλη της ομάδας είναι τα εξής:

- **Τζέλλου Ναταλία**, προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/σης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
- **Παρθένη Λαμπρινή**, στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/σης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
- **Γιαννουλάκη Γεωργία**, στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/σης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας

Τα μέλη του Ενδιάμεσου Φορέα προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ανεξαρτησία του, υποχρεώθηκαν σε **δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων**, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4314/2014 οι οποίες στάλθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ. Η δήλωση αυτή διατηρείται στο αρχείο του ΕΦ.

Ο ορισμός του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 έγινε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με το με αριθμ. πρωτ. 1788/20-5-2019 έγγραφο με το οποίο έγινε η ανάθεση καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο : «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην **Εφημερίδα της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ 2060/τεύχος Β΄/4-6-2019). Στο ανωτέρω έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου Φορέα.

Τα μέλη του Ενδιάμεσου Φορέα του Δήμου Καρδίτσας όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεργάστηκαν με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας **αναφορικά με το στάδιο Β1 αξιολόγησης** των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από το Δήμο Καρδίτσας.

Στάδια Αξιολόγησης

- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντός του ΟΠΣ, αφού προέβαινε στον έλεγχο της πληρότητας των προτάσεων (Α΄ Στάδιο αξιολόγησης), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, κοινοποιούσε με ηλεκτρονικό αρχείο στον ΕΦ τους φακέλους των υποβαλλόμενων προτάσεων.
- Ο ΕΦ, εκτός του ΟΠΣ, διενεργούσε την αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την ποιότητα και τη συνάφειά τους με τη στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας και με το ΠΕΠ Θεσσαλίας (μέρος Β1΄ Σταδίου αξιολόγησης), και τα αποτελέσματα αυτής αποστέλλονταν στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας με την απαραίτητη τεκμηρίωση, ενυπόγραφα από τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων γινόταν πάντα εντός 10 εργάσιμων ημερών.
- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντός του ΟΠΣ διενεργούσε την αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων, πέραν αυτών που αξιολόγησε ο ΕΦ (μέρος Β2΄ Σταδίου αξιολόγησης) και καταχωρούσε στο ΟΠΣ και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΦ.
- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας εισηγούνταν στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση Αποφάσεων Ένταξης και ενημέρωνε σχετικά το Δήμο Καρδίτσας.

Όλα τα στοιχεία που αφορούσαν στην αξιολόγηση των προτάσεων **αρχειοθετούνταν** σε κοινό ηλεκτρονικό φάκελο του Δήμου Καρδίτσας στον οποίο είχαν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης, καθώς και σε φυσικό αρχείο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Επιπλέον, ο Ενδιάμεσος Φορέας παρακολουθεί την **πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης** και την επίτευξη των στόχων της, και εισηγείται **προτάσεις αναθεώρησης** της στρατηγικής σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει στα φύλλα αξιολόγησης της κάθε πρότασης.

Β' ΜΕΡΟΣ : Περιγραφή έργων ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας για έργα ΕΤΠΑ

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. **2646/25-07-2019 πρόσκληση** (κωδικός Πρόσκλησης: 071, κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850, Έκδοση: 1/0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ορίστηκαν οι όροι για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ΒΑΑ του Δήμου Καρδίτσας για τα έργα ΕΤΠΑ με **ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 28η/02/2020.**

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. **516/26-02-2020 1η τροποποίηση** της παραπάνω πρόσκλησης (κωδικός Πρόσκλησης: 071, κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850, Έκδοση: 2/0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 2432/10-02-2020 αιτήματος του Δήμου Καρδίτσας, **παρατείνει** την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων μέχρι την **30η/04/2020.**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **1178/14-04-2020 2η τροποποίηση** της παραπάνω πρόσκλησης (κωδικός Πρόσκλησης: 071, κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850, Έκδοση: 3/0)) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν του υπ' αριθμ. Πρωτ. 5701/09-04-2020 αιτήματος του Δήμου Καρδίτσας, **παρατείνει** την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων μέχρι την **29η/05/2020.**

Η σειρά με την οποία υποβλήθηκαν τα έργα ΕΤΠΑ στο ΟΠΣ, ήταν άμεση εξαρτώμενη με την ωρίμανση των μελετών τους.

Έως και τον **Ιανουάριο του 2021** η πορεία εξέλιξης των έργων έχει ως εξής :

1. Δράση (1) ΕΤΠΑ : Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

1.1 Έργο (1) : Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
1	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (1)	ΕΤΠΑ	5054095	Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά στη διαμόρφωση της οδού Χαρίτου και την ενοποίησή της, με τους πεζοδρόμους της Σκουφά και της Καζαμπάκα, καθώς και με την οδό Ιεζεκιήλ. Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται όλο το μήκος της οδού Χαρίτου, δηλαδή από την συμβολή αυτής με την οδό Καποδιστρίου έως την οδό Ιεζεκιήλ. Η ενοποίηση της οδού Χαρίτου με τις οδούς Σκουφά, Καζαμπάκα και Ιεζεκιήλ, επιτυγχάνεται σαφώς με την ενοποίηση της στάθμης σε ενιαίο επίπεδο, για το λόγο αυτό "σηκώνεται" η στάθμη του δρόμου και έρχεται στο επίπεδο του πεζοδρομίου με μια πολύ ήπια και ομαλή ράμπα στα σημεία συμβολής της οδού Χαρίτου με τους πεζόδρομους Σκουφά και Καζαμπάκα καθώς και στη συμβολή με τον πεζόδρομο Βαλταδώρου. Κατόπιν της ενοποίησης των υψομέτρων, γίνεται οριοθέτηση κινήσεων και λειτουργιών, με διαφορετικά μέσα σε κάθε σημείο, όπως παράδειγμα η χρησιμοποίηση με ορθό τρόπο μέσων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φύτευση, κολονάκια, παρτέρια κλπ) αλλά και νοητή οριοθέτηση των λειτουργιών μέσω αλλαγής υλικών. Στην υπόψη οδό εφαρμόζεται διατομή καθαρού πλάτους 3,50 μ. που αποτελεί και ιδανικό πλάτος δρόμου ώστε τα οχήματα να κινούνται ικανοποιητικά και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η αποφυγή του παράνομου παρκαρίσματος κατά μήκος της. Στο σύνολο της οδού οριοθετείται η κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Χώροι κίνησης πεζών - πεζοδρόμια δημιουργούνται και από τις δύο πλευρές της οδού. Δημιουργείται δίοδος κατά μήκος του πεζοδρομίου χωρίς εμπόδια πλάτους το ελάχιστο 1,5 μ. ώστε να είναι δυνατή η διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων. Επίσης δημιουργείται ζώνη διέλευσης τυφλών με τοποθέτηση οδηγού τυφλών. Όπου είναι δυνατό στα πεζοδρόμια προβλέπονται δενδροστοιχίες σε δενδροδόχους. Διαπλατώνονται και φυτεύονται τα πεζοδρόμια και η πράξη ολοκληρώνεται με τον φωτισμό της οδού.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	87419/17-02-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	Το με αρ. πρωτ. 3432/24-02-2020 (ΕΥΔΕΠΠΘ 681/25-02-2020) έγγραφο του Δικαιούχου με το οποίο υποβλήθηκαν σχέδια της υπόψη πράξης σε έντυπη μορφή.
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	24-02-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	24-02-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	31-03-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	31-03-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	-
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	1050/09-04-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	1175/14-04-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	6ος/2020 (σελ 176 από 267)	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020.	-
Λήξη υποέργου	5ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	01/10/2021	31/3/2023	31/3/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	12	12	12	-	-
Διάρκεια πράξης	-	12,03	30	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	-
Δείκτες εκρών πράξης CO34 (τόνοι ισοδύναμου CO2)	Τιμή στόχος : 4,00	Τιμή στόχος : 8,25	Τιμή στόχος : 8,25	Τιμή στόχος : 8,25	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1513 (τόνοι ισοδύναμου CO2)	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται διαφοροποίηση της τιμής του δείκτη εκρών που διατυπώθηκε στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και την Απόφαση Ένταξης

2. Δράση (2) ΕΤΠΑ : Δράσεις Διευκόλυνσης χρήσης ποδηλάτου

2.1 Έργο (2) : Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
2	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (2)	ΕΤΠΑ	5055343	Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά στη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και στη δημιουργία ποδηλατοδρόμου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα:

- Διαμόρφωση – διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στη δυτική πλευρά της οδού για την προσθήκη λωρίδας ποδηλάτου μονής κατεύθυνσης, πλάτους 1,50 μ., αντίθετης με την κίνηση του αυτοκινήτου, καθώς και προσθήκη προστατευτικής λωρίδας 0,75 μ. μεταξύ του ποδηλάτου και του αυτοκινήτου, η οποία περιλαμβάνει φύτευση, φωτισμό και αστικό εξοπλισμό.

Προβλέπεται οριοθέτηση της λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε 3,25 μ. τουλάχιστον, καθώς και διαπλάτυνση στις διασταυρώσεις των πεζοδρομίων στην ανατολική πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου με βύθιση της γωνίας για την διευκόλυνση πρόσβασης των ΑΜΕΑ.

- Διαμόρφωση – διαπλάτυνση πεζοδρομίων για τη δημιουργία διπλής κατεύθυνσης ποδηλατόδρομου στο τελευταίο Ο.Τ. της οδού Κουμουνδούρου πριν την οδό Θεσσαλιώτιδος.

- Διαμόρφωση με κατάλληλη οριζόντια (στάμπες ποδηλάτου) και κατακόρυφη σήμανση :

- α) πεζοποδηλατόδρομοι στον μικρό ανώνυμο δρόμο πριν την Θεσσαλιώτιδος και

- β) μικτής χρήσης ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων σε όλη την οδό Φλωράκη.

Επίσης περιλαμβάνεται υπογείωση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και στο τελευταίο Ο.Τ. της οδού Κουμουνδούρου πριν την οδό Θεσσαλιώτιδος.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	88876/21-02-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	729/28-02-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	3890/5-03-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	5-03-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	6-03-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	31-03-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	31-03-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	-
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	1051/10-04-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	1176/14-04-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	4ος/2020 (σελ 176 από 267)	Υποέργο 1 12/10/2020	Υποέργο 1 01/11/2020	01/11/2020	-
		Υποέργο 2 10/11/2020	Υποέργο 2 10/11/2020		
Λήξη υποέργου	3ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	11/10/2021	30/04/2023	30/04/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	12	Υποέργο 1 12	Υποέργο 1 12	-	-
		Υποέργο 2 3	Υποέργο 2 3		
Διάρκεια πράξης	12	12	30	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	750.000,00 €	724.600,46 €	724.600,46 €	724.600,46 €	-
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	1	1	1	-
Δείκτες εκρών πράξης CO38	2500 m	1.400 τ.μ.	3.920,04 τ.μ.	3.920,04 τ.μ.	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται διαφοροποίηση της τιμής του δείκτη εκρών που διατυπώθηκε στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και την Απόφαση Ένταξης.

Παρατηρείται επίσης αλλαγή φυσικού Αντικειμένου της Πράξης σε σχέση με το Δελτίο έργου στο εγκεκριμένο ΒΑΑ. Υπάρχει επέκταση του αντικειμένου της μελέτης, το οποίο αναφέρονταν σε εργασίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μήκους 700μέτρων μέχρι το νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το στρατοπέδο Λουμάκη, που βρίσκονται στην οδό Χαριλάου Φλωράκη, προκειμένου το έργο να γίνει πιο οργανωμένο και λειτουργικό.

2.2 Έργο (3) : Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
3	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (3)	ΕΤΠΑ	5063422	Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) : -

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο (2) υποέργα :

- Το 1ο υποέργο με τίτλο «Αναβάθμιση του λογισμικού του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων» αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος μίσθωσης των κοινοχρήστων ποδηλάτων και την μετατροπή τους σε έξυπνα ποδήλατα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, με ενσωματωμένο σύστημα GPS / GPRS, τα οποία θα δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό ελέγχου του συστήματος για την θέση τους, την κίνησή τους και την στάθμευσή τους. Επίσης πρόσβαση στα ποδήλατα θα μπορεί πλέον να αποκτήσει κάποιος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

- Το 2ο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας» αφορά στην προμήθεια ενός αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και συγκεκριμένα α) είκοσι τριών (23) ποδηλάτων δημόσιας χρήσης, β) εννέα (9) ποδηλάτων μεταφοράς φορτίου (cargo) και γ) δύο (2) ποδηλάτων ΑμεΑ, με την απαραίτητη εφαρμογή για την ενοικίασή τους και την άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος για δώδεκα (12) μήνες.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	99092/27-04-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	3440/6-10-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	17315/9-10-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	16-10-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	16-10-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	4-11-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	4-11-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	3964/11-11-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	19650/16-11-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διευκρινήσεις για ολοκλήρωση B2 σταδίου	email/18-12-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή διευκρινήσεων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	98/05-01-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	16/15-01-2021

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	111/15-01-2021
-----------------	----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	3ος/2020 (σελ 176 από 267)	Υποέργο 1 21/12/2020	Υποέργο 1 01/09/2021	01/09/2021	-
		Υποέργο 2 21/12/2020	Υποέργο 2 01/09/2021		
Λήξη υποέργου	8ος/2020 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	22/03/2021	30/11/2022	30/11/2022	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	Υποέργο 1 3,06	Υποέργο 1 3	-	-
		Υποέργο 2 3,06	Υποέργο 2 3		
Διάρκεια πράξης	6	3,06	15	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	200.000,00 €	199.875,60 €	199.751,60€	199.751,60€	-
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	1	1	1	-
Δείκτες εκρών πράξης CO38	2500 m	-	-	-	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	0	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται αλλαγή του φυσικού αντικείμενου της Πράξης σε σχέση με το Δελτίο Έργου στο εγκεκριμένο ΒΑΑ. Πιο αναλυτικά, τα υποέργα από 3 που προβλεπόταν στο εγκεκριμένο ΒΑΑ μειώνονται σε 2 και ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται σε αυτά. Καταργείται η κατασκευή των στεγάστρων των σταθμών των κοινοχρήστων ποδηλάτων, ενώ στο υποέργο 1 προστίθεται η προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταυτοποίησης, ηλεκτρονικών οθονών LCD για τις βάσεις των σταθμών και η προμήθεια αυτοκόλλητων / σήμανσης σταθμών και ποδηλάτων. Στο υποέργο 2 θα γίνει προμήθεια 23 ηλεκτρικών ποδηλάτων από 20 που προβλεπότανε στο εγκεκριμένο ΒΑΑ και 9 ποδήλατα ηλεκτρικά μεταφοράς φορτίου (cargo bikes), 2 ηλεκτρικά ποδήλατα για ΑμεΑ με την αντίστοιχη εφαρμογή ενοικίασής τους και 7 μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων.

2.3 Έργο (4) : Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
4	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (4)	ΕΤΠΑ	5067303	Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Κατασκευή λωρίδας ποδηλάτου στην οδό Δημητρίου Λάππα σε όλο της το μήκος, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Αλ. Παναγούλη και στην οδό Αλ. Παναγούλη από την οδό Δ. Λάππα έως την οδό Υψηλάντου και τη σύνδεσή του με τον ποδηλατόδρομο της οδού Υψηλάντου.

Στην οδό Δ. Λάππα προβλέπεται αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτου μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,50 μ, παράλληλης ροής με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία, βαμμένη με ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης κόκκινης απόχρωσης, με μικρά γυάλινα σφαιρίδια για αύξηση της ανακλαστικότητας και διαχωρισμένη από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία με διαχωριστή κυκλοφορίας από υλικό υψηλής ελαστικότητας, λωρίδα διαγράμμισης και ηλιακούς ανακλαστήρες.

Στην οδό Αλ. Παναγούλη ο ποδηλατόδρομος προβλέπεται διπλής κατεύθυνσης και χωροθετείται πάνω στο ανατολικό πεζοδρομίο της σε όλο της το μήκος, εκτός από το τελευταίο Ο.Τ. προς την οδό Λάππα του οποίου το πλάτος είναι μικρό και για το λόγο αυτό η κίνηση του ποδηλάτου θα γίνεται επί της οδού μαζί με τα αυτοκίνητα (Διάδρομος ποδηλάτων-cycle street). Στον ποδηλατόδρομο επί του πεζοδρομίου προβλέπεται ζώνη διαχωρισμού από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία πλάτους 0,70 μ., ζώνη για την αμφίδρομη κίνηση του ποδηλάτου πλάτους 2,50 μ., και απομένει ζώνη για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,60μ.

Στις γωνίες όλων των πεζοδρομίων προβλέπεται υποβιβασμός του πεζοδρομίου στο επίπεδο του δρόμου.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020) Έκδοση: 3/0 (1178/14-04-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	104311/28-05-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	5-10-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	7-10-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	27-11-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	30-11-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	4390/4-12-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	20949/17-12-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	4756/23-12-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	4925/23-12-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	12ος/2019 (σελ 176 από 267)	15/02/2021	01/09/2021	01/09/2021	-
Λήξη υποέργου	5ος/2020 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	14/08/2021	31/12/2023	31/12/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	6	6	-	-
Διάρκεια πράξης	6	6	28	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	200.000,00 €	465.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	-
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	1	1	1	-
Δείκτες εκρών πράξης CO38	2500 m	4.665,33τ.μ.	4.665,33 τ.μ.	4.665,33 τ.μ.	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται διαφοροποίηση της τιμής του δείκτη εκρών που διατυπώθηκε στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και την Απόφαση Ένταξης.

Παρατηρείται επίσης αλλαγή φυσικού Αντικειμένου της Πράξης σε σχέση με το Δελτίο έργου στο εγκεκριμένο ΒΑΑ.

Υπάρχει αναγκαιότητα μετατροπής του αμφίδρομου διαδρόμου ποδηλάτων σε μονής κατεύθυνσης σε τμήμα της παρέμβασης (ολόκληρη η οδός Λάππα), με σκοπό τη διατήρηση στάθμευσης στην οδό από την μια πλευρά, επειδή πρόκειται για περιοχή κατοικίας και η πλήρης απαγόρευση στάθμευσης θα δημιουργούσε προβλήματα στην περιοχή.

Επίσης υπάρχει η αναγκαιότητα περαιτέρω εργασιών με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του έργου, όπως :

- βύθιση των πεζοδρομίων στις γωνιές των Ο.Τ., ώστε να είναι δυνατή τη ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση των ΑΜΕΑ.
- χρωματισμός του ποδηλατοδρόμου σε όλο το μήκος του και όχι μόνο στις διασταυρώσεις
- τοποθέτηση ηλιακών ανακλαστήρων κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου για λόγους ασφάλειας
- φύτευση κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου στην οδό Παναγούλη, στη ζώνη ασφαλείας που υπάρχει μεταξύ της λωρίδας ποδηλάτου και του αυτοκινητόδρομου.

3. Δράση (3) ΕΤΠΑ : Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας

3.1 Έργο (5) : Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άσος Παυσιλύπου

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
5	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (5)	ΕΤΠΑ	5050795	Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άσος Παυσιλύπου
			5056567	

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά στη διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου του Νέου Δημαρχείου Καρδίτσας (πρώην Α΄ Λύκειο Καρδίτσας) στην νότια πλευρά αυτού. Σε συνολική έκταση 4.622,87τ.μ. προβλέπεται φύτευση και διαμόρφωση διαδρόμων με πεπαλαιωμένους κυβόλιθους. Θα δημιουργηθεί έτσι ένας νέος πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος θα αναβαθμίσει αισθητικά την εικόνα της πόλης δεδομένου ότι ο χώρος βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση στον αστικό ιστό. Επίσης, θα οδηγήσει σε αισθητική ενοποίηση του χώρου του μελλοντικού Δημαρχείου με το άσος του Παυσιλύπου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες :

- Γενική εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου
- Κατασκευή αποχέτευσης μέσα στον αύλειο χώρο
- Επίστρωση του διαδρόμου με κυβόλιθους
- Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και κατασκευή πεζουλίων από σκυρόδεμα.
- Ηλεκτροφωτισμός του αύλειου χώρου
- Κατασκευή χώρου πρασίνου
- Υπόγειο αυτόματο σύστημα άρδευσης
- Φύτευση νέων δένδρων

Η πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με την πράξη με τίτλο «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας» η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	80628/3-12-2019 90783/28-02-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	23545/19-12-2019
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	369/10-01-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	56/29-01-2020

Απόρριψη Πράξης

Απόρριψη Πράξης	335/30-01-2020
-----------------	----------------

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	5-03-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	5-03-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	1-04-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	1-04-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	5851/15-04-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	1197/16-04-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	1221/16-4-2020
-----------------	----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	8ος/2020 (σελ 176 από 267)	26/10/2020	01/11/2020	01/11/2020	-
Λήξη υποέργου	1ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	26/09/2021	31/03/2023	31/03/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	11	11	-	-
Διάρκεια πράξης	6	11,03	29	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	-
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	-	-	-	-
Δείκτες εκρών πράξης CO38	4.600,00 τ.μ.	4.600,00 τ.μ.	4.622,87 τ.μ.	4.622,87 τ.μ.	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται **μικρή διαφοροποίηση της τιμής του δείκτη εκρών** που διατυπώθηκε στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και την Απόφαση Ένταξης.

3.2 Έργο (6) : Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
6	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (6)	ΕΤΠΑ	5062143	Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανάπλαση της δημόσιας περιοχής στη Δυτική πλευρά του Δημοτικού Σταδίου εκατέρωθεν των οικοδομικών στοιχείων (τοίχοι περίφραξης, κτίρια, κερκίδες) που αποτελούν και τα όρια του οικοπέδου. Αποτελεί συνέχεια της ανάπλασης της περιοχής βόρεια του σταδίου που υλοποιήθηκε με προγενέστερη μελέτη.

Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει:

α) την κατασκευή νέου τοίχου περίφραξης στα όρια δυτικά του Δημοτικού σταδίου μήκους περίπου 155μ.

β) τη διαμόρφωση της περιοχής επιφάνειας εδάφους 2790 τμ περίπου δυτικά του προαναφερόμενου νέου τοίχου και του κτιρίου του Κολυμβητηρίου έως τα όρια του υπαίθριου αθλητικού πάρκου (περιλαμβανομένης και επιφάνειας ζώνης 3μ εντός αυτού), η οποία εκτείνεται σε μήκος 200μ.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	97005/25-03-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση Α1 σταδίου	1478/13-05-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση Α1 σταδίου	6787/22-05-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση Α1 σταδίου	1607/01-06-2030
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση Α1 σταδίου	7777/05-06-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση Α1 σταδίου	1780/15-06-2020

Απόρριψη Πράξης

Απόρριψη Πράξης	1857/15-06-2020
------------------------	------------------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	1ος/2020 (σελ 176 από 267)	23/12/2020	-	-	
Λήξη υποέργου	12ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	
Λήξη πράξης	-	22/12/2021	-	-	
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	12	12			
Διάρκεια πράξης	12	12	-	-	
Προϋπολογισ μός πράξης	900.000,00 €	775.000,00 €	-	-	
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	1			
Δείκτες εκρών πράξης CO38	- τ.μ.	1.575,00τ.μ.	-	-	
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	-	-	-	

Παρατηρήσεις

Η πράξη **απορρίφθηκε στο στάδιο αξιολόγησης Α'**, που αφορά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης λόγω έλλειψης απαιτούμενων εγκρίσεων.

3.3 Έργο (7) : Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
7	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (7)	ΕΤΠΑ	5060688	Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Καρδίτσας με στόχο την ανάδειξη των γειτονιών της και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής στο σύνολο των δημοσίων χώρων. Περιλαμβάνει συνολική ανάπλαση 3 πλατειών και μικρές παρεμβάσεις σε 18 πλατείες. Ειδικότερα:

Οι χώροι παρέμβασης που έχουν επιλεγθεί για συνολική ανάπλαση είναι:

1. Η πλατεία στα Καροπλεσίτικα (Ο.Τ.582) με έκταση 1.610 τ.μ.
2. Η πλατεία στη Σκυλοσόφου (Ο.Τ.562) με έκταση 1.660 τ.μ.
3. Η πλατεία στα εργατικά του Αγίου Φανουρίου με έκταση 2.450 τ.μ

Η ανάπλαση περιλαμβάνει σχεδιασμό αξόνων κίνησης, χώρων στάσης και χώρων πρασίνου, κατασκευή νέων επιστρώσεων σε όλη την επιφάνεια των πλατειών, εκτός των χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου. Επίσης περιλαμβάνει εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, εμπόδια στάθμευσης, ποδηλατοστάσια, φωτιστικά LED).

Μικρές παρεμβάσεις με αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού και φωτισμού (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της πράξης) γίνονται στις παρακάτω πλατείες:

4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, 5. ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, 6. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ, 7. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 8. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 9. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 10. ΓΙΟΛΔΑΣΗ (ΛΑΠΠΑ), 11. ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ, 12. ΠΑΡΚΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 13. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, 14. ΔΡΑΧΜΗΣ, 15. ΛΑΪΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 16. ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ, 17. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 18. ΕΙΡΗΝΗΣ, 19. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, 20. ΛΑΚΚΑ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ, 21. ΑΛΑΜΑΝΗ

Για την διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πράξης στις πλατείες που θα γίνουν μικρές παρεμβάσεις θα τοποθετηθεί συμπληρωματικός αστικός εξοπλισμός και θα κατασκευαστούν / βελτιωθούν οι προσβάσεις για ΑΜΕΑ με πόρους του Δήμου Καρδίτσας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της πράξης και στην με α/α 131/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	95346/12-03-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	1271/27-04-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	6137/04-05-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	5-05-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	5-05-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	11-05-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	11-05-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	1615/22-05-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	7301/28-5-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	1686/30-05-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	9966/06-07-2020 & 9966/16-07-2020 ορθή επανάληψη
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	2287/17-07-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	2303/17-07-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	1ος/2020 (σελ 176 από 267)	20/11/2020	01/02/2021	01/02/2021	-
Λήξη υποέργου	12ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	19/11/2021	31/07/2023	31/07/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	12	12	12	-	
Διάρκεια πράξης	12	12	30,00	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €	-
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	1	-	-	
Δείκτες εκρών πράξης CO38	5.720,00 τ.μ.	5.720,00 τ.μ.	5.720,00τ.μ.	5.720,00 τ.μ.	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

3.4 Έργο (8) : Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
8	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (8)	ΕΤΠΑ	5055297	Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα
<p>Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου) : Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά παρεμβάσεις στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι: οριζόντια διαγράμμιση στο οδόστρωμα, κατακόρυφη σήμανση για υποχρεωτική μείωση ταχύτητας και παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια. Στόχος είναι η μείωση της ταχύτητας στους περιμετρικούς και γειτονικούς δρόμους των σχολείων. Τα σχολικά συγκροτήματα που προβλέπονται είναι τα παρακάτω : 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ, 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ, 2ο ΓΕΛ, 5ο ΓΕΛ, ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, ΚΤΗΝΙΑ-ΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.</p>				

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	88802/24-04-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	-
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	28-09-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	7-10-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	19-11-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	23-11-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	4254/16-12-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	22379/18-01-2021
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	-

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	-
-----------------	---

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	5ος/2020 (σελ 176 από 267)	11/01/2021	-	-	-
Λήξη υποέργου	10ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	10/07/2021	-	-	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	6	-	-	-
Διάρκεια πράξης	6	6	-	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	150.000,00 €	150.000,00 €	-	-	-
Δείκτες εκρών πράξης 09003	1	1	-	-	-
Δείκτες εκρών πράξης CO38	-	-	-	-	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1528	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

.....

4. Δράση (4) ΕΤΠΑ : Δράση Εξοικονόμησης Ενέργειας

4.1 Έργο (9) : Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης)

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
9	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (4) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (9)	ΕΤΠΑ	5050784	Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης)
			5062237	

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά σε αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού της πόλης της Καρδίτσας σε συνέχεια της υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ. Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει ο φωτισμός των παρακάτω τμημάτων δημοτικών οδών με σιδηροϊστούς ύψους 6,00 μ. και 200 φωτιστικά σώματα LED:

- Καποδιστρίου (από το 3ο Δημοτικό Σχολείο-Τρικάλων)
- Αλαμανή (από Αβέρωφ-Ρήγα Φεραίου)
- Κοραή (από 18ης Αυγούστου –Παπανδρέου)
- Άρνης (από Αζά- 3ο Δημοτικό Σχολείο)
- Σταμούλη (από Ιεζεκιήλ-Καποδιστρίου)
- Μεγ. Αλεξάνδρου (από Υψηλάντου-Διάκου)
- Πλαστήρα (από Υψηλάντου –Διάκου)
- Κολοκοτρώνη (από Ρήγα Φεραίου- Μπλατσούκα)
- Αρτεσιανού
- Βότση
- Διάκου (από Αγράφων –Δ. Εμμανουήλ)
- Σαρανταπόρου μέχρι την συμβολή της με την οδό Ευζώνων (στο υπόλοιπο τμήμα αυτής μέχρι την συμβολή της με την οδό Ταυρωπού έχουν ήδη τοποθετηθεί φωτιστικά σώματα LED από τον Δήμο).

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	80597/3-12-2019
	97298/7-04-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	23544/19-12-2019
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	360/10-01-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	57/29-01-2020

Απόρριψη Πράξης

Απόρριψη Πράξης	334/30-01-2020
-----------------	----------------

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	1736/03-06-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	7956/11-06-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	11-06-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	15-06-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	22-06-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	22-06-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	1939/02-09-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	14437/11-09-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	3020/20-10-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	18206/26-10-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	3866/30-10-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	3894/30-10-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	6ος/2020 (σελ 176 από 267)	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	-
Λήξη υποέργου	11ος/2020 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	03/07/2021	31/05/2023	31/05/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	6	6	-	-
Διάρκεια πράξης	6	6	24	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	-
Δείκτες εκρών πράξης CO34 (τόνοι ισοδύναμου CO2)	Τιμή στόχος 4,00	Τιμή στόχος 41,60	Τιμή στόχος 32,86	Τιμή στόχος 32,86	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1513	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται **διαφοροποίηση της τιμής του δείκτη εκρών** που διατυπώθηκε στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και την Απόφαση Ένταξης

Επίσης παρατηρείται **διαφοροποίηση του φυσικού αντικειμένου**, καθώς στην πράξη θα συμπεριληφθούν και οι οδοί Βότση, Διάκου (Αγράφων – Δ. Εμμανουήλ) και Σαρανταπόρου (μέχρι την συμβολή με την οδό Ευζώνων) χωρίς να έχουμε αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της πράξης.

5. Δράση (5) ΕΤΠΑ : Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

5.1 Έργο (10) : Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων)

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
10	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (5) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (10)	ΕΤΠΑ	5060308	Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων)

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά στην κατασκευή διώροφου κτιρίου στο Ο.Τ. 398, στην συμβολή των οδών Μπούσδρα και Ποσειδώνος, σε ιδιόκτητο οικοπέδο του Δήμου Καρδίτσας για την στέγαση :

- της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ισόγειο.
 - της δομής των υποστηριζόμενων διαμερισμάτων στον όροφο για την φιλοξενία αστέγων.
- Επίσης στην πράξη περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού για την δομή των υποστηριζόμενων διαμερισμάτων.

Αναλυτικά η κατασκευή του κτιρίου αφορά στην ανέγερση διώροφου κτίσματος με τμήμα υπογείου, συνολικού εμβαδού 462 τ.μ., με χρήση καταστήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου και γραφείων εξυπηρέτησής του στο ισόγειο, καθώς και Δομή Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων στον 1ο όροφο.

- Υπόγειο: καταλαμβάνει τμήμα της συνολικής κάλυψης του κτιρίου, με χρήση αποθήκης (μηχανοστάσια ανελκυστήρων).
- Ισόγειο: με κύρια χρήση καταστήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αίθουσα τροφίμων, καθώς, και αίθουσα με είδη ένδυσης και υπόδησης, γραφείο υπαλλήλων με τουαλέτες, αίθουσα αναμονής με τουαλέτες για το εξυπηρετούμενο κοινό. Τέλος, προβλέπεται ξεχωριστός χώρος κεντρικής εισόδου για τα υποστηριζόμενα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου.
- Α΄ όροφος: αποτελείται από τον κοινόχρηστο χώρο, τα τρία ανεξάρτητα διαμερίσματα για τη λειτουργία των υποστηριζόμενων διαμερισμάτων και μια αίθουσα βοηθητικών χώρων κοινωνικού παντοπωλείου που επικοινωνεί με ανεξάρτητη εσωτερική κλίμακα με τον ισόγειο χώρο του καταστήματος.

Το οικοπέδο είναι συνολικής επιφάνειας 367,37 τ.μ., και αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Καρδίτσας. Ο ακάλυπτος χώρος, διαμορφώνεται με τμήματα πλακόστρωσης και φύτευσης.

Περιλαμβάνεται η κατασκευή των Η/Μ εργασιών. Η προμήθεια του εξοπλισμού για την δομή των υποστηριζόμενων διαμερισμάτων περιλαμβάνει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, υπολογιστές, έπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, εξοπλισμό κουζίνας και λοιπό οικιακό εξοπλισμό.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
--	--

Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	94905/9-03-2020
--	------------------------

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	1145/10-04-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	6014/22-04-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	23-04-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	23-04-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	30-04-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	30-04-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	1326/12-05-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	7533/28-05-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	1687/04-06-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	1791/09-06-2020
------------------------	------------------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	8ος/2019 (σελ 176 από 267)	Υποέργο 1 07/12/2020	Υποέργο 1 01/02/2021	01/02/2021	-
		Υποέργο 2 07/03/2022	Υποέργο 2 01/04/2022		
Λήξη υποέργου	7ος/2021 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	07/06/2022	30/04/2023	31/12/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	24	Υποέργο 1 18	Υποέργο 1 18	-	-
		Υποέργο 2 3	Υποέργο 2 3		
Διάρκεια πράξης	24	18,03	35	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	900.000,00 €	771.674,64€	771.674,64€	771.674,64€	-
Δείκτες εκρών πράξης 05506	1	1	1	1	-
Δείκτες εκρών πράξης T1411	38.554 (απογραφή 2011)	38.554 (απογραφή 2011)	-	-	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1410	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Παρατηρείται **διαφοροποίηση του αρχικού προϋπολογισμού της πράξης**, όπως προσδιοριζόταν στην Στρατηγική ΒΑΑ, σε σχέση με αυτόν της μελέτης, που τελικά υποβλήθηκε, λόγω επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών αυτής.

5.2 Έργο (11) : Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
11	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (5) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (11)	ΕΤΠΑ	5050798 5060725	Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ
<p>Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) : Η πράξη αφορά στη συνολική παρέμβαση επί της βόρειας πλευράς των πεζοδρομίων της οδού Φαναρίου, από τη συμβολή με την οδό Τρικάλων (Ο.Τ.349), έως και το Ο.Τ.828 (Οδός Θέμιδος). Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ επί των συγκεκριμένων πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν : Αποξήλωση-απομάκρυνση υφιστάμενης πλακόστρωσης, τοποθέτηση νέας πλακόστρωσης, διαμήκης τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών, στην είσοδο και έξοδο κάθε οικοδομικού τετραγώνου κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Φαναρίου στους υφιστάμενους σηματοδότες θα τοποθετηθεί διάταξη ηχητικής σήμανσης για την υποβοήθηση της κινητικότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επίσης σε όσα σημεία οι στύλοι της ΔΕΗ παρεμποδίζουν τη διέλευση των ΑΜΕΑ, θα γίνει απομάκρυνσή τους.</p>				

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	80644/14-11-2019 95449/17-03-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	4790/17-12-2019
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	168/8-01-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	16/29-01-2020

Απόρριψη Πράξης

Απόρριψη Πράξης	333/30-01-2020
-----------------	----------------

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	1452/12-05-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	6747/21-05-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	25-05-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	1-06-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	9-06-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	10-06-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	1797/02-09-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	14435/11-09-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	3029/25-09-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	3290/25-09-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	5ος/2020 (σελ 176 από 267)	Υποέργο 1 16/11/2020	Υποέργο 1 01/04/2021	01/04/2021	-
		Υποέργο 2 23/11/2020	Υποέργο 2 01/04/2021		
Λήξη υποέργου	10ος/2020 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	15/04/2021	30/04/2023	28/02/2023	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	Υποέργο 1 5	Υποέργο 1 5	-	-
		Υποέργο 2 1	Υποέργο 2 5		
Διάρκεια πράξης	6	5	23	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	300.000,00 €	342.432,02 €	340.932,02€	340.932,02 €	-
Δείκτες εκρών πράξης 05506	1	1	1	1	-
Δείκτες εκρών πράξης T1411	38.554 (απογραφή 2011)	38.554 (απογραφή 2011)	-	-	-
Δείκτες αποτελέ σματος πράξης T1410	-	-	-	-	-

Παρατηρήσεις

Η αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης αφορά την παραλλαγή του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, η οποία κρίθηκε απαραίτητη στη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης για να καταστεί το έργο ολοκληρωμένο και πιο λειτουργικό.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η διαφορά των 1500€ (342.432,02€ - 340.932,02€ = 1500€) μεταξύ του υποβληθέντος ΤΔΠ και του εγκεκριμένου και της απόφασης ένταξης, οφείλεται η παραλλαγή του δικτύου θα αφορά μικρότερο μήκος της περιοχής παρέμβασης επί της οδού Φαναρίου, σε σχέση με αυτό της προσφοράς της ΔΕΗ, και συγκεκριμένα από τη συμβολή με την οδό Τρικάλων (Ο.Τ.349), έως και το Ο.Τ. 828 (Οδός Μανδηλαρά).

6. Δράση (6) ΕΤΠΑ : Στήριξη λειτουργίας κοινωνικών δομών

6.1 Έργο (12) : Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή παρέμβασης

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
12	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (6) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (12)	ΕΤΠΑ	5053951	Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή παρέμβασης

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει της Απόφασης Ένταξης) :

Η πράξη αφορά στην προμήθεια κατάλληλου μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών των οκτώ (8) Παιδικών Βιβλιοθηκών που βρίσκονται στην Περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Καρδίτσας, όπως φορητών και επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέζιου server, οθονών, πληκτρολογίων, UPS, εξωτερικών σκληρών δίσκων, βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, τηλεοράσεων LED, tablets, κ.α.. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια επίπλων όπως βιβλιοθηκών διαφόρων διαστάσεων, πτυσσόμενων καθισμάτων και τραπεζιών εργασίας, προς αντικατάσταση ή συμπλήρωση των υπάρχοντων. Οι 8 Βιβλιοθήκες βρίσκονται στις συνοικίες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου, Λάκκα Μαντζιάρα, Αγίου Φανουριού, Σεισμοπλήκτων Καμινάδων, Άλσους Παυσίλυπου, Ζαχαριωτών και Αγίου Νικολάου.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 071 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3850 Έκδοση: 1/0 (2646/25-07-2019) Έκδοση: 2/0 (516/26-02-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	87082/13-03-2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	1434/11-05-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	7218/21-05-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	1624/04-06-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	8591/12-06-2020 8807/16-06-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	23-06-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	3-07-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	13-07-2020
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	13-07-2020

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	2238/02-09-2020
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	14775/08-09-2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	2952/22-09-2020

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	3257/24-09-2020
-----------------	-----------------

Πορεία Υλοποίησης Έργου

	ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (173/22-04-2019 Αποφ. ΔΣ)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υποβληθέν)	ΤΔΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εγκεκριμένο)	Απόφαση ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας	Υλοποίηση
Έναρξη υποέργου/πρ άξης	2ος/2020 (σελ 176 από 267)	06/07/2020	01/02/2021	01/02/2021	-
Λήξη υποέργου	9ος/2020 (σελ 176 από 267)	-	-	-	-
Λήξη πράξης	-	05/01/2021	31/07/2022	31/07/2022	-
Διάρκεια υποέργου (μήνες)	6	6	6	-	-
Διάρκεια πράξης	6	6	18	-	-
Προϋπολογισ μός πράξης	50.000,00 €	49.997,11 €	49.997,11 €	49.997,11 €	-
Δείκτες εκρών πράξης CO37	38.554 (απογραφή 2011)	38.554 (απογραφή 2011)	38.554 (απογραφή 2011)	38.554 (απογραφή 2011)	-
Δείκτες αποτελέσματ ος πράξης T1412	-	-	-	-	-

7. Δράση (7) ΕΚΤ : Υποστήριξη και ενδυνάμωση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης

7.1 Έργο (13) : Δαπάνες λειτουργίας Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες»

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
13	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (7) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (13)	ΕΚΤ	-	Δαπάνες λειτουργίας Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες»

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Προτείνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Θεοδωρίδειου Κέντρου για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντες» μετά την κατασκευή του κτιρίου (η πρόταση για την κατασκευή του έχει χρηματοδοτηθεί από την Υπηρεσία σας) που θα στεγάσει την μελλοντική δομή με την μορφή του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας» για ΑΜΕΑ.

Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής σύμβασης για την κατασκευή του κτιρίου είναι ο 9ος /2019 και με δεδομένο ότι ο χρόνος περαίωσης του έργου υπολογίζεται σε 24 μήνες εκτιμούμε ότι η καινούργια δομή θα μπορεί να λειτουργήσει από τον 9ος /2021.

Σύμφωνα με την ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ που επισυνάψαμε στην πρόσκληση κατασκευής του έργου, προέκυψε ότι :

Το Συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας απαιτούμενου κατ'ελάχιστο προσωπικού για κάθε έτος ανέρχεται σε 96.044 € και το συνολικό κόστος προσωπικού πέραν του κατ'ελάχιστον απαιτούμενου 38.720 €.

Συνολικά το κόστος προσωπικού ανέρχεται σε 96.044 € + 38.720 € = 134.764€.

Για τον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών υπολογίζεται προσαύξηση 30% του κόστους μισθοδοσίας, κατ'επέκταση το τελικό κόστος κατά έτος είναι 134.764€ * 1.3 = 175.193,20€ και ανά μήνα 175.193,20€ / 12 = 14.599,43 ≈ **14.600€**

Μέχρι το τέλος το 2023, μπορεί συνολικά να λειτουργήσει η δομή για 27 μήνες (3 μήνες από το 2021 και 24 μήνες από το 2022 και 2023)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **14.600€ /μήνα* 27 μήνες = 394.200€**

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	-

7.2 Έργο (14) : Δαπάνες λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
14	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (7) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (14)	ΕΚΤ	5076575	Δαπάνες λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Προτείνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της δομής των οκτώ (8) παιδικών βιβλιοθηκών που λειτουργούν ήδη με τεράστια απήχηση στον παιδικό πληθυσμό της πόλης μας.

Οι παιδικές βιβλιοθήκες λειτουργούν στο Δήμο μας από το 1986 και αποτελούν ένα δίκτυο 11 παιδικών βιβλιοθηκών - 8 σε συνοικίες της πόλης και τρεις σε τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.

Παρέχουν ψυχαγωγία, ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικά (φτώχεια, μετανάστευση, πρόσφυγες), επικαιρότητας κλπ και καλλιέργεια στον παιδικό πληθυσμό. Σήμερα εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και εκπαιδευτικού υλικού, η λειτουργία τους περιορίζεται σε δυο ημέρες την εβδομάδα η κάθε βιβλιοθήκη.

Προτείνεται η κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας δύο εκπαιδευτικών ΠΕ και της αγοράς εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα, βιβλία και εκπαιδευτικά παιχνίδια).

Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η λειτουργία των βιβλιοθηκών περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, οπότε θα υπάρξει αύξηση του εξυπηρετούμενου παιδικού πληθυσμού. Η παροχή των υπηρεσιών της θα γίνεται με πιο σύγχρονο τρόπο, ακουμπώντας στις σημερινές ανάγκες των παιδιών των οικογενειών τους. Θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και τις μητέρες τους, πρόγραμμα για Ρομά, πρόγραμμα για την τοπική ιστορία, πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών σε θέματα ισότητας των δύο φύλων κλπ.) Επιπλέον, οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών θα παρέχονται πλέον και στα παιδιά του προσφυγικού πληθυσμού που κατοικεί στην πόλη μας, για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση του στην τοπική κοινωνία και η ομαλή αποδοχή του από τον πληθυσμό της πόλης.

Το κόστος της πρότασης ανέρχεται σε 105.000 € και αναλύεται ως εξής:

Κόστος μισθοδοσίας 91.000€ (2 άτομα*1260 €*12 μήνες*3 έτη=90.720 €)

Κόστος λειτουργικό 14.000 (91.000*15%=13.650 €)

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	Κωδικός Πρόσκλησης: 099 Κωδικός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης: 1139, A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4587 Έκδοση: 1/0 (3694/19-10-2020)
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	146183/24.12.2020

Πορεία Αξιολόγησης Έργου

A1 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση A1 σταδίου	
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση A1 σταδίου	
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση A1 σταδίου	30-12-2020

B1 στάδιο αξιολόγησης ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαβίβαση φακέλου προς ΕΦΔ για αξιολόγηση B1 σταδίου	8-01-2021
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αξιολόγηση B1 σταδίου	18-01-2021
ΕΦΔ Δήμου Καρδίτσας: Αποστολή αξιολόγησης B1 σταδίου σε Περιφέρεια Θεσσαλίας	

B2 στάδιο αξιολόγησης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συμπληρωματικά στοιχεία για ολοκλήρωση B2 σταδίου	
Δήμος Καρδίτσας: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για ολοκλήρωση B2 σταδίου	
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αξιολόγηση B2 σταδίου	

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση ένταξης	
-----------------	--

8. Δράση (8) ΕΚΤ : Στήριξη δομής φιλοξενίας αστέγων

8.1 Έργο (15) : Δαπάνες λειτουργίας υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για αστέγους

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
15	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (8) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (15)	ΕΚΤ	-	Δαπάνες λειτουργίας υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για αστέγους

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Προτείνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της δομής υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για την φιλοξενία αστέγων, η κατασκευή της οποίας προτείνεται επίσης στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της δομής πριν την κατασκευή του κτιρίου, αλλά και μετά από αυτή.

Τα λειτουργικά έξοδα για χρονικό διάστημα τριών ετών ανέρχεται σε **250.000€**, περιλαμβάνουν ενοίκιο των χώρων δέκα υποστηριζόμενων διαμερισμάτων (τα επτά εκ των οποίων θα συνεχίσουν να ενοικιάζονται μετά την κατασκευή του κτιρίου), θέρμανση, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ένδυσης, υπόδησης και σίτισης, καθώς και το κόστος μισθοδοσίας δύο ατόμων: ενός Κοινωνικού Λειτουργού και ενός Διοικητικού-Οικονομικού Υπεύθυνου (ΦΕΚ 1336/12.5.2016), και προκύπτουν ως εξής:

Κόστος μισθοδοσίας 80.000€ [(1092+1037)€ * 12 μήνες * 3 έτη = 76.644 €]

Κόστος λειτουργικό 25.000€ (80.000*30%=24.000€)

Ενοίκιο για 10 διαμερίσματα 145.000€ (400,00€*10 διαμερίσματα*12 μήνες*3 έτη=144.000€)

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	-

9. Δράση (9) ΕΤΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης

9.1 Έργο (16) : Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ)

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
16	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (9) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (16)	ΕΤΠΑ	-	Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜΜΕ)

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Ενίσχυση της ίδρυσης και του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων ΜΜΕ, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση προϊόντων της ευρύτερης περιοχής με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, μέσω ενσωμάτωσης στις διεργασίες τους αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών καινοτομιών, της ανάπτυξης νέων προϊόντων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και της εξοικονόμησης πόρων.

Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι το εάν η επιχείρηση ανήκει σε επιλεγμένο κλάδο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας RIS3, χωρίς όμως να αποκλείει την ενίσχυση ΜΜΕ και άλλων κλάδων.

Το έργο εκπληρώνει τον ειδικό στόχο ΕΣ4 «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης – ανάπτυξη κοινωνικής & συνεργατικής επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων μικρο-επιχειρήσεων».

Περιγραφή προϋποθέσεων και δυνητικών δικαιούχων :

- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή / και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
- Ενίσχυση της ίδρυσης (υπό σύσταση) καινοτόμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, κατά προτεραιότητα των κλάδων που αναδείχθηκαν από την έξυπνη εξειδίκευση, με την εφαρμογή καινοτομιών ή / και αποτελεσμάτων τεχνολογίας, καθώς και με δυνατότητα λήψης υποστηρικτικών υπηρεσιών
- Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων ΜΜΕ για αναδιοργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή / και την εξοικονόμηση ενέργειας / πόρων

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικές):

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
- Μηχανήματα – Εξοπλισμός
- Εξοπλισμός ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμησης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
- Μεταφορικά μέσα
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Τεχνικές μελέτες
- Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
- Ψηφιακή προβολή
- Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (υπό προϋποθέσεις με ρήτρα ευελιξίας)

- Άυλες Δαπάνες

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	-

10. Δράση (10) ΕΚΤ : Προώθηση της απασχόλησης της επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας

10.1 Έργο (17) : Προμήθεια εξοπλισμού & λειτουργία "Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων"

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
17	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (10) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (17)	ΕΚΤ	-	Προμήθεια εξοπλισμού & λειτουργία "Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων"

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Προβλέπεται η δημιουργία μιας υποστηρικτικής δομής η οποία θα λειτουργεί ως Κέντρο συμβουλευτικής, δικτύωσης και υποστήριξης της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η υποστήριξη των ωφελούμενων θα στοχεύει στην απόκτηση από αυτούς της επενδυτικής ετοιμότητας και της πρόσβασής τους σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης. Το έργο στοχεύει:

Να ενθαρρυνθούν οι ωφελούμενοι να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα και να επενδύσουν σε πάγια στοιχεία και κυρίως σε παραγωγικό εξοπλισμό, από μόνοι τους ή σε οικογενειακή και οικοτεχνική κλίμακα ή σε συνεργασία μέσω εταιριών ή μέσω συνεταιρισμών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

- Να ενδυναμωθούν οι ικανότητες και η επάρκεια των ωφελούμενων για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
- Να αναπτυχθούν εργαλεία, μηχανισμοί και διαδικασίες αξιολόγησης των ωφελούμενων ως προς την επενδυτική τους ετοιμότητα.
- Να αναπτυχθούν αξιόπιστες μεθοδολογίες και εργαλεία αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου και της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων,
- Να εκπαιδευτούν και να δικτυωθούν οι ωφελούμενοι, ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο αποτυχίας.

Αναλυτικά, η νέα δομή προτείνεται να οργανώσει και να κωδικοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της σε στάδια ως εξής :

1ο Στάδιο: Υποδοχή και αξιολόγηση των ωφελούμενων

2ο Στάδιο: Υποστήριξη πριν την επιχειρηματική εκκίνηση (prestartup)

3ο Στάδιο: Υποστήριξη κατά την επιχειρηματική εκκίνηση (start-up),

4ο Στάδιο: Υπηρεσίες υποστήριξης υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

5ο Στάδιο: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και δικτύωσης

Στη δομή θα απασχοληθούν 3 άτομα πλήρους απασχόλησης ΠΕ / ΤΕ του φορέα υλοποίησης με πτυχία συναφή ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους τομείς της επιχειρηματικότητας / επενδύσεων / συμβουλευτικής / δικτύωσης / κοινωνικής στήριξης (συνολικά 9 ΕΜΕ).

Ο προϋπολογισμός αφορά στην κάλυψη του κόστους λειτουργίας (κόστος τακτικού προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εξωτερικών υπηρεσιών (τρίτων),

δαπάνες ενημέρωσης - προβολής - εμφύχωσης, κόστος επιμόρφωσης - αναβάθμισης δεξιοτήτων, κόστος μετακινήσεων κ.λπ.) της "Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων" Για περίοδο υλοποίησης 36 μηνών.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	-

11. Δράση (11) ΕΚΤ : Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας

11.1 Έργο (18) : Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
18	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (11) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (18)	ΕΚΤ	-	Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Στηρίζονται μέσω συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας για την εφαρμογή ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου ή μιας νέας καινοτόμας ιδέας, τα οποία θα διατηρήσουν θέσεις εργασίας ή θα δημιουργήσουν νέες θέσεις για ανέργους ή μέλη ευπαθών ομάδων στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι το εάν η επιχείρηση ανήκει σε επιλεγμένο κλάδο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας RIS3, χωρίς όμως να αποκλείει την ενίσχυση ΜΜΕ και άλλων κλάδων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με προτεραιότητα εκείνες που έχουν μέλη ανέργους ή/και μέλη ευπαθών ομάδων και έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται εντός της Περιοχής Παρέμβασης.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	-

12. Δράση (12) ΕΚΤ : Στήριξη της απασχόλησης εντός της περιοχής παρέμβασης

12.1 Έργο (19) : Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης από άνεργους νέους και γυναίκες

Στοιχεία Έργου

A/A	Δράση – Έργο ΣΒΑΑ	Ταμείο	ΟΠΣ	Τίτλος Έργου
19	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (12) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (19)	ΕΚΤ	-	Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης από άνεργους νέους και γυναίκες

Συνοπτική Περιγραφή (βάσει του εγκεκριμένου ΣΒΑΑ):

Προβλέπεται η συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για ίδρυση επιχειρήσεων / αυτοαπασχόλησης. Οι ενέργειες που προβλέπονται αναφέρονται στην επιχορήγηση ανέργων για προκαταρκτική συμβουλευτική περί ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για ορθολογική και αποτελεσματική έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η δράση αυτή συνδέεται άμεσα με την επόμενη και αποτελεί προαπαιτούμενο για την ενίσχυση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα δεν δύναται να είναι αυτοτελής. (π.χ. οργάνωση και διοίκηση, εκπόνηση Business Plan των επιχειρήσεων που θέλουν να ιδρύσουν, μάρκετινγκ, τρόποι χρηματοδότησης κλπ). Προβλέπεται η χρηματοδότηση της έναρξης των επιχειρήσεων / αυτοαπασχόλησης για την κάλυψη μέρους των επενδυτικών ή / και λειτουργικών εξόδων του πρώτου έτους λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να υπάρξει χρόνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη της ιδέας, επίσης προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναν χρόνο συμβουλευτικής υποστήριξης των νέων επαγγελματιών / επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικής πρακτικής, όπως marketing, διοίκησης επιχειρήσεων, διοικητική λογιστική, νέες τεχνολογίες κλπ. Οι τομείς / κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, κατόπιν της αναγκαίας προαναφερόμενης συμβουλευτικής, κατά προτεραιότητα θα είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι άνεργοι νέοι και γυναίκες.

Πρόσκληση Περιφέρειας Θεσσαλίας	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αίτηση χρηματοδότησης Δήμου Καρδίτσας	-

Πίνακας 2 Πορεία εξέλιξης έργων Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ- ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ							
Ειδικός Στόχος	Επενδ. Προτ.	Δράση / Πράξη	Πηγή	Προϋπολογισμός			Στάδιο
				Στρατηγικής ΒΑΑ	Απόφασης Ένταξης	Νομική Δέσμευση	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ – ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ							
3.2.1	4ε	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (1) Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας	ΕΤΠΑ	760.000,00€	760.000,00€	-	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.8.1	6ε	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (2) Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου	ΕΤΠΑ	750.000,00€	724.600,46 €	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (3) Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	ΕΤΠΑ	200.000,00€	199.875,60 €	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ
		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (4) Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους	ΕΤΠΑ	200.000,00€	440.000,00 €	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ
3.8.1	6ε	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (5) Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άλσος Παυσιλύπου	ΕΤΠΑ	500.000,00€	500.000,00 €	-	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (6) Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας	ΕΤΠΑ	900.000,00€	775.000,00€	-	ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (7) Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας	ΕΤΠΑ	1.140.000,00€	1.140.000,00€	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (3) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (8) Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα	ΕΤΠΑ	150.000,00€	150.000,00€	-	ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β2
3.2.1	4ε	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (4) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (9) Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης)	ΕΤΠΑ	300.000,00€	300.000,00 €	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
2β1.2	9α	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (5) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (10) Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων)	ΕΤΠΑ	900.000,00€	771.674,64€	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ
		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (5) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (11) Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ	ΕΤΠΑ	300.000,00€	340.932,02€	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

2β2.1	9b	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (6) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (12) Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή παρέμβασης	ΕΤΠΑ	50.000,00€	49.997,11 €	-	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ
1.4.1	3a	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (9) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (16) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜΜΕ)	ΕΤΠΑ	1.000.000,00€	-	-	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ – ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ							
2α5.1	9iii	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (7) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (13) Δαπάνες λειτουργίας Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες»	ΕΚΤ	395.000,00€	-	-	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
		ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (7) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (14) Δαπάνες λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες	ΕΚΤ	105.000,00€	-	-	ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β2
2α4.1	9ii	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (8) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (15) Δαπάνες λειτουργίας υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για αστέγους	ΕΚΤ	250.000,00€	-	-	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2α3.1	8iii	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (10) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (17) Προμήθεια εξοπλισμού & λειτουργία "Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων"	ΕΚΤ	300.000,00€	-	-	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2α7.1	9v	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (11) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (18) Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία	ΕΚΤ	100.000,00€	-	-	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2α1.1	8iii	ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (12) ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (19) Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης από άνεργους νέους και γυναίκες	ΕΚΤ	100.000,00€	-	-	ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Γ' Μέρος: Συμπεράσματα

Πρόοδος προτάσεων Στρατηγικής ΒΑΑ

Από το σύνολο των πράξεων του ΕΤΠΑ για τα οποία έχει εκδοθεί πρόσκληση έχουν υποβληθεί και οι δώδεκα πράξεις, δηλαδή ποσοστό **100%**.

Υπάρχει ένα έργο του ΕΤΠΑ για το οποίο δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση.

Από τις υποβληθείσες πράξεις έχουν ενταχθεί μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 δέκα πράξεις, μία έχει απορριφθεί και μία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης Β2.

ΕΡΓΑ ΕΤΠΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ Β1	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
12	12	10	1	1
Ποσοστό	100%	83,34%	8,33%	8,33%

Από αυτά το δύο έχουν δημοπρατηθεί, δηλαδή ποσοστό **16,66%**.

Από το σύνολο των έργων του ΕΚΤ έχει εκδοθεί μία πρόσκληση και έχει υποβληθεί η αντίστοιχη πράξη, δηλαδή ποσοστό **100%**.

Πρόοδος χρηματοδοτήσεων Στρατηγικής ΒΑΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Στρατηγικής ΒΑΑ ήταν για τα έργα του ΕΤΠΑ **7.150.000 €** και για τα έργα του ΕΚΤ **1.250.000 €**, δηλαδή συνολικά **8.400.000 €**.

Από το σύνολο των έργων του ΕΤΠΑ για τα οποία έχει εκδοθεί πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός, βάσει της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι 6.150.000,00 € και σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ένταξης είναι 5.227.079,83 €, δηλαδή ποσοστό **84,99%**.

Τέλος, για το σύνολο των έργων του ΕΤΠΑ για τα οποία έχει εκδοθεί πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός, βάσει των Αποφάσεων Ένταξης είναι 5.227.079,83 € και δεν υπάρχει νομική δέσμευση μέχρι σήμερα.

Εξέλιξη φυσικού αντικείμενου έργων Στρατηγικής ΒΑΑ

Σε ορισμένες από τις υποβληθείσες προτάσεις παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην περιγραφή του φυσικού αντικείμενου σε σχέση με ό,τι είχε περιγραφεί στο αντίστοιχο Δελτίο Έργου και Δελτίο Δράσης της εγκεκριμένης στρατηγικής ΒΑΑ. Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο, ότι τόσο η περιοχή παρέμβασης όσο και οι αρχικοί στόχοι των πράξεων παραμένουν ίδιοι. Έτσι λοιπόν, οι προτεινόμενες πράξεις εξακολουθούν να συμβάλλουν στους ίδιους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και στους ειδικούς στόχους της στρατηγικής ΒΑΑ, όπως είχαν περιγραφεί κατά την εγκεκριμένη Στρατηγική.

Επίτευξη δεικτών Στρατηγικής ΒΑΑ

Οι **διαφοροποιήσεις των δεικτών εκρών** που διατυπώθηκαν στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με τα Τεχνικό Δελτίο και τις Αποφάσεις Ένταξης, προκύπτουν εξαιτίας των τροποποιήσεων των προσκλήσεων και τις ενσωμάτωσης των συγκεκριμένων δεικτών στις λίστες δεικτών της αρχικής πρόσκλησης υποβολής.

Από τον **συνολικό προϋπολογισμό**, βάσει της Στρατηγικής ΒΑΑ που είναι ίσος με **6.150.000,00 €** ο Δήμος Καρδίτσας έχει απορροφήσει **5.227.079,83 €** και αναμένεται να ενταχθεί και το έργο «**Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα**» που βρίσκεται στο στάδιο Αξιολόγησης Β2 προϋπολογισμού ίσο με **150.000,00€**. (5.377.079,83€)

Συμπερασματικά ο Δήμος Καρδίτσας δεν έχει απορροφήσει ποσό ίσο με **772.920,17€** σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό των έργων ΕΤΠΑ βάσει της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Παράρτημα

3.2. Έργο (6) : Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας

		2019					2020										2021		
		Αυγ-19	Σεπ-19	Οκτ-19	Νοε-19	Δεκ-19	Ιαν-20	Φεβ-20	Μαρ-20	Απρ-20	Μαϊ-20	Ιουν-20	Ιουλ-20	Αυγ-20	Σεπ-20	Οκτ-20	Νοε-20	Δεκ-20	Ιαν-21
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 071 1/0 : 25-07-2019 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2646) 2/0 : 26-02-2020 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 516)																		
	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ								25/3/2020										
	Αξιολόγηση Α1 σταδίου												15/6/2020						
	Απόφαση Απόρριψης											15/6/2020							

